

Evidenční číslo smlouvy objednatele:

Evidenční číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO ZE DNE... 18.7. 2016

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník")

1. Smluvní strany

Zhotovitel: Ulehla Ivan s.r.o.
Se sídlem: Svitavská 159/52, 568 02 Svitavy
Zastoupený: Ivan Ulehla - jednatel
Osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních Ivan Ulehla
ve věcech technických Ivan Ulehla
IČ: 29212375
DIČ: CZ29212375
Bankovní spojení: [redacted] č.ú. [redacted]
Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28057
(dále jen "zhotovitel")

a

Objednatel: „Svazek vodovodů a kanalizací“ měst a obcí
ul. 17. Listopadu 138/14
680 01 Boskovice
Zastoupený: Ing. Jiří Charvát, MSc., MBA, předseda svazku VaK
Osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních Ing. Jiří Charvát, MSc., MBA, předseda svazku VaK
ve věcech technických [redacted]
IČ: 49468952
DIČ: CZ 49468952
Bankovní spojení: číslo účtu:
(dále jen "objednatel")

Smluvní strany se oboustranně dohodly na následující změně smlouvy o dílo uzavřené na stavbu

„Letovice - oprava kanalizace v ul. Purkyňova a Třebětínská - 1.etapa“

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 27.9.2016 je změna termínu plnění.

Původní znění:

4. Čas plnění

4.1 Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty nejpozději do 5 dnů od písemného zápisu o předání staveniště, předpoklad 20.9.2016.

4.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo ve lhůtě do 90 kalendářních dnů od protokolárního předání staveniště a současně nejpozději do 22.12.2016, a to dle harmonogramu, který je přílohou č. 2 smlouvy o dílo.

Nové znění:

- 4.1 Práce na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny 24.10.2016
- 4.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v následujících termínech:
- SO 301 2.1 Kanalizace, 2.2 Kanalizační přípojky, 2.3 Uliční vpusti, SO 302 Vodovodní přípojky ve lhůtě do 90 kalendářních dnů od zahájení prací a současně nejpozději do 20.1.2017, a to dle harmonogramu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
 - SO 301 2.4 Oprava vozovky nejpozději do 30.4.2017
- 4.2.1 Zhotovitel se zavazuje udržovat v době přerušení prací stavbu v takovém stavu, aby mohla bez komplikací probíhat zimní údržba komunikace a chodníků.
- 4.2.2 V případě, že plnění bodu 4.2.1 zhotovitelem bude mít prokazatelně charakter vícenákladů, budou tyto vícenáklady zaznamenány do stavebního deníku a po oboustranném odsouhlasení přeúčtovány objednateli dle skutečnosti.

Závěrečná ujednání

Tento Dodatek č. 1 je podepisován podle shodné vůle účastníků oprávněnými zástupci a je vyhotoven ve 3 výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Ostatní články a ustanovení smlouvy o dílo ze dne 27.9.2016 zůstávají v platnosti a nemění se.

Tento dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha:

č.1 Časový harmonogram

V Boskovicích dne 14. 12. 2016

Za objednatele:

Ing. Jiří Charvát, MSc., MBA,
předseda svazku VaK

Ve Svitavách dne

Za zhotovitele:

Ivan Ulehla
jednatel

