

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č. 2017/005244

Stavební akce:	Revitalizace uliční sítě historického centra II. – Sedláčkova
----------------	---

Změna stavby / projektové dokumentace č.	19
--	----

Dotčená část stavby:	SO 101.1 Podzemní úsek I.		
Název / označení změny:	změny během výstavby		
Podklad pro změnu:	stavební deník		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	21.5.2019		
Návrh pro změnu podal:	Objednatel	Dne:	21.5.2019

Zdůvodnění a popis změny:

Jedná se o změnu způsobu opravy vstupů do Plzeňského historického podzemí na základě skutečného stavu a požadavku zástupců SVSmP - správy Plzeňského historického podzemí.

Vliv změny na termín dončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		15 142,54	Kč bez DPH
přípočty celkem:		55 914,42	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-40 771,88	Kč bez DPH
Přílohy:	sopis méněprací/víceprací zápisy ze stavebního deníku zápisy z jednání a porad ostatní		

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - EUROVIA CS, a.s.	Ing. Jan Muzika	18 -07- 2019	
projektant /AD/ - SUDOP PRAHA a.s.	Ing. Lukáš Szabó	18 -07- 2019	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník		
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán		
- TDS	Petr Rezler		
- cenová kontrola	Iva Baierová		

**Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č. 2017/005244**

Stavební akce:	Revitalizace uliční sítě historického centra II. – Sedláčkova
----------------	---

Změna stavby / projektové dokumentace č.	20
--	-----------

Dotčená část stavby:	SO 102.1 Podzemní úsek II.		
Název / označení změny:	změny během výstavby		
Podklad pro změnu:	stavební deník		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	28.6.2018		
Návrh pro změnu podal:	Objednatel	Dne:	28.6.2018

Zdůvodnění a popis změny:

Jedná se o změnu způsobu opravy vstupů do Plzeňského historického podzemí na základě skutečného stavu a požadavku zástupců SVSmP - správy Plzeňského historického podzemí.

Vliv změny na termín dončení díla:		NE
Vliv změny na cenu díla:	ANO	
Náklady na změnu celkem:		121 695,36 Kč bez DPH
přípočty celkem:		140 572,96 Kč bez DPH
odpočty celkem:		-18 877,60 Kč bez DPH

Přílohy:	soupis méněprací/víceprací zápisy ze stavebního deníku zápisy z jednání a porad ostatní
----------	--

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - EUROVIA CS, a.s.	Ing. Jan Muzika	18 -07- 2019	
projektant /AD/ - SUDOP PRAHA a.s.	Ing. Lukáš Szabó	18 -07- 2019	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník		
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán		
- TDS	Petr Rezler		
- cenová kontrola	Iva Baierová		

24 -07- 2019

**Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č. 2017/005244**

Stavební akce:	Revitalizace uliční sítě historického centra II. – Sedláčkova
----------------	---

Změna stavby / projektové dokumentace č.	21
--	-----------

Dotčená část stavby:	SO 103.1 Podzemní úsek III.	
Název / označení změny:	změny během výstavby	
Podklad pro změnu:	stavební deník	
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	12.9. 2018	
Návrh pro změnu podal:	Objednatel	Dne: 12.9. 2018

Zdůvodnění a popis změny:

Jedná se o změnu způsobu opravy vstupů do Plzeňského historického podzemí na základě skutečného stavu a požadavku zástupců SVSmP - správy Plzeňského historického podzemí.

Vliv změny na termín dončení díla:		NE
Vliv změny na cenu díla:	ANO	
Náklady na změnu celkem:		90 299,78 Kč bez DPH
přípočty celkem:		91 379,50 Kč bez DPH
odpočty celkem:		-1 079,72 Kč bez DPH
Přílohy:	soupis méněprací/víceprací zápisy ze stavebního deníku zápisy z jednání a porad ostatní	

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	„Podpis“
zhotovitel - EUROVIA CS, a.s.	Ing. Jan Muzika	18 -07- 2019	
projektant /AD/ - SUDOP PRAHA a.s.	Ing. Lukáš Szabó	18 -07- 2019	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník		
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán		
- TDS	Petr Rezler		
- cenová kontrola	Iva Baierová		

**Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č. 2017/005244**

Stavební akce:	Revitalizace uliční sítě historického centra II. – Sedláčkova
----------------	---

Změna stavby / projektové dokumentace č.	22
--	-----------

Dotčená část stavby:	SO 104.1 Podzemní úsek IV.		
Název / označení změny:	změny během výstavby		
Podklad pro změnu:	stavební deník		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	24. 10. 2018		
Návrh pro změnu podal:	Objednatel	Dne:	24. 10. 2018

Zdůvodnění a popis změny:

Jedná se o změnu způsobu opravy vstupů do Plzeňského historického podzemí na základě skutečného stavu a požadavku zástupců SVSmp - správy Plzeňského historického podzemí.

Vliv změny na termín dodání díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		182 038,56	Kč bez DPH
přípočty celkem:		193 159,04	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-11 120,48	Kč bez DPH
Přílohy:	soutis méněprací/víceprací zápisy ze stavebního deníku zápisy z jednání a porad ostatní		

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - EUROVIA CS, a.s.	Ing. Jan Muzika	18 -07- 2019	
projektant /AD/ - SUDOP PRAHA a.s.	Ing. Lukáš Szabó	18 -07- 2019	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník		
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán		
- TDS	Petr Rezler		
- cenová kontrola	Iva Baierová	24 -07- 2019	

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č. 2017/005244

Stavební akce:	Revitalizace uliční sítě historického centra II. – Sedláčkova
----------------	---

Změna stavby / projektové dokumentace č.	23
--	----

Dotčená část stavby:	SO 105.1 Podzemní úsek V.		
Název / označení změny:	změny během výstavby		
Podklad pro změnu:	stavební deník		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	31.5. 2019		
Návrh pro změnu podal:	Objednatel	Dne:	31.5. 2019

Zdůvodnění a popis změny:

Jedná se o změnu způsobu opravy vstupů do Plzeňského historického podzemí na základě skutečného stavu a požadavku zástupců SVSmP - správy Plzeňského historického podzemí.

Vliv změny na termín dodání díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		55 008,43	Kč bez DPH
přípočty celkem:		62 180,29	Kč bez DPH
odpočty celkem:		-7 171,86	Kč bez DPH
Přílohy:	sopis méněprací/víceprací zápisy ze stavebního deníku zápisy z jednání a porad ostatní		

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - EUROVIA CS, a.s.	Ing. Jan Muzika	18 -07- 2019	
projektant /AD/ - SUDOP PRAHA a.s.	Ing. Lukáš Szabó	18 -07- 2019	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník		
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán		
- TDS	Petr Rezler		
- cenová kontrola	Iva Baierová		

24 -07- 2019

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č. 2017/005244

Stavební akce:	Revitalizace uliční sítě historického centra II. – Sedláčkova
----------------	---

Změna stavby / projektové dokumentace č.	24
--	----

Dotčená část stavby:	SO 101 - Sedláčkova úsek I.		
Název / označení změny:	změny během výstavby		
Podklad pro změnu:	stavební deník		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	20.4.2018		
Návrh pro změnu podal:	Objednatel	Dne:	20.4.2018

Zdůvodnění a popis změny:
Jedná se o provedení zaslepení větracích otvorů do plzeňského historického podzemí v úrovni úpravy zemní pláně komunikace.

Vliv změny na termín dodání díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		7 896,24	Kč bez DPH
přípočty celkem:		7 896,24	Kč bez DPH
odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přílohy:	sopis méněprací/víceprací zápisy ze stavebního deníku zápisy z jednání a porad ostatní		

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - EUROVIA CS, a.s.	Ing. Jan Muzika	18-07-2019	
projektant /AD/ - SUDOP PRAHA a.s.	Ing. Lukáš Szabó	18-07-2019	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník		
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán		
- TDS	Petr Rezler		
- cenová kontrola	Iva Baierová	24-07-2019	

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č. 2017/005244

Stavební akce:	Revitalizace uliční sítě historického centra II. – Sedláčkova
----------------	---

Změna stavby / projektové dokumentace č.	25
--	----

Dotčená část stavby:	SO 102 Sedláčkova úsek II.		
Název / označení změny:	změny během výstavby		
Podklad pro změnu:	stavební deník		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	28.6.2019		
Návrh pro změnu podal:	Objednatel	Dne:	18.6.2019

Zdůvodnění a popis změny:
 Jedná se o provedení úpravy sklepních okének u přilehlé nemovitosti žulovými sokly. Úprava byla nutná z důvodu dodržení příčného sklonu chodníku dle PD a z toho vyplívající navýšení nivelety chodníku u sklepních okének.

Vliv změny na termín dončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		7 271,25	Kč bez DPH
přípočty celkem:		7 271,25	Kč bez DPH
odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH
Přílohy:	soutis méněprací/víceprací zápisy ze stavebního deníku zápisy z jednání a porad ostatní		

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - EUROVIA CS, a.s.	Ing. Jan Muzika	18-07-2019	
projektant /AD/ - SUDOP PRAHA a.s.	Ing. Lukáš Szabó	18-07-2019	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník		
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán		
- TDS	Petr Rezler		
- cenová kontrola	Iva Baierová		

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č. 2017/005244

Stavební akce:	Revitalizace uliční sítě historického centra II. – Sedláčkova
----------------	---

Změna stavby / projektové dokumentace č.	26
--	----

Dotčená část stavby:	SO 104 Sedláčkova úsek IV.		
Název / označení změny:	změny během výstavby		
Podklad pro změnu:	stavební deník		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	17.10.2018		
Návrh pro změnu podal:	Objednatel	Dne:	17.10.2018

Zdůvodnění a popis změny:

Jedná se o provedení krycí ŽB desky nad horkovodem PT v prosoru komunikace. Z důvodu malého krytí horkovodu bylo dohodnuto se správcí provedení krycí betonové desky vyztužené svařovanými sítěmi Kari.

Vliv změny na termín dončení díla:		NE
Vliv změny na cenu díla:	ANO	
Náklady na změnu celkem:		25 722,50 Kč bez DPH
přípočty celkem:		25 722,50 Kč bez DPH
odpočty celkem:		0,00 Kč bez DPH
Přílohy:	sopis méněprací/víceprací zápisy ze stavebního deníku zápisy z jednání a porad ostatní	

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - EUROVIA CS, a.s.	Ing. Jan Muzika	18-07-2019	
projektant /AD/ - SUDOP PRAHA a.s.	Ing. Lukáš Szabó	18-07-2019	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník		
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán		
- TDS	Petr Rezler		
- cenová kontrola	Iva Baierová		

Evidenční list, návrh změny stavby - je podkladem pro změnu ceny díla
dle smlouvy o dílo č. 2017/005244

Stavební akce:	Revitalizace uliční sítě historického centra II. – Sedláčkova
----------------	---

Změna stavby / projektové dokumentace č.	27
--	----

Dotčená část stavby:	SO 105 Sedláčkova úsek V.		
Název / označení změny:	změny během výstavby		
Podklad pro změnu:	stavební deník		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	18.3.2019		
Návrh pro změnu podal:	Objednatel	Dne:	18.3.2019

Zdůvodnění a popis změny:

Jedná se o odstranění nevyhovující krycí ŽB desky a následné provedení krycí ŽB desky nad horkovodem PT v prosoru komunikace. Z důvodu malého krytí horkovodu bylo dohodnuto se správcem provedení krycí betonové desky vyztužené svařovanými sítěmi Kari.

Vliv změny na termín dodání díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO		
Náklady na změnu celkem:		200 911,95	Kč bez DPH
přípočty celkem:		200 911,95	Kč bez DPH
odpočty celkem:		0,00	Kč bez DPH

Přílohy:

soupis méněprací/víceprací
zápisy ze stavebního deníku
zápisy z jednání a porad
ostatní

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - EUROVIA CS, a.s.	Ing. Jan Muzika	18-07-2019	
projektant /AD/ - SUDOP PRAHA a.s.	Ing. Lukáš Szabó	18-07-2019	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník		
- vedoucí odd. přípravy	Ing. David Malán		
- TDS	Petr Rezler		
- cenová kontrola	Iva Baierová		