

## Dodatek č. 1

### ke Smlouvě o dílo č. „Mohelnice, ul. Nádraží, chodníky, odstavná stání“

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

#### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Město Mohelnice  
Se sídlem: U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice  
Zastoupen: Ing. Pavlem Kubou, starostou  
IČ: 00303038

**Zhotovitel:** KARETA s.r.o.  
Se sídlem: Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál  
Zastoupený: Ing. Marek Němec, jednatel  
IČ: 62360213  
DIČ: CZ62360213  
bankovní spojení:  
číslo účtu:

#### II. Předmět dodatku

1. Dne 23. 04. 2019 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „Mohelnice, ul. Nádraží, chodníky, odstavná stání“.
2. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně čl. 4. odst. 4.1.2. smlouvy o dílo – Sjednaná doba pro provedení díla.
3. Důvodem posunutí doby pro provedení díla je prodloužení na straně objednatele s ukončením výběrového řízení, čímž měl zhotovitel zkrácenou lhůtu na zajištění nezbytných dokladů pro zahájení provádění díla a to povolení zvláštního užívání komunikace a stanovení související přechodné úpravy provozu. Další prodloužení v provádění díla vzniklo v důsledku komplikací se zjištěním skutečného vedení trasy dešťové kanalizace, do které bylo nutné napojit odvodnění nově zřizovaných odstavných ploch.  
Tyto skutečnosti jsou popsány ve stavebním deníku a v zápisech z kontrolních dnů a smluvní strany se dohodly na prodloužení doby pro provedení díla. Všechny uvedené skutečnosti se považují za překážky v provádění díla na straně objednatele.

*Článek 4. odst. 4.1. pododstavec 2. smlouvy o dílo nově zní:*

**4.**

**Sjednaná doba pro provádění díla**

4.1.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit práce a předat předmět díla do **30. 08. 2019**

**III.**

**Závěrečné ujednání**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno na zasedání rady města dne 30.07.2019 usnesením č. 555/19/RM/2019.
4. Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

V Mohelnici dne 31.07.2019

V Bruntále dne 31.07.2019

---

za objednatele  
Ing. Pavel Kuba  
starosta

---

za zhotovitele  
KARETA s.r.o.  
Ing. Marek Němec, jednatel