




Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 1894001800045

uzavřené dle Občanského zákoníku § 2586 a následujících

„Brno, Babická - výstavba splaškové kanalizace I. etapa (splašková stoka přeložka vodovodu v ul. Obřanská, hydrovrty HRV 1 až 4) „

Smluvní strany:

Objednatel	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, Brno
Konečný příjemce	MČ Brno Maloměřice a Obřany
Se sídlem	Selská 66, 61400 Brno
Zastoupený	Ing. Klárou Liptákovou, starostkou
IČ	449 92 785
DIČ	CZ 449 92 785
Ve věcech smluvních oprávněn jednat	Ing. Klára Liptáková
Ve věcech technických oprávněn jednat	 GEOTEST -  TDI a koordinátor BOZP
Zhotovitel	Ekostavby Brno, a.s.
Se sídlem	U Svitavy 2, 618 00 Brno
Zastoupená	Ing. Jiří Pavlíček, předseda představenstva Ing. Libor Vajík, místopředseda představenstva Lýdie Zájedová, místopředseda představenstva
IČ:	46974687
DIČ	CZ46974687
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s., pobočka Brno-venkov
Číslo účtu	
Ve věcech smluvních oprávněn jednat	Ing. Jiří Pavlíček, předseda představenstva Ing. Libor Vajík, místopředseda představenstva Lýdie Zájedová, místopředseda představenstva
Ve věcech technických oprávněn jednat	

I.
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je **úprava termínu dokončení díla do 19.8.2019** (původní termín byl do 6 měsíců ode dne účinnosti smlouvy o dílo).

II.
Cena díla

II.1. Zůstává beze změny.

III
Ostatní ujednání

III.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

III.2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze stran obdrží 2 vyhotovení.

III.3. Objednatel má povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, což se nepovažuje za porušení obchodního tajemství.

III.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem publikování v registru smluv dle zákona o registru smluv.

III.5. Tento dodatek č.2 byl schválen v 20.RMČ konané dne 17.7.2019 bod ^{17.}.....

V Brně dne **29. 07. 2019**


29. 07. 2019
.....

Za objednatele:



Ing. Klára Liptáková
starostka MČ Brno Maloměřice a Obřany

Příloha:
- upravený har



Za zhotovitele:



Ing. Jiří Pavlíček
předseda představenstva






Ing. Libor Vajík
místopředseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 1894001800045

uzavřené dle Občanského zákoníku § 2586 a následujících

„Brno, Babická - výstavba splaškové kanalizace I. etapa (splašková stoka přeložka vodovodu v ul. Obřanská, hydrovrty HRV 1 až 4) „

Smluvní strany:

Objednatel	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, Brno
Konečný příjemce	MČ Brno Maloměřice a Obřany
Se sídlem	Selská 66, 61400 Brno
Zastoupený	Ing. Klárou Liptákovou, starostkou
IČ	449 92 785
DIČ	CZ 449 92 785
Ve věcech smluvních oprávněn jednat	Ing. Klára Liptáková
Ve věcech technických oprávněn jednat	 GÉOTEST –  TDI a koordinátor BOZP
Zhotovitel	Ekostavby Brno, a.s.
Se sídlem	U Svitavy 2, 618 00 Brno
Zastoupená	Ing. Jiří Pavlíček, předseda představenstva Ing. Libor Vajík, místopředseda představenstva Lýdie Zájedová, místopředseda představenstva
IČ:	46974687
DIČ	CZ46974687
Bankovní spojení	Komerční banka, a.s., pobočka Brno-venkov
Číslo účtu	
Ve věcech smluvních oprávněn jednat	Ing. Jiří Pavlíček, předseda představenstva Ing. Libor Vajík, místopředseda představenstva Lýdie Zájedová, místopředseda představenstva
Ve věcech technických oprávněn jednat	

I.
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je **úprava termínu dokončení díla do 31.7.2019** (původní termín byl do 6 měsíců ode dne účinnosti smlouvy o dílo).

II.
Cena díla

II.1. Zůstává beze změny.

III
Ostatní ujednání

III.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

III.2 Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze stran obdrží 2 vyhotovení.

III.3. Objednatel má povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, což se nepovažuje za porušení obchodního tajemství.

III.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem publikování v registru smluv dle zákona o registru smluv.

III.5. Tento dodatek č.1 byl schválen v 15.RMČ konané dne 15.5.2019 bod 3.

V Brně dne 24.5.19.....

24.5.19.....

Za objednatele:



Ing. Klára Liptáková
starostka MČ Brno Maloměřice a Obřany


Příloha:
- upravený harmonogram



Za zhotovitele:



Ing. Jiří Pavlíček
předseda představenstva




Ing. Libor Vajík
místopředseda představenstva
Ekostavby Brno. a.s.

Harmonogram stavby "Brno, Babická - výstavba splaškové kanalizace"

Popis	Rok			2019																																			
	Měsíc			Březen							Duben																												
	Den			25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	Začátek	Konec	Celk. cena	So Ne							So Ne																												
Předání staveniště	07.12.2018																																						
Brno, Babická - výstavba splaškové kanalizace	25.03.2019	31.07.2019	3 945 748,00																																				
Práce vyžadující výluku DPMB (sobota+neděle)	06.04.2019	07.04.2019																																					
Vypnutí trolejového vedení	06.04.2019	10.05.2019																																					
Přípravné práce	25.03.2019	31.03.2019																																					
§1	06.04.2019	07.04.2019																																					
§1-§2	08.04.2019	09.04.2019																																					
§2-§3	10.04.2019	10.05.2019	2 768 945,27																																				
§3-§4	13.05.2019	31.05.2019																																					
§4-§5	03.06.2019	21.06.2019																																					
Zapravení povrchu komunikací, terénní úpravy	24.06.2019	19.07.2019	655 600,15																																				
Přeložka vodovodu	03.06.2019	21.06.2019																																					
Provedení náhradního zásobování vody	06.04.2019	09.04.2019	233 202,63																																				
Zemní práce - zřízení HV1 - HV4	20.05.2019	26.05.2019																																					
Zemní práce - odstranění HV1 - HV4, terénní úpravy	17.06.2019	21.06.2019	97 999,95																																				
Dokončovací práce, vyklizení staveniště	20.07.2019	31.07.2019																																					
Předání dokončené stavby		31.07.2019																																					

Popis	Rok			2019																																		
	Měsíc			Červenec																																		
	Den			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
	Začátek	Konec	Celk. cena	So Ne							So Ne																											
Předání staveniště	07.12.2018																																					
Brno, Babická - výstavba splaškové kanalizace	25.03.2019	31.07.2019	3 945 748,00																																			
Práce vyžadující výluku DPMB (sobota+neděle)	06.04.2019	07.04.2019																																				
Vypnutí trolejového vedení	06.04.2019	10.05.2019																																				
Přípravné práce	25.03.2019	31.03.2019																																				
§1	06.04.2019	07.04.2019																																				
§1-§2	08.04.2019	09.04.2019																																				
§2-§3	10.04.2019	10.05.2019	2 768 945,27																																			
§3-§4	13.05.2019	31.05.2019																																				
§4-§5	03.06.2019	21.06.2019																																				
Zapravení povrchu komunikací, terénní úpravy	24.06.2019	19.07.2019	655 600,15																																			
Přeložka vodovodu	03.06.2019	21.06.2019																																				
Provedení náhradního zásobování vody	06.04.2019	09.04.2019	233 202,63																																			
Zemní práce - zřízení HV1 - HV4	20.05.2019	26.05.2019																																				
Zemní práce - odstranění HV1 - HV4, terénní úpravy	17.06.2019	21.06.2019	97 999,95																																			
Dokončovací práce, vyklizení staveniště	20.07.2019	31.07.2019																																				
Předání dokončené stavby		31.07.2019																																				



Ing. Libor Vajík
 místopředseda představenstva
 Ekostavby Brno, a.s.