

Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 1195-2015-521101, č. zhotovitele: 505/2015 ze dne 30. 10. 2015 ve věci vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území **Horní Lipová**.

O b j e d n a t e l : **Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj**

Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Peter Toul, vedoucí pobočky Jeseník

Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

a

Z h o t o v i t e l : **GEODETIKA s. r. o.**

Adresa: Sportovní 3924/1, 796 01 Prostějov
Zastoupený: Ing. Dušan Vystavělem, ředitelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dušan Vystavěl
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx
xxxxx

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., pracoviště
Prostějov
Číslo účtu: 108 909 494/0600
IČ/DIČ: 63480999/CZ 63480999

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, pod č.j. C.20884
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

Změna termínů dodání fakturačního celku

3.2.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

O výše uvedený posun termínu je žádáno na základě žádosti místně příslušné lesní správy Lesů České republiky, s.p., Arcibiskupských lesů a statků Olomouc, s.r.o. a Obce Lipová

– lázně. Uvedené organizace vzhledem k roztříštěnosti stávajícího rozložení jejich majetků jednají o vzájemné směně a vypořádání tak, aby bylo umožněno lepší a efektivnější hospodaření v lesích a funkčnímu zpřístupnění pozemků.

Na základě výše uvedeného se posouvá termín odevzdání dílčího fakturačního celku 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona **na 15. 11. 2019.**

II. Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v článku VII. Smlouvy o dílo se nemění.

III. Ostatní ujednání

V ostatních bodech se smlouva o dílo nemění.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má váhu originálu.

Tabulka „harmonogram prací“ je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Smluvní strany dodatek č. 6 přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Olomouci dne 31.07.2019

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
JUDr. Roman Brnčal, LL.M
Ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Olomoucký kraj

.....
Ing. Dušan Vystavěl,
ředitel společnosti GEODETIKA s. r. o.

Příloha č. 1 k Dodatku č. 6 Smlouvy o dílo - KoPÚ Horní Lipová

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Pouze revize stávajícího bodového pole	ks	1	20 000	20 000	30.04.2016
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	118	700	82 600	30.06.2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	87	1 000	87 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	193	1 500	289 500	30.06.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	17	1 500	25 500	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	247	300	74 100	31.07.2017
	Vodohospodářská studie	ha	2890	10	28 900	31.07.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků včetně rekonstrukce přidělů	ha	247	500	123 500	30.06.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					731 100	30.06.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	247	1 050	259 350	28.02.2019
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	27	1 000	27 000	28.02.2019
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	12	3 000	36 000	
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	90	600	54 000	28.02.2019
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	92	600	55 200	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	600	30 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	247	1 050	259 350	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	1 000	2 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					722 900	15.11.2019
3.3	Mapové dílo	ha	247	500	123 500	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					123 500	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	150	300	45 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					45 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	731 100 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	722 900 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	123 500 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	45 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 622 500 Kč
DPH 21% v Kč	340 725 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 963 225 Kč

V Olomouci dne

V Prostějově dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

Ing. Dušan Vystavěl
jednatel společnosti