

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565

Zastoupen: [REDAKCE], generální ředitel

IČO: 708 90 013

DIČ: CZ70890013

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

Tel: [REDAKCE]

Email: [REDAKCE]

2. Zhotovitel:

SDRUŽENÍ-BEČVA-PŘEROV-PPOSprávce společnosti: **Dopravoprojekt Brno a.s.**

Sídlo: Kounicova 271/13, 602 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 785

Zastoupený: [REDAKCE], předsedou představenstva

[REDAKCE], místopředsedou představenstva

[REDAKCE], členem představenstva

IČO: 463 47 488

DIČ: CZ46347488

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE], ředitel ateliéru A1

Tel: [REDAKCE]

Email: [REDAKCE]

a

člen společnosti: **HG partner s.r.o.**

Sídlo: Smetanova 200, 250 82 Úvaly

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce 105510

Zastoupený: [REDAKCE], jednatelem

IČO: 272 21 253

DIČ: CZ27221253

II. Podstatné skutečnosti

1. Mezi smluvními stranami byla dne 3. 7. 2018 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení kompletního díla nazvaného

„Bečva, Přerov – protipovodňová ochrana nad jezem – I. etapa (DSP,DPS)“ (dále jen „Smlouva“)

Předmětem tohoto dodatku je úprava čl. III. Doba plnění díla a čl. IV. Cena díla.

2. V průběhu zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení (dále jen „DSP“) bylo zjištěno, že nelze DSP zpracovat v souladu s dokumentací pro územní rozhodnutí, kterou má zhotovitel jako výchozí podklad (dále jen „DÚR“), a to z následujících důvodů :

- SO03 Opatření č. 1P/04 – ochranná stěna mezi mosty – 2. část – na základě podrobného inženýrsko-geologického průzkumu a po podrobném statickém posouzení bylo nutné navrhnout rozšířené založení zdí. Tím dochází k rozšíření trvalého záboru a nutnosti přeložek stávajících sítí.
- SO 08 Opatření na stokové síti – při podrobnějším zaměření a kamerovém průzkumu stávající stokové sítě bylo zjištěno několik napojených přípojek do odlehčovací stoky. Z toho důvodu je nutné změnit umístění hradičkových komor a navrhnout další opatření na stokové síti.

Výše uvedená zjištění vyvolávají nutnost změny pravomocného územního rozhodnutí č.j.: MMPPr/125749/2017/KI, ze dne 26.9.2017. Z tohoto důvodu je nutno upravit projektovou dokumentaci pro územní řízení a získat nové platné územní rozhodnutí.

3. Na základě výše uvedených skutečností a dohodnutého způsobu řešení se smluvní strany dohodly, že zhotovitel zajistí nezbytné činnosti pro získání pravomocného územního rozhodnutí, tak aby odpovídalo rozsahu nezbytnému pro plánovanou realizaci díla. Smluvní strany se dále dohodly, že dojde ke změně termínů pro plnění díla a k navýšení odměny zhotovitele.
4. Objednatel prohlašuje, že uvedené změny dle tohoto dodatku jsou v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek, v aktuálním znění. Jedná se tedy o změny, které nejsou podstatnou změnou závazku, jejich realizace je nezbytná a změna dodavatele není možná z ekonomických i technických důvodů, resp. by způsobila objednateli značné obtíže časové a lze předpokládat, že i výrazné zvýšení nákladů.

III. Předmět dodatku

1. Článek III., odstavec 1 Smlouvy se tedy mění a nově zní:

III. Doba plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:
Předání DUR a DSP vč. zapracované změny uvedené v článku II. tohoto dodatku bez dokladové části

do 30. 8. 2019

Podání kompletní žádosti o změnu územního rozhodnutí:

do 30. 10. 2019

Předpokládaný termín předání pravomocné změny územního rozhodnutí:

do 28. 1. 2020

Předání DSP se zpracovanými připomínkami z UR a podání kompletní žádosti o stavební povolení:

do 90 dnů od nabytí právní moci změny územního rozhodnutí

Předpokládaný termín předání pravomocného stavebního povolení:

do 180 dnů od nabytí právní moci změny územního rozhodnutí

Předání dokumentace pro provádění stavby:

do 70 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení, nejpozději však do 30. 9. 2020

2. Článek IV., odstavec 1 Smlouvy se tedy mění a nově zní:

IV. Cena díla

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu tohoto dodatku, a to ve výši:

Cena celkem z SoD	1 835 000,00 Kč bez DPH
Navýšení z Dodatku č. 1	198 250,00 Kč bez DPH
Celková cena	2 033 250,00 Kč bez DPH
DPH 21%	426 982,50 Kč
Celkem s DPH	2 460 232,50 Kč vč. DPH

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je cenová nabídka na zajištění změny.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí objednatel. Objednatel má právo tento dodatek zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění, o čemž budou smluvní strany informovány.
4. Tento dodatek je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž tři stejnopisy obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

V Brně dne: 31. 7. 2019

V Brně dne: 31. 7. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.

████████████████████
Generální ředitel

.....
Dopravoprojekt Brno a.s.

████████████████████
předseda představenstva

.....
[REDACTED]
předseda představenstva
Dopravoprojekt Brno a.s.
za společníky společnosti
„SDRUŽENÍ-BEČVA-PŘEROV-PPO“
na základě plné moci