



S00JP0142DDN

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

„Cyklostezka Zlín, ulice Výletní a Tyršovo nábreží včetně bezpečnostních opatření“ b) Bezpečnost dopravy

číslo smlouvy objednatele: 4400180097

číslo smlouvy zhotovitele: 1532.8100778STI

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupený [redacted], primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Michal Čížek, člen rady města Zlína

zástupce ve věcech technických: [redacted], Odbor dopravy

[redacted], Odbor dopravy

Odpovědný útvar: Odbor dopravy

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: [redacted]

Tel. [redacted]

dále jen **objednatel**

a

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

odštěpný závod oblast Morava, Vídeňská 104, 619 00 Brno

závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín,

zastoupená [redacted] ředitelem závodu Zlín, na základě plné moci

zástupce ve věcech smluvních: [redacted] ředitel závodu Zlín

zástupce ve věcech technických: [redacted]

zástupce ve věcech stavby [redacted] hlavní stavbyvedoucí

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 1561

Bankovní spojení: [redacted]

Fax: [redacted]

dále jen „**zhotovitel**“

I. PREAMBULE:

Dne 29. 10. 2018 byla mezi statutárním městem Zlín jako objednatelem a společností EUROVIA CS, a.s. IČO: 45274924, se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 jako zhotovitelem,

uzavřena smlouva o dílo, na základě které je zhotovitelem poskytováno plnění veřejné zakázky na stavební práce "Cyklotezka Zlín, ulice Výletní a Tyršovo nábreží včetně bezpečnostních opatření" b) Bezpečnost dopravy. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provést změny oproti původní smlouvě o dílo.

Jedná se o tyto změny, tzv. vícepráce:

- sanace

SO 112 – B: Rekonstrukce MK ul. Tyršovo nábr. po OC Čepkov

SO 113 – B – MK ul. Tyršovo nábr. u OC Čepkov

(b) – Neuznatelné náklady

Z důvodu neúnosného podloží části úseku tohoto stavebního objektu došlo na základě nevyhovujících statických zkoušek únosnosti plně k provedení **výměny podloží v tloušťce 400mm**.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti, které se objevily při stavebních pracích a dodávkách, jsou nutné uvedené vícepráce pro dodržení technických, kvalitativních parametrů a užitných vlastností dokončeného díla.

Změnovým listem specifikované množství realizovaných prací má dopad na celkové náklady stavby. Soupis provedených prací – cenová nabídka zhotovitele - odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v souladu s obvyklými podmínkami i smlouvou o dílo na výše uvedenou akci.

Po provedení výše uvedených činností lze pokračovat v bezpečném provádění díla dle uzavřené smlouvy a tím bude dodržena požadovaná výsledná kvalita díla jako celku.

Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“).

II. PŘEDMĚT DODATKU:

1. Předmětem dodatku č. 2 jsou tyto změny:

- **Článek I. Předmět smlouvy** - rozšiřuje se o dodatečné práce, jejichž soupis je obsažen v příloze č. 1 tohoto dodatku.
- **Článek IV. Cena za dílo** - původní cena díla dle smlouvy v celkové výši 23 954 112,44 Kč bez DPH se tímto dodatkem zvyšuje o cenu dodatečných stavebních prací ve výši 875 542,50 Kč bez DPH dle jejich ocenění v soupisu v příloze tohoto dodatku.

Rekapitulace ceny za dílo:

Cena za dílo dle SOD:	23 954 112,44 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 - vícepráce:	875 542,50 Kč bez DPH

Cena za dílo ve znění Dodatku č. 1: 24 829 654,94 Kč bez DPH

(slovy: dvacetčtyřimilionůosmsetdvacetdevětisícšestsetpadesátčtyř Korun českých a devadesátčtyř haléřů)

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

2. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 v Registru smluv.

Příloha č. 1 – soupis dodatečných stavebních prací

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: RMZ, datum a číslo jednací: 21.1.2019, č. 42/2R/2019,

Schváleno orgánem obce: ZMZ, Datum a číslo jednací: 17.5.2018, č. 2/25Z/2018

Schváleno orgánem obce: ZMZ, Datum a číslo jednací: 13.9.2018, 9/27Z/2018

Schválení uzavření smlouvy o dílo, uzavření dodatku:


Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 8. 10. 2018, č. j. 82/19R/2018, schválení uzavření smlouvy o dílo

Datum a číslo jednací: 8. 7. 2019, č. j. 59/14/2019, schválení uzavření Dodatku č. 1

Ve Zlíně dne 30.4. 2019
objednatel
statutární město Zlín



člen Rady města Zlína



Ve Zlíně dne
zhotovitel
EUROVIA CS, a.s.



ředitel závodu Zlín

Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.	
funkce	datum
příkazce operace	12-07-2019
správce rozpočtu	12-07-2019

zodpovídá	odbor	datum	příjmení	podpis
věcně	12-07	2019		
právně	OP	22.7. 2019		
finančně	OE	29.7. 2019		