

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO A SMLOUVĚ PŘÍKAZNÍ

ze dne 04. 05. 2018, o provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací a činností pro akci

„Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – IV. etapa - novostavba RD Zábřeh, ul. Havlíčkova“

uzavřené podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Objednatel: Olomoucký kraj
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany
IČO: 60609460
DIČ: CZ60609460
Zastoupený: Mgr. Jiří Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje, na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: A2 ARCHITEKTI s.r.o.
Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27972
Se sídlem: Rokycanova 796/1f, Nové Sady, 779 00 Olomouc
IČO: 26834995
DIČ: CZ26834995
Zastoupená: Ing. Arch. DAVID BENDA, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2018/01172/OI/DSM ze dne 04. 05. 2018.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 04. 05. 2018 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní č. 2018/01172/OI/DSM na provedení projektových, průzkumných, geodetických a inženýrských prací a činností pro akci „**Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb – IV. etapa**“- objekt ul. Havlíčkova, Zábřeh na Moravě“, na základě níž se zhotovitel mj. zavázal vypracovat kompletní projektovou dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (DUR + DSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) – dále jen „Smlouva“. Dne 06. 12. 2018 uzavřely smluvní strany ke Smlouvě dodatek č. 1, kterým došlo ke změně termínů plnění.

Zhotovitel podal žádost o společné územní a stavební řízení k věcné a místně příslušnému stavebnímu úřadu dne 31. 8. 2018, nicméně územní a stavební povolení nemůže být vydáno bez územního rozhodnutí nebo stavebního povolení přeložky páteřního vodovodu (zajišťuje objednatel) nebo smlouvy o právu provést stavbu přeložky vodovodu mezi objednatelem a městem Zábřeh. Dle informací zhotovitele projektové dokumentace na přeložku vodovodu nejsou dosud vydána všechna stanoviska DOSSů (chybí dosud koordinované stanovisko města Zábřeh), tzn. termín nabytí právní moci územního rozhodnutí a stavebního povolení lze těžko odhadnout.

S ohledem na shora uvedené okolnosti nezávislé na vůli zhotovitele, není zhotovitel schopen splnit termín plnění ujednaný ve Smlouvě, a proto se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění.

ZMĚNA SMLOUVY

Čl. IV. odst. 1 písm. d) Smlouvy nově zní:

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle čl. III. této smlouvy jsou následující:
 - d) Zajištění pravomocného společného ÚR a SP **nejpozději do 31. 12. 2019**

Ostatní ujednání čl. IV. odst. 1 Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

Tímto dodatkem dále dochází ke změně platebních podmínek. Čl. VI. odst. 1 písm. c) a NOVĚ h) a odst. 3) Smlouvy zní:

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za plnění dle čl. III. této smlouvy bude hrazena na základě vystavených faktur následovně:

c) třetí faktura ve výši 25 410,- Kč včetně DPH (21 000,- Kč bez DPH);

tj. 10% ceny za vypracování DUR+DSP včetně ceny za inženýrskou činnost pro zajištění společného územního rozhodnutí a stavebního povolení;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po nabytí účinnosti tohoto dodatku;

h) sedmá faktura ve výši 25 410,- Kč včetně DPH (21 000,- Kč bez DPH);

tj. 10% ceny za vypracování DUR+DSP včetně ceny za inženýrskou činnost pro zajištění společného územního rozhodnutí a stavebního povolení;

bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po nabytí právní moci společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.

3. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a dále musí obsahovat název akce, číslo smlouvy objednatele a den jejího uzavření.

K fakturám budou doloženy následující přílohy:

- **příloha faktury č. 1** – protokol o převzetí všech průzkumů a mapového podkladu v listinném a v digitálním vyhotovení objednatelem;
- **příloha faktury č. 2** – protokol o převzetí prvního listinného a digitálního vyhotovení DUR+DSP objednatelem;
- **příloha faktury č. 3** – protokol o podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení;
- **příloha faktury č. 4** – protokol o převzetí DPS, tj. jejich listinných vyhotovení a vyhotovení v digitální formě (na CD) DPS se zapracovanými požadavky a připomínkami ze stavebního řízení.
- **příloha faktury č. 5** – protokol o převzetí projektu interiéru, tj. jejich listinných vyhotovení a vyhotovení v digitální formě (na CD).

- **příloha faktury č. 6 – soupis prací s výkazem výměr.**
- **příloha faktury za výkon činností ZŘ dle čl. III. odst. 5. písm. C. této smlouvy – objednatelům odsouhlasený seznam skutečně provedeného výkonu činností ZŘ;**
- **příloha faktury č. 7 – protokol o převzetí společného pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení a zbývajících vyhotovení DUR + DSP ověřené stavebním úřadem vč. 1 vyhotovení na CD objednatelům.**

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Zhotovitel požádal objednatele písemnou žádostí o prodloužení termínu plnění dne 07. 06. 2019 - tedy v souladu s čl. X. odst. 3 Smlouvy a objednateli nevzniká nárok na smluvní pokutu.
3. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
6. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 23. 7. 2019 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2018, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 31-07-2019

ob



Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána
Olomouckého kraje

V Olomouci dne: 31-07-2019

zhotovitel:



A2 ARCHITEKTI s.r.o.
Ing. arch. David Benda
jednatel

