
**DODATEK Č. 0078/00342246/2019/1/2019
KE SMLouvĚ O DíLO**

**„Oprava vnitřních omítek a venkovních prostor na objektu Barborská 33,
Kutná Hora“**

TENTO DODATEK Č. 0078/00342246/2019/1/2019 (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO** uzavřené dne **15.5.2019** , (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

České muzeum stříbra, příspěvková organizace

sídlo: Barborská 28, Kutná Hora 28401
zastoupený: PhDr.Světlana Hrabánková, ředitelka p.o.
IČ: 00342246
Bankovní spojení: Komerční banka,a.s.
číslo účtu: 1435161/0100

DÁLE JEN „**Objednatel**“
NA STRANĚ JEDNÉ,

a

Dodavatel

Roman Výborný

Sídlo: xxx, Kutná Hora
IČ: 497 965 18
Bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx

OBJEDNATEL A DODAVATEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.

Článek I.
Předmět Dodatku

1. V rámci provádění prací na díle „**Oprava vnitřních omítek a venkovních prostor na objektu Barborská 33, Kutná Hora**“ byly zjištěny nepředvídatelné skutečnosti, které je vzhledem ke kvalitě díla nutné zohlednit doplněním a provedením dalších prací, neboť nebyly úvahou ani předmětem projektové dokumentace. **Popisem dalších prací je:**
 2. Odvodnění části pozemku a betonové plochy přiléhajícího nad základovou spáru v délce budovy čp.33 Barborská , Kutná Hora a to způsobem: odstraněním zeminy, vložení izolace proti vlhkosti, svedení drenážními trubkami směrem k stávajícímu zaústění dešťové kanalizace, začištění pohledovým zásypem.
 3. Oprava a zhotovení opěrné zídky z loženého kamene spojeného betonovou směsí v části zadního traktu budovy navazující na schody.
 4. Oprava a zhotovení schodů vedoucích ze zpevněného prostoru zadního traktu budovy směrem na zahradu přiléhající k objektu.
5. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
- a) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací se původní znění čl. 7., odst. 7.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Předmět díla bude dokončen a předán nejpozději dne 16.8.2019 s tím, že takové převzetí bude Objednatelům písemně potvrzeno (dále jen „Termín plnění,“)
.
 - b) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací se původní znění čl. 8., odst. 8.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Konečná celková cena za včasné a řádné provedení Díla a dokončení a předání Díla bez jakýchkoliv vad Zhotovitelem Objednateli činí podle dohody Stran této Smlouvy částku 516 007,00 Kč (slovy pětsetšestnáct tisíc sedm korun českých, dále jen Cena Díla). Cena Díla je pevnou a konečnou. Zhotovitel není plátce DPH.
6. **Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek**
Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 466 207,00 Kč.
Dodatkem byla cena navýšena na 516 007,00 Kč.
Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku činí 516 007,00 Kč.

	cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
Smlouva o dílo			466 207,00 Kč
Dodatek č. 1			49 800,00 Kč
Celková nová cena díla			516 007,00 Kč

Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Tento Dodatek se uzavírá ve 2 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 1 stejnopis a Dodavatel 1 stejnopis.
4. Tento Dodatek nabývá platnost dnem podpisu oběma stranami, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

V Kutné Hoře dne 30.7.2019

V Kutné Hoře dne 30.7.2019

Dodavatel
Roman Výborný

Objednatel
České muzeum stříbra,p.o.

Roman Výborný

PhDr. Světlana Hrabánková
ředitelka Českého muzea stříbra,p.o.