

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 2018/ 001493

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením §27 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „zákon“), jejímž předmětem je zhotovení díla s názvem

„Zábělská ulice - chodník v úseku V Zápolí - Horomyslická“

Objednatel: **1) Statutární město Plzeň**
nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

zastoupené: SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací
(dále jen „SVSMP“)
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň
IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692
ředitel: Ing. Milan Sterly

Zhotovitel: **CETINA A KENAUR s.r.o.**
Vřesová 494, 330 08 Zruč-Senec
statutární zastoupení: p. Vratislav Cetina - jednatel
obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 12895
IČ: 26315114
DIČ: CZ26315114

adresa datové schránky: ampviz9

Preambule

Smluvní strany spolu dne 22. 03. 2018 uzavřely shora uvedenou smlouvu. Předpokládaný termín zahájení prací byl v zadávací dokumentaci veřejné zakázky určen na den 03. 09. 2018. Doba plnění pak byla stanovena na 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů.

Cenová nabídka Zhotovitele byla podána na základě těchto vstupních dat poskytnutých objednatelem. Platnost této nabídky byla s ohledem na předpokládaný termín zahájení prací, délku doby plnění a objektivní statisticky sledovaný průběžný nárůst cen stavebních materiálů a stavebních prací omezena toliko do konce roku 2018. Z důvodů uvedených v příloze tohoto dodatku, jež nelze klást za vinu ani jedné ze smluvních stran, však došlo k výraznému posunu termínu realizace a její začátek byl stanoven na měsíc červen 2019. V mezidobí však došlo k výraznému meziročnímu nárůstu cen stavebních materiálů a hmot.

Vzhledem ke shora uvedeným okolnostem se smluvní strany ještě před zahájením samotného plnění shodly na vhodnosti uzavření tohoto dodatku, jímž by stvrdily svoji společnou vůli k oboustrannému plnění za již dříve ve smlouvě o dílo sjednaných podmínek, přičemž jedinou výjimkou je nezbytné

navýšení původně sjednané ceny díla, jež se však vztahuje výhradně k použitým stavebním materiálům.

I. Předmět dodatku

Tento dodatek shrnuje navýšení jednotkových cen u konkrétních položek výkazu výměr, a to výhradně u takových položek, u nichž došlo k prokazatelnému meziročnímu cenovému navýšení. Tyto položky jsou specifikovány v příloze tohoto dodatku. V důsledku navýšení jednotkových cen se mění ustanovení článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky“ takto:

Kalkulace navýšení ceny:

původně sjednaná cena díla:

Cena bez DPH:	2.291.577,63 Kč
DPH (sazba 21%):	481.231,30 Kč
Celková cena včetně DPH:	2.772.808,93 Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „vícepráce (viz. změnový list č. 1)

Cena bez DPH:	152.933,50 Kč (tj. 2.444.511,13 Kč)
DPH (sazba 21%)	32.116,04 Kč (tj. 513.347,34 Kč)
Celková cena včetně DPH	185.049,54 Kč (tj. 2.957.858,47 Kč)

Kalkulace méněprací:

původně sjednaná cena s ohledem na změnu výše uvedenou:

Cena bez DPH:	2.444.511,13 Kč
DPH (sazba 21%):	513.347,34 Kč
Celková cena včetně DPH:	2.957.858,47 Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „méněpráce“ (viz. změnové listy č. 2)

Cena bez DPH:	234.012,40 Kč (tj. 2.210.498,73 Kč)
DPH (sazba 21%)	49.142,60 Kč (tj. 464.204,74 Kč)
Celková cena včetně DPH	283.155,00 Kč (tj. 2.674.703,47 Kč)

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí **2.674.703,47Kč.**
(slovy: dvěmilionyšestsetšedesátčtyřitisícšedmsettřicet korun českých čtyřicetšedm haléřů)

Článek II. Závěrečná ustanovení dodatku

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz odst. 2 tohoto článku).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.

3. Tento dodatek č. 1 má tři strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo 2018/001493 č. j: 04/40/18/00/05 se nemění.

V Plzni dne:

.....
za objednatele
Ing. Milan Sterly
ředitel
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU
MĚSTA PLZNĚ,
příspěvkové organizace

.....
za zhotovitele
Vratislav Cetina
jednatel
CETINA A KENAUR s.r.o.