

Dodatek č. 1

ke. Smlouvě č.18080569 ze dne 17.10.2018

Smluvní strany:

1. Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické:

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení:

a

2. Zhotovitel:**METROSTAV a.s.**

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758

sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8-Libeň

zastoupen: Ing. Josefem Špryňarem, ředitelem Divize 8 Metrostav a.s (v plné moci)
a Ing. Janem Syručekem, oblastním ředitelem pro Liberecký kraj, Divize 8
Metrostav a.s (v plné moci)

zástupce pro věci technické:

IČ: 00014915

DIČ: CZ 00014915

bankovní spojení:

telefon:

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu č.18080569 ze dne 17.10.2018 (dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č 1, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

Čl. I**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl.3.1 SOD a to následovně:

	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
Dle Smlouvy o dílo	9 582 951,50	21	11 595 371,32
Změnový list 01/2018	1 588 601,90	21	1 922 208,30
Nově sjednaná cena díla	11 171 553,40	21	13 517 579,62

2. Odůvodnění změny:

Úsek stoka A Š9-Š18 SO 01.1

1) Při výkopových pracích v úseku Š9-Š18 bylo zjištěno zaústění stávající vodoteče do kanalizační stoky. Aby nedocházelo k podmáčení základové spáry nové trasy bude proveden trativod v DN 160, kterým bude převedena dešťová voda.

2) Při výkopových pracích byly zjištěny 3ks přípojných míst ke stávajícím nemovitostem, bude použito odboček materiál KTH 400/150 v počtu 3ks

3) Při výkopových pracích v úseku Š9-Š18 byla zjištěna stávající trasa kanalizace vejčitého tvaru v profilu 500/700, bude nutné provést její odstranění a přepojení do navržené trasy

Úsek Š3-Š6 a Š7-Š9 SO 01.2

1) Při výkopových pracích v úseku Š3-Š6 a Š7-Š9 bylo zjištěno zaústění stávající vodoteče do kanalizační stoky. Aby nedocházelo k podmáčení základové spáry nové trasy bude proveden trativod v DN 160, kterým bude převedena dešťová voda.

2) Při výkopových pracích v úseku Š3-Š6 a Š7-Š9 byly zastiženy nepříznivé geologické poměry v trase nové stoky v celém úseku. Jedná se o výskyt nadrozměrných žulových balvanů a skalního podloží. (viz zpráva geotechnik)

3) V rámci pokládky úseku stoky A Š7-Š9 bude nutné provést ochranu krytí položených trub DN 400 KTH a to zřízením ochranného valu, zabrání poškození lesní mechanizací

4) Po odkrytí stávajících šachet byl zjištěn rozdíl oproti PD v rozměrech stávající stoky pod tratí 4d a tramvajovou tratí, z uvedených důvodů je nutné provést drobné doplňkové konstrukce betonové k napojení nových segmentů šachet na stávající potrubí.

Úsek Stoka B-KATH DN 400 SO 02.1

1) Při výkopových pracích v úseku Š1 a Š2 bylo zjištěno zaústění stávající vodoteče do kanalizační stoky. Aby nedocházelo k podmáčení základové spáry nové trasy bude proveden trativod v DN 160, kterým bude převedena dešťová voda.

2) Při výkopových pracích v úseku Š1-Š2 byly zastiženy nepříznivé geologické poměry v trase nové stoky v celém úseku. Jedná se o výskyt nadrozměrných žulových balvanů a skalního podloží. (viz zpráva geotechnik)

3) V rámci pokládky úseku stoky B Š1-Š2 bude nutné provést ochranu krytí položených trub DN 400 KTH a to zřízením ochranného valu, zabrání poškození lesní mechanizací.

04.1 - Komunikace staveništní

1) Před zahájením prací byl zjištěn nesoulad v pasportu kácených stromů. Viz zápisy v SD.

Z důvodů kolize ochranného pásma ČEZ a vedení VVN bude nutné stromy kácet postupným odřezáváním a spouštěním koruny horolezeckou technikou.

2) S ohledem na nepřístupný terén se značnými výškovými rozdíly bude provedena staveništní komunikace v celé délce trasy stok A,B. Přístupová komunikace zde bude ponechána k dalším možným výkonům provozu správce SČVK.

3. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se doplňuje smlouva o ustanovení ve vztahu k zákonu č. 340/2015 Sb. Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Znění nového ustanovení o registru smluv tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v Preambuli a čl. I. – předmět dodatku a smluvní ujednání obsažená v čl. III., IV. a V. smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství.
3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Příloha č. 1 – Znění nového ujednání smlouvy o registru smluv

Příloha č. 2 – Změnový list č. 1

V dne:

V dne:

Za Zhotovitele:

Za Objednatele: 31-07-2019

Ing. Josef Špryňar, ředitel Divize 8
Metrostav a.s.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost, a.s.

Ing. Jan Špryňec, oblastní ředitel pro Liberecký kraj
Metrostav a.s.

Příloha č. 1 – Znění nového článku o registru smluv

Registr smluv

1. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že Objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu tohoto dodatku jeho znění včetně smlouvy, která je tímto dodatkem měněna, příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může dodatek a předmětnou smlouvu zveřejnit za předpokladu, že Objednatel umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
2. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění dodatku včetně předmětné smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění dodatku a předmětné smlouvy podléhat anonymizaci.
3. Dodatek je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
4. V případě změny, doplnění či zrušení tohoto dodatku a předmětné smlouvy dalším dodatkem platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
5. K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud dodatek ani předmětná smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

NÁVRH ZMĚNY				číslo: ZL_1/2019	
Zhotovitel:		Metrostav a.s.			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 05/2019	
Název akce: JN008346 Jablonec nad Nisou, Panenská - rekonstrukce kanalizace					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	Osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy: Situace			
		na rozpočtové podklady:			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny:					
Vícepráce:					
Úsek stoka A Š9-Š18 SO 01.1					
1) Při výkopových pracích v úseku Š9-Š18 bylo zjištěno zaústění stávající vodoteče do kanalizační stoky. Aby nedocházelo k podmáčení základové spáry nové trasy bude proveden trativod v DN 160, kterým bude převedena dešťová voda.					
2) Při výkopových pracích byly zjištěny 3ks přípojných míst ke stávajícím nemovitostem, bude použito odboček materiál KTH DN 400/150 v počtu 3ks.					
3) Při výkopových pracích v úseku Š9-Š18 byla zjištěna stávající trasa kanalizace vejčitého tvaru v profilu 500/700, Bude nutné provést její odstranění a přepojení do navržené trasy.					
Úsek Š3-Š6 a Š7-Š9 SO 01.2					
1) Při výkopových pracích v úseku Š3-Š6 a Š7-Š9 bylo zjištěno zaústění stávající vodoteče do kanalizační stoky. Aby nedocházelo k podmáčení základové spáry nové trasy bude proveden trativod v DN 160, kterým bude převedena dešťová voda.					
2) Při výkopových pracích v úseku Š3-Š6 a Š7-Š9 byly zastiženy nepříznivé geologické poměry v trase nové stoky v celém úseku. Jedná se o výskyt nadrozměrných žulových balvanů a skalního podloží. (viz zpráva geotechnik)					
3) V rámci pokládky úseku stoky A Š7-Š9 bude nutné provést ochranu krytí položených trub KTH DN 400 a to zřízením ochranného valu, zabrání poškození lesní mechanizací. (proč nebylo řešeno v PD?)					
4) Po odkrytí stávajících šachet byl zjištěn rozdíl oproti PD v rozměrech stávající stoky pod tratí 4d a tramvajovou tratí, z uvedených důvodů je nutné provést drobné doplňkové konstrukce betonové k napojení nových segmentů šachet na stávající potrubí.					
Úsek Stoka B-KTH DN 400 SO 02.1					
1) Při výkopových pracích v úseku Š1 a Š2 bylo zjištěno zaústění stávající vodoteče do kanalizační stoky. Aby nedocházelo k podmáčení základové spáry nové trasy bude proveden trativod v DN 160, kterým bude převedena dešťová voda.					
2) Při výkopových pracích v úseku Š1-Š2 byly zastiženy nepříznivé geologické poměry v trase nové stoky v celém úseku. Jedná se o výskyt nadrozměrných žulových balvanů a skalního podloží. (viz zpráva geotechnik)					
3) V rámci pokládky úseku stoky B Š1-Š2 bude nutné provést ochranu krytí položených trub KTH DN 400 a to zřízením ochranného valu, zabrání poškození lesní mechanizací.					

04.1 - Komunikace staveništní

1) Před zahájením prací byl zjištěn nesoulad v pasportu kácených stromů. Viz zápisy v SD.

Z důvodů kolize ochranného pásma ČEZ a vedení VVN bude nutné stromy kácet postupným odřezáváním a spouštěním koruny horolezeckou technikou.

2) S ohledem na nepřístupný terén se značnými výškovými rozdíly bude provedena staveništní komunikace v celé délce trasy stok A a B. Přístupová komunikace zde bude ponechána k dalším možným výkonům provozu správce SČVK, a.s.

Méněpráce:

Úsek Š3-Š6 a Š7-Š9 SO 01.2

1) Z důvodu odchylky mezi PD a skuteností stávajícího potrubí bude nutné provést změnu výroby šachtového dna DN 1000, na DN 1200 v počtu 2ks Š6 a Š7.

04.1 - Komunikace staveništní

Před zahájením prací byl zjištěn nesoulad v pasportu kácených stromů. Viz zápisy v SD.

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
----------------------------	-------------------	--------------------------------	-------------------	-----------	----------------

Počet připojených listů výkresů změny: 1

Ocenění změny:

Celkem 1 588 601,90 Kč + DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla	Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):
11 171 553,40 Kč bez DPH	0 kalendářních dnů

Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: **1 588 601,90 Kč bez DPH**, tj. **16,58 %** nabídkové ceny.

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí **1 626 421,44 Kč bez DPH**, tj. **16,97 %** nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí **- 37 819,54 Kč bez DPH**, tj. **- 0,39 %** nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí **1 626 421,44 Kč bez DPH**, tj. **16,97 %** nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí **37 819,54 Kč bez DPH**, tj. **0,39 %** nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 5

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis

Datum

10.7.2019

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

3)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Datum

10.7.2019

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Datum

10.7.2019

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis

Datum

10.7.2019

Podpis

Datum

15.7.2019

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.