

Č.j. objednatele č. 1: 1119-2018-521101
Č.j. objednatele č. 2: 03 PT-003655
Č.j. zhotovitele:

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo s názvem: **Realizace ÚSES v k.ú. Velká u Hranic**
mezi smluvními stranami

Objednatel č. 1: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj**

Sídlo: **Blanická 383/1, 779 00 Olomouc**

zastoupený: **ředitelem**
KPÚ pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **ředitel KPÚ**
pro Olomoucký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: **odborný rada**
Pobočky Přerov
odborný rada
Pobočky Přerov

Adresa: **Wurmova 606/2. 750 02 Přerov**

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO: **01312774**

DIČ: **není plátcem DPH**

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Sídlo: **Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle**

jež zastupuje: **ředitel Závodu Brno**

kontaktní adresa: **Šumavská 525/33, 602 00 Brno**

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **právník ŘSD ČR,**
Závodu Brno

v technických záležitostech oprávněn jednat: **kontaktní**
osoba ŘSD ČR, Závodu Brno

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ: **65993390/CZ65993390**

(dále jen „objednatel č. 2“)

a

Zhotovitel:

VYKRUT zahradní služby a.s.

Sídlo:

Pavlovova 3048/40 ,700 30 Ostrava - Zábřeh

zastoupený:

- statutárním ředitelem

tel./fax:

e-mail:

ID DS:

s3x3r5r

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

- stavbyvedoucí

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

03921921

DIČ:

CZ03921921

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajský soud Ostrava, oddíl B, vložka 10682.

(dále jen „**zhotovitel**“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 smlouvy o dílo na provedení díla s názvem: **Realizace ÚSES v k.ú. Velká u Hranic.**

Čl.I Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že část SO 06 Lokální biokoridor LBK25-26 dle přílohy č.1 tohoto dodatku (výsadba 341 ks odrostků a provedení souvisejících prací, výstavba 500 m oplocenky) **bude dokončena z důvodu kolize s jinou stavbou nejpozději do 15.11. 2019.**

Doba plnění uvedená v čl. V, bodu 5, písm. c) smlouvy o dílo se doplňuje takto:

Termín dokončení realizace části díla (část SO 06 dle přílohy č. 1): 15. 11. 2019

Ostatní termíny uvedené v čl. V, bodu 5 zůstávají beze změny.

Odůvodnění:

Část výsadeb v rámci SO 06 Lokální biokoridor LBK25-26 je navržena podél stavebního objektu SO 04 Svodný příkop O2, realizovaného jiným zhotovitelem v rámci jiné stavby, s termínem dokončení 28. 6. 2019.

Výsadby dřevin a zhotovení oplocenky podél téměř celého Svodného příkopu O2 (výčet položek viz příloha č. 1 tohoto dodatku) nebylo možné realizovat před dokončením svodného příkopu, a současně mohou být některé položky u SO 06 provedeny až v době vegetačního klidu. Z důvodu kolize výsadby zeleně dle této smlouvy o dílo a realizací díla, jehož součástí

je svodný příkop, bylo nutné upravit termín dokončení výše uvedené části díla. Tato změna termínu nebyla prokazatelně zaviněna zhotovitelem.

Čl. III Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. sml. objednatele č.1: 1119-2018-521101, č. sml. objednatele č.2: 03PT-003655 a č. sml. zhotovitele: --, uzavřené dne 9.11.2018, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
 - a. Příloha č.1 - soupis prací položkový rozpočet zhotovitele, včetně závazných jednotkových cen, který určuje rozsah II. etapy
 - b. Příloha č. 2 – časový harmonogram
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel č.1.
4. Dodatek je vyhotoven v 6 vyhotoveních, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č.1 a objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každé z nich má váhu originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

25 -06- 2019
V Olomouci dne

21. 6. 2019
V Ostravě dne

objednatel č. 1

Zhotovitel

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

statutární ředitel

29 -06- 2019
V Brně dne

objednatel č. 2

, ředitel Závodu Brno

PŘÍLOHA č.1 - Dodatku č. 1 SOD č. 1119-2018-521101

Objekt: SO 06 - Lokální biokoridor LBK 25-26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							249 759,70
D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		1	Zemní práce				
1	K	18115131 1	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5				
2	K	18141112 1	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5				
3	M	005724800	osivo míchaná směs				
4	K	18310111 3	Jamky pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5				
5	K	18310111 4	Jamky pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5				
6	K	18355131 1	Úprava půdy orbou střední do 0,24 m ploch do 5 ha sklonu do 5°				
7	K	18410211 3	Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5				
8	M	R-M-026-001	Dub letní, vel. 100 (OK 6-8cm), K				
9	M	R-M-026-002	Javor mléč, vel. 100 (OK 6-8cm), K				
10	M	R-M-026-003	Javor babyka, vel. 100 (OK 6-8cm), K				
11	M	R-M-026-004	Janas ztepilý, vel. 100 (OK 6-8cm), K				
12	K	18410221 1	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5				
13	M	R-M-026-005	Hloch jednosemenný, vel 40-60cm, k				
14	M	R-M-026-006	Ptačí zob obecný, v 40-60 cm, k				
15	M	R-M-026-007	Kalina obecná, vel 40-60 cm, k				
16	K	18421512 2	Ukotvení kmene dřeviny dvěma kůly D do 0,1 m délky do 2 m				
17	M	605912530	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný délka 200 cm průměr 8 cm				
18	K	18421541 1	Zhotovení závlahové mísy dřeviny D kmene do 0,5 m v rovině nebo na svahu do 1:5				
19	K	18480112 1	Ošetřování vysazených dřeviny soliterních v rovině a svahu do 1:5				
20	K	18481312 1	Ochrana dřeviny před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5				
21	K	18491143 1	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5				
22	M	103911000	kůra mulčovací VL				
23	M	R-M-675-001	Popruh na vyvazování 3.2cm 1m/strom				
24	K	18580100 0	Hnojení výsadbové jámy tabletami				
25	M	R-M-251-001	hnojivo pro sazenice v tabletách				
26	K	18580431 1	Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2				
27	K	18585112 1	Dovoz vody pro závlahu rostlin za vzdálenost do 1000 m				
28	K	34895113 0	Oplocení kultur v 1,2 m se 3 řadami ocelového drátu				
29	K	99823131 1	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m				

Aktualizovaný harmonogram prací

rok	technologická přestávka												
měsíc	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad
Převzetí staveniště													
stavění oplocenek													
výsadba ovocných stromů	???												
výsadba stromů													
výsadba keřů	???												
Založení trávníků													
Předání staveniště													
Etapa II - SO 06													
NÁSLEDNÁ PÉČE													

Následná péče v délce 3 let bude probíhat dle aktuálních potřeb a klimatických podmínek

Harmonogram bude aktualizován při převzetí staveniště a bude upraven dle termínu převzetí a vhodných agrotechnických lhůt a požadavků objednatele.

- statutární ředitel