

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy Objednatele: 2888/00066001/2018

Číslo smlouvy Zhotovitele: 7-1105A18

### **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
IČ : 00066001  
DIČ: CZ00066001  
Jednající: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel  
osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních: Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel  
(dále jen „**Objednatel**“)  
na straně jedné

a

### **PORR a.s.**

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10  
IČO: 43005560  
DIČ: CZ43005560  
jejímž jménem jedná: Ing. Pavel Hirsch, ředitel úseku Dopravních a inženýrských staveb  
PORR a.s., Oblast Čechy a Petr Janulík, vedoucím výrobního úseku  
Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy – oba  
společně na základě plných mocí  
osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních: Ing. Pavel Hirsch, ředitel úseku Dopravních a inženýrských staveb  
PORR a.s., Oblast Čechy a Petr Janulík, vedoucím výrobního úseku  
Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy – oba  
společně na základě plných mocí  
(dále jen „**Zhotovitel**“)  
na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

## I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.10.2018 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**Rekonstrukce povrchu komunikace v ulici Revoluční**“ (dále jen „**Dílo**“).
2. V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo a článkem 4.1 byl Zhotovitel povinen dokončit a předat Dílo Objednateli do 1 měsíce od předání Staveniště Zhotoviteli.
3. V důsledku požadavku Policie ČR na rozdělení realizace Díla na více samostatných etap, než bylo původně předpokládáno, dále s ohledem na vznik objektivně nepředvídatelných okolností během realizace díla a to zjištění dlážděné vozovky v místě budoucího živičného souvrství, byl na základě rozhodnutí Objednatele upraven způsob realizace prací. Tato změna vyvolala provedení dalších

prací (víceprací) a tím prodloužení doby realizace, se Smluvní strany dohodly uzavřít tento Dodatek.

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a v souladu s článkem 4.2. a čl. 6.6. Smlouvy o dílo se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 4.2. písm. d) a e) a čl. 6.6. písm. d) Smlouvy dohodly na prodloužení plnění Díla a to do 50 kalendářních dní, tj. 31.08.2019.
2. Čl. 4.1. Smlouvy věta první se proto mění následujícím způsobem:  
  
Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 31.08.2019.
3. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je nový Časový plán výstavby – časový harmonogram, který nahrazuje přílohu č. 5 Smlouvy.

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Příloha č. 1 Časový plán výstavby – časový harmonogram

V Říčanech dne  
Objednatel:

V Praze dne  
Zhotovitel:

---

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

---

**PORR a.s.**  
Ing. Pavel Hirsch, ředitel úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy a Petr Janulík, vedoucím výrobního úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy – oba společně na základě plných mocí