

Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo na

ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A VÝKON
AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY

Název zakázky: „Výstavba TNS Stéblová“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-5039/2018

ISPROFOND: 5533520008

a

“Společnost pro Výstavbu TNS Stéblová”

vzniklá na základě společenské smlouvy, sjednané za účelem společné přípravy a podání společné
soutěžní nabídky na zajištění veřejné zakázky o názvu „**Výstavba TNS Stéblová**“, ze dne 20.11.2018.

Účastníky společnosti jsou firmy:

1. MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

se sídlem: **Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc**

IČO: **64610357**, DIČ: **CZ64610357**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Krajským** soudem v **Ostravě**,

oddíl **B**, vložka **1217**

bank. spojení:

zastoupena: **Ing. Václav Kratochvíl, předsedou představenstva**

Korespondenční adresa: Korespondenční adresa: **Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc**

(vedoucí člen společnosti, který zastupuje společnost na základě zplnomocnění, uděleného smlouvou
o společnosti)

2. Petr Kudělka

se sídlem: **U Sadu 354/30b, 747 20 Vřesina**

IČO: **69245797**, DIČ: **7103185518**

právní forma: **OSVČ**

Podrobnosti registrace: Registrován u **Městského úřadu Hlučín** – odbor živnostenský úřad,

ev. č.: **380704-16141**

zastoupen: **Petrem Kudělkou**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo na zhotovení dokumentace pro stavební povolení a výkon autorského dozoru při realizaci stavby „Výstavba TNS Stéblová“, která nabyla účinnosti dne 4.1.2019.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 3 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 3 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Důvodem k uzavření tohoto dodatku je skutečnost, že na základě rozhodnutí Správy železniční dopravní cesty, GŘ, Úseku modernizace dráhy, odboru přípravy staveb ze dne 28.5.2019 bylo rozhodnuto, že předmětem díla nebude zpracování aktualizace záměru projektu. Dále skutečnost, že po projednání Magistrátem města Pardubic – Stavebním úřadem je nutné požádat o změnu Územního rozhodnutí. K tomuto kroku je však zapotřebí zajištění některých nových vyjádření správců inženýrských sítí a dotčených orgánů státní správy, případně aktualizaci již vydaných vyjádření.
- 1.2 Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na snížení rozsahu předmětu plnění, a s tím související snížení ceny Díla a prodloužení termínů plnění.

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO:

2.1 Článek č.3 PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY bod 3.3.se mění takto:

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DSP a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DSP a cenu za výkon autorského dozoru, přičemž maximální celková Cena Díla je:

A) Celková cena Díla dle DOD 2 bez DPH:	11 793 598,00 Kč
<u>Snížení dle DOD. č. 3 bez DPH:</u>	<u>- 70 000,00 Kč</u>
Celková cena Díla dle DOD č. 3 bez DPH:	11 723 598,00 Kč

Slovy: jedenáctmilionůsedmsetdvacetřitisícpětsetdevadesátosm korun českých bez DPH

Z toho:

B) Cena za aktualizaci DUR dle DOD 3 bez DPH: 518 600,00 Kč

C) Cena za zpracování DSP bez DPH: 10 544 598,00 Kč

D) Cena za podklad pro posouzení životního prostředí (EIA) bez DPH: 110 000,00Kč

(Jedná se o vyhrazenou změnu závazku analogicky dle §100 odst.1 ZZVZ)

Cena zahrnuje i náklady na všechny činnosti související se zpracováním DSP (mimo výkon autorského dozoru).

E) Cena za výkon autorského dozoru bez DPH: 550 400,00 Kč

Uvedená cena představuje pracnost 688 hodin při průměrné hodinové sazbě 800,00 Kč/hod po celou dobu výkonu autorského dozoru. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby a je cenou nejvýše přípustnou.

2.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla

V Příloze č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla došlo ke snížení rozsahu předmětu plnění dle dodatku č. 3.

Nové znění Přílohy č. 1 Smlouvy – **Specifikace Díla** - změna dle dodatku č. 3, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 3.

2.3 Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

V Příloze č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla došlo k úpravě 2. dílčího termínu plnění.

Nové znění Přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla - změna dle dodatku č. 3, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku č. 3.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

3.1 Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.

3.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 tvoří:

- Příloha č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla – změna dle dodatku č. 3.
- Příloha č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla – změna dle dodatku č. 3.

3.4 Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Olomouci dne 1.8.2019

V Olomouci dne 30.7.2019

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....
Ing. Václav Kratochvíl
předseda představenstva
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne

Příloha č. 1

Specifikace Díla

změna dle dodatku č. 3

Předmětem VZ je zpracování Dokumentace pro stavební povolení (dále jen DSP) předmětné stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby dle zadávacích podmínek Objednatele.

Vzhledem k tomu, že bylo rozhodnuto o změně technického řešení stavby proti původnímu zadání a zpracované DUR a ZP, je součástí předmětu plnění také:

- Zhotovitel DSP projedná s Magistrátem města Pardubice – Stavebním úřadem potřebu změny Územního rozhodnutí a v případě požadavku provede úpravu Dokumentace pro Územní rozhodnutí včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh a zažádá o změnu Územního rozhodnutí. K tomuto kroku je však zapotřebí zajištění některých nových vyjádření správců inženýrských sítí a dotčených orgánů státní správy, případně aktualizaci již vydaných vyjádření.

Dále součástí zpracování DSP předmětné stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby je:

- Dokumentace pro stavební povolení bude odevzdána provedena v dílčích etapách včetně všech dokladů a příloh potřebných pro vydání stavebního povolení.
- Součástí předmětu plnění je i řádné vyplnění a žádosti o stavební povolení pro příslušný drážní úřadu. Správní poplatek za stavební řízení uhradí Objednatel.
- Předmětem díla však není zajištění vydání pravomocného stavebního povolení.
- Zhotovitel DSP zajistí zpracování a předání podkladů objednateli pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (zejména zpracování Výkazů Výměr pro ocenění budoucím zhotovitelem stavby, respektování Zvláštních Technických Podmínek) včetně všech dokladů k zahájení realizace stavby (s dopracováním všech případných změn) včetně zpracování dokumentů koordinátora BOZP pro stavby železnice dle zákona č. 309/2006 Sb. v rozsahu Specifikace činnosti koordinátora BOZP.
- Zpracování projektové žádosti o finanční podporu v rámci OPD.
- DSP stavby bude splňovat požadavky zák. č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek, zejména vyhl. č. 146/2008 Sb., vše v platném znění. Dále bude plně respektovat směrnice GŘ SŽDC.

- Souhrnný rozpočet musí být aktualizován na nových formulářích podle Směrnice SŽDC č. 20 v aktuální znění.
- Bližší specifikace rozsahu předmětu plnění je obsažena ve Všeobecných technických podmínkách, které tvoří část obsahu této Smlouvy a které jsou Přílohou č. 3 Smlouvy.
- V případě, že příslušný úřad rozhodne, že záměr podléhá posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, bude zpracován požadovaný podklad EIA (v požadovaném rozsahu příslušným úřadem) v počtu o tři výtisky přesahujícím počet dotčených správních úřadů a samosprávních celků v papírové podobě a rovněž 4 ks v elektronické verzi na CD nosiči. Plnění bude předáno a fakturováno současně s dokumentací pro stavební povolení. Toto plnění si Zadavatel vyhraduje analogicky s ustanovením §100 odst. 1 ZZVZ jako změnu závazku ze smlouvy, která bude uzavřena s vybraným dodavatelem. Zhotoviteli bude uhrazeno jen skutečně provedené plnění. Plnění, které nebude realizováno, se nezapočítává do limitů pro změny analogicky podle §222 odst. 4 až 6 a 9 ZZVZ.

Rozšíření předmětu plnění dle dodatku č. 2 :

Vzhledem k projednaným rozsáhlým změnám technického řešení stavby proti původnímu zadání a zpracované dokumentaci pro územní řízení, a potřeby tyto změny rozpracovat, ocenit a ekonomicky vyhodnotit a zpracovat PS a SO pro připojení na stavbu ČEZ Distribuce, a.s. „Rozvodna 110 kV v TNS Stéblová“ do dokumentace pro změnu územního řízení se smluvní strany dohodly rozšířit předmět plnění o následující dodatečné práce:

a) vícepráce za doplnění změny DUR

- doplnění Průvodní zprávy změny DUR o objekty SO a PS pro připojení na stavbu ČEZ Distribuce, a.s. „Rozvodna 110 kV v TNS Stéblová“

Navýšení Kč/hod. = 14 000,- Kč

- doplnění Souhrnné technické zprávy změna DUR o objekty SO a PS pro připojení na stavbu ČEZ Distribuce, a.s. „Rozvodna 110 kV v TNS Stéblová“

Navýšení Kč/hod. = 16 800,- Kč

- doplnění koordináční situace změny DUR o objekty SO a PS pro připojení na stavbu ČEZ Distribuce, a.s. „Rozvodna 110 kV v TNS Stéblová“

Navýšení Kč/hod. = 21 000,- Kč

- koordinace HIP, kompletace doplněné dokumentace změny DUR o objekty SO a PS pro připojení na stavbu ČEZ Distribuce, a.s. „Rozvodna 110 kV v TNS Stéblová“

Navýšení Kč/hod. = 16 800,- Kč

Celkem ad a) bez DPH Kč/hod. = 68 600,- Kč

b) vícepráce za zpracování dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Dle zadávací dokumentace měla mít rozvodna 110 kV dvě transformátorové pole a dvě stanoviště transformátorů 110/22 kV pro připojení dvou kontejnerových trakčních měníren. Do budoucna se uvažuje s konverzí na trakční transformovnu.

Před vstupní poradou jsme byli informováni zástupcem investora, že dojde k rozšíření zadání v rozsahu:

Do budoucna se počítá s napájením magistralního rozvodu 22 kV z TNS Stéblová a k doplnění dvou stanovišť transformátorů 110/22 kV. Ve finálním budoucím stavu budou na TNS Stéblová čtyři stanoviště transformátorů 110 kV/VN.

Připojení k DS má být provedeno dvěma přívodními poli, ve kterých bude provedeno fakturační měření elektrické energie.

Do rozvodny 110 kV se již nyní v projektovém stavu doplní:

- Dvě přívodní pole
- Přípojnice tvořící H spojku
- Prostor pro dvě transformátorová pole

Touto změnou zadání dochází k významnému rozšíření objemu projekčních prací v rozvodně 110 kV, které se týkají:

- Stavební částí (základy, ocelové konstrukce, hromosvod)
- Technologické části – silnoproud
- Technologické části – SKŘ

Tyto změny v zadání mají vliv i na projednávání a koncepci dokumentace ve vztahu k rozvodně 110 kV Stéblová ČEZ Distribuce a.s. a i na doplnění dokumentace pro změnu územního řízení.

- Celkem ad b) bez DPH Kč/hod. = 287 000,- Kč

Příloha č. 4

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

změna dle dodatku č. 2

Harmonogram plnění a fakturace:

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy – **4.1.2019**

Dokončení plnění:

1. dílčí termín plnění:

Předmět díla v rozsahu – projednání potřeby úpravy DUR se stavebním úřadem

- bude dokončeno a předáno nejpozději **do 31.5.2019**

- **nefakturační termín**

2. dílčí termín plnění:

Předmět díla v rozsahu - dle požadavku Stavebního úřadu požádat o změnu Územního rozhodnutí. K tomuto kroku je však zapotřebí zajištění některých nových vyjádření správců inženýrských sítí a dotčených orgánů státní správy, případně aktualizaci již vydaných vyjádření.

- bude dokončeno a předáno nejpozději **do 12.9.2019**

- **nefakturační termín**

3. dílčí termín plnění:

Předmět díla v rozsahu – předání DSP k připomínkám,

- bude dokončeno a předáno nejpozději **do 18.10.2019**

- **bude fakturováno 60 % ceny díla za 1.2.3. a 4. dílčí termín plnění**

4. dílčí termín plnění:

Předmět díla v rozsahu – předání DSP se zpracovanými připomínkami,

- bude dokončeno a předáno nejpozději **do 11.12.2019**

- **bude fakturováno 40 % ceny díla za 1.2.3. a 4. dílčí termín plnění**

5. dílčí etapa

Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládaná doba délky realizace: **15** měsíců), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu** a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

- cena za výkon AD bude fakturována jednorázově dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.

Způsob provedení Díla (způsob plnění):

DUR je nutno vyhotovit 3x v listinné, 3x v digitální formě

DSP k připomínkám je nutno vyhotovit:

- 1x v tištěné
- 12x v digitální uzavřené formě + otevřený formát části I. Geodetická dokumentace

DSP je nutno vyhotovit:

- 6x v tištěné (3xautorizováno)
- 1x část I. Geodetická dokumentace v tištěné podobě (autorizováno ÚOZI)
- 5x v digitální formě
 - 2x v otevřené formě (formáty dgn, MS Word, MS Excel) + v uzavřené formě (formát pdf)
 - 1x část I. Geodetická dokumentace v otevřené + v uzavřené podobě
 - 1x v uzavřené formě TreeInfo (formát pdf)
 - 1x v otevřeném datovém formátu XML ve struktuře dat dle datového předpisu XC4 – viz www.xc4.cz
 - 1x v digitální formě náklady stavby v uzavřené formě + otevřené formě

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 353055

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a7f27407-d989-445c-af55-fa837a902722

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.08.2019 07:34:56



7baf6bc-d4b3-481b-9da7-7b4b22874796