



TSKRP008CBFH

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo A/3/19/4130/0002

Doplňující diagnostický průzkum mostu Y 529...3 Mitas

číslo smlouvy objednatele: A/3/19/4130/0002

číslo smlouvy zhotovitele: 19110057000

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

[redacted]

se sídlem Řásnovka 770/8,110 15 Praha 1,

bankovní spojení: účet č. [redacted] vedený u PPF banka a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn.: B20059

tel.: 257015420, 257015421, email: [redacted] fax 257015435.

zastoupená: [redacted] generálním ředitelem a předsedou představenstva
[redacted] D., místopředsedou představenstva
[redacted] představenstva,

Společnost zastupují vždy nejméně dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

ve věcech technických je oprávněn za zadavatele jednat:

[redacted]

el úseku spec. staveb,

mail: [redacted]

ved. odd. mostů,

mail: [redacted]

mail: [redacted]

2. Zhotovitel:

[redacted]

[redacted]

se sídlem Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3

bankovní spojení: účet č. [redacted] vedený u Komerční banky a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, pod sp. zn.: C234236

zastoupena Ing. Ludvíkem Hegrlíkem, jednatelem společnosti

ve věcech technických je oprávněn za zhotovitele jednat:

[redacted]

D.

mail: [redacted]

ová,

mail: [redacted]

mail: [redacted]

II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě **A/3/19/4130/0002** ze dne 6. 2. 2019 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. [REDAKCE] Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně čl. III Smlouvy (Cena díla) protože vyvstala v průběhu provádění prací potřeba rozšíření diagnostických prací o podrobnější zjištění skutečného aktuálního stavu a spolehlivosti nosné konstrukce formou statické a dynamické zatěžovací zkoušky ve zbylých pěti mostních polích (pole 1 až 5) a realizaci preventivního dlouhodobého sledování mostu pro observaci změn stavu mostu v čase v polích 1 až 5, a to především z hlediska předejití skrytým vadám a poruchám.

III. Změna čl. IV. smlouvy (cena díla)

1. Čl. IV. odstavec 1. Smlouvy se mění takto:

Původní cena dle SoD bez DPH	25 601 800,- Kč
DPH 21 %	5 376 378,- Kč
Původní cena dle SoD včetně DPH	30 978 178,- Kč
Cena víceprací dle dod. č. 1 bez DPH	7 285 000,- Kč
DPH 21 %	
Cena víceprací dle SoD včetně DPH	
Cena celkem včetně dodatku č. 1 bez DPH	32 886 800,- Kč
DPH 21 %	
Cena celkem včetně dodatku č. 1 včetně DPH	39 793 028,- Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30 % původní hodnoty závazku.
3. Ostatní ustanovení článku IV. Smlouvy se nemění

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. [REDAKCE] Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.


5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Plnění do nabytí účinnosti tohoto dodatku je považováno za plnění dle tohoto dodatku,
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne: 1.8.2019

V Praze dne 1. 08. 2019

Zhotovitel:

Objednatel:



Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.