

Změnový list č. 1 ze dne 25.7.2019

Název stavby:	Oprava chodníkové plochy nad OD Prior - u „REPRE“
Číslo smluvního vztahu:	66/2/2019
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Dokončení díla: nejpozději do 31.08.2019	
Nové řešení: Dokončení díla: nejpozději do 30.09.2019.	
Zdůvodnění změny: Dokončení díla je posunuto z důvodů klimatických podmínek (vysoké teploty), dále každé úterý nutno přerušit práce z důvodu konání městských trhů v daném místě. Nárůst prací nad rámec původní PD.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.8.2019
Nový termín dokončení díla:	30.9.2019

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 15. 4. 2019

Podpis: [REDACTED]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 15. 4. 2019

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Ing. Václav Zahradníček

Datum: 15. 4. 2019

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 1. 8. 2019

Podpis: [REDACTED]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 1. 8. 2019

Podpis: [REDACTED]

Příloha změnového listu: -