

**Dodatek č. 1 ke  
Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti  
pro veřejnou zakázku s názvem**

**„Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích – Mníšek, humanizace průtahu vč. chodníků“**

Číslo smlouvy objednatele: 2018213/D

Číslo smlouvy zhotovitele:

**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

korespondenční adresa: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou

IČ: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 19-7963780267/0100

(dále jen „objednatel“)

a

**M - PROJEKCE s.r.o.**

se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

IČ: 05061415

DIČ: CZ05061415

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 274779891/0300

zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094

zastoupená Ing. Petrem Hájkem a Ing. Václavem Kučerou, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

**I. PREAMBULE**

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 5. 2018 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na veřejnou zakázku s názvem „Silnice III/2904 Oldřichov v Hájích – Mníšek, humanizace průtahu vč. chodníků“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. V čl. IV Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti je v souladu s tímto článkem Smlouvy zhotovitel povinen předat nejpozději do 345 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele.
3. Dne 17. 6. 2019 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 14. 6. 2019 o posun smluvního termínu. Z této žádosti vyplývá, že není možné dokončit činnost spočívající v obstarání

pravomocného stavebního povolení a výstupů z inženýrské činnosti dle uzavřené smlouvy o dílo, důvodem je neukončené jednání s majiteli dotčených pozemků vedoucí k podpisu smluv majetkoprávního vypořádání. Jedná se o pozemky p. č. 148/4, 86/4, st. 1, 1/2, 153/4, 92/4, 86/12, 1/3, 4, 148/7, 1/4, st. 2, 150/1, 153/1, 2151/1 v k.ú. Oldřichov v Hájích a pozemky p. č. 4, 6/3, 7, st. 146, 33/1, st. 212/1, 36/3, st. 214, 827/1, 1930, 827/2, 830/1, 830/2, 832/1, 842/1, 836/2, 857/19, 858/4, 1816/4, 858/3, 859/1, 860/1, 1822/1, 858/5, 860/2, 862/3, 860/7, 862/1, 862/2, 866/8, 1818/4, 960/1, 1008/5, 1025/3, 1028/13, 1076/1, 1917/1, 1924/3, 38/2, 41, st. 335, 1024/7, 1025/2, 1862/1 v k.ú. Mníšek u Liberce.

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

## II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti se mění takto:

obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti: **nejpozději do 525 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele,**

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Jablonci nad Nisou dne \_\_\_\_\_

V Hradci Králové dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,**  
**příspěvkovou organizaci**  
Ing. Jan Růžička  
ředitel

\_\_\_\_\_  
za **M-Projekce s.r.o.**  
Ing. Petr Hájek  
jednatel

\_\_\_\_\_  
za **M-Projekce s.r.o.**  
Ing. Václav Kučera  
jednatel