

**Dodatek č. 4 ke**  
**Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti**  
**pro veřejnou zakázku na část 1 s názvem**  
**„Silnice III28741 a III/28743 Huť - Zásada, rekonstrukce silnice“**

Číslo smlouvy objednatele: 2017114/D

Číslo smlouvy zhotovitele:

**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

korespondenční adresa: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou

IČ: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

(dále jen „**objednatel**“)

**APC SILNICE s.r.o.**

se sídlem Palackého tř. 12, 612 00 Brno

IČ: 60705981

DIČ: CZ60705981

Zapsaná/ý u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 15132

zastoupená Ing. Martinem Rambouskem, jednatelem

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 4 (dále jen „**Dodatek**“)

**I. PREAMBULE**

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 5. 2018 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění části 1 veřejné zakázky s názvem „Zpracování projektových dokumentací na rekonstrukce silnic II. a III. třídy 2016 - 3. etapa“, dne 2. 5. 2018 Dodatek č. 1, dne 27. 11. 2018 Dodatek č. 2 a dne 15. 3. 2019 Dodatek č. 3 Smlouvy (dále jen „**Smlouva**“).
2. V čl. IV Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti je v souladu s tímto článkem Smlouvy zhotovitel povinen předat nejpozději do 760 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele.
3. Dne 15. 5. 2019 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 15. 5. 2019 o posun smluvního termínu. Z této žádosti vyplývá, že kompletní žádost o stavební povolení byla podána 12. 3. 2019. Nicméně vzhledem k tomu, že stavební řízení bylo zahájeno až 9. 5. 2019, tak na základě zkušenosti v rámci majetkoprávního projednání, kdy bylo jen velmi obtížné zkontaktovat některé účastníky stavebního řízení, může nastat situace, kdy stavební úřad bude nucen využít veškeré zákonné časové lhůty a tím by došlo k výraznému zdržení, což by mohlo ohrozit termín pro dokončení činnosti spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti.

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

## II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti se mění takto:
- obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti: **ve lhůtách správních orgánů,**

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Jablonci nad Nisou dne \_\_\_\_\_

V Brně dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,**  
**příspěvkovou organizaci**

Ing. Jan Růžička  
ředitel

\_\_\_\_\_  
za **APC SILNICE s.r.o.**

Ing. Martin Rambousek  
jednatel