

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. A3817_019

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, vč. příslušných obecných ustanovení téhož zákoníku mezi stranami

I. Smluvní strany

Objednatel: **Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace**
Se sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Čs. legií 148/14
zastoupená: Jiřím Nekvasilem, ředitelem organizace
IČ: 00100528
DIČ: CZ00100528

a

Zhotovitel: **ATELIER 38 s.r.o.**
Se sídlem: Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
zastoupená: Vladimírem Milatou, jednatelem společnosti
IČ: 258 58 343
DIČ: CZ25858343
Bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
Kontaktní osoba: Vladimír Milata
Tel: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Článek 1 Dodatku.

Smluvní strany uzavřely dne 22.05.2017 Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení v rozsahu dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele pro změnu využití stavby „**Pavilon G, Černá Louka, Ostrava**“ včetně zajištění stavebního povolení. K této smlouvě smluvní strany dne 04.03.2019 uzavřely Dodatek č.4. Pro označení smlouvy ve znění dřívějších dodatků se dále používá pojem „**Smlouva**“.

Na základě Dodatku č.4 Smlouvy byly ujednány termíny odevzdání takto:

- Rozpracovaná projektová dokumentace ke kontrole ke dni 21.06.2019.
- Odsouhlasená projektová dokumentace ke dni 26.07.2019.

Zhotovitel předal objednateli projektovou dokumentaci ke kontrole v termínu dle Dodatku č.4 dne 21.06.2019.

Vzhledem k procesu schvalování objednatel a uživatelem stavby nebylo k dnešnímu dni zasláno vyjádření objednatele k dokumentaci ke kontrole, nebylo tedy možné odevzdat finální projekt v termínu do 26.07.2019 dle Dodatku č.4.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na posunu termínu odevzdání finální verze projektové dokumentace, a to na 40 dnů od obdržení souhlasu objednatele k zaslání projektové dokumentaci ke kontrole.

Článek 2 Dodatku.

S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1 tohoto Dodatku, se smluvní strany dohodly na změně **Článku III odst. 1 Smlouvy – Termíny plnění a smluvní sankce**, tak, že odst. 1) uvedeného článku nově zní následovně:

- 1) Termíny vypracování projektových dokumentací jsou následující:
 - Odevzdání rozpracované projektové dokumentace ke kontrole objednateli nejpozději do 21. 6. 2019.

- Vypracování finální projektové dokumentace pro stavební povolení v rozsahu dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele stavby včetně plánu BOZP a rozpočtu/výkazu výměr a předání objednateli **v termínu do 40 dnů od obdržení souhlasu objednatele se zasláním projektovou dokumentací ke kontrole.**
- Zajištění stavebního povolení v termínu dle správních lhůt veřejnoprávních orgánů.


Ostatní náležitosti uzavřené smlouvy zůstávají beze změny. Tento dodatek je nedílnou součástí předmětné smlouvy. Je zpracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každý je originálem. Po jejich potvrzení obdrží každá ze smluvních stran po dvou vyhotoveních.

V Ostravě dne: 25.07.2019




Za zhotovitele:
Vladimír Milata – jednatel společnosti

V Ostravě dne 25.07.2019



Za objednatele:
Jiří Nekvasil – ředitel organizace



PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Název akce:	„PAVILON G, ČERNÁ LOUKA, OSTRAVA“ DSP + DPS + IČ
Číslo předávacího protokolu:	001
smlouva o dílo číslo:	A3817_019
Stupeň projektové dokumentace:	Dokumentace pro stavební povolení v rozsahu dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele
Počet předávaných vyhotovení:	1 x elektronická podoba
Objednatel (přejímající):	Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Čs. legií 148/14 IČ: 001 00 528
Zástupce objednatele:	Jiří Nekvasil – ředitel organizace MgA. David Bazika – šéf výpravy a scénograf
Zhotovitel (předávající):	ATELIER 38 s.r.o. Porážková 1424/20, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava IČ: 25858343
Zástupce zhotovitele:	Vladimír Milata - jednatel
Poznámka:	

Za zhotovitele předal a správnost zkontroloval:		Za objednatele převzal a schválil:	
Jméno:	Vladimír Milata	Jméno:	[REDACTED]
Podpis (otisk razítka):	[REDACTED]	Podpis (otisk razítka):	[REDACTED]
V Ostravě dne 21.06.2019	[REDACTED]	V Ostravě dne 21.06.2019	[REDACTED]