



Z důvodu, že při realizaci výše uvedené smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) došlo k výskytu objektivně nepředpokladatelných okolností a na základě dodatečných požadavků objednatele na provedení vybraných částí díla, které jsou společně věcně specifikovány v přílohách č. 1 až 9 tohoto dodatku – Změnových listech č. 01 až 09, se smluvní strany v souladu s článkem XIV. Smlouvy dohodly na následujícím:

1. Příloha č. 1 Smlouvy se doplňuje o vícepráce a méněpráce specifikované v přílohách č. 1 až 9 tohoto dodatku.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti v den zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění.
5. Dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích, po jednom pro potřebu každé smluvní strany.

V Praze dne 1.8.2019

V ..... dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

-----  
**Ing. Milan Lauber, Ph.D.**  
ředitel

-----  
**Marek Bernášek**  
jednatel

## Rekapitulace změnových listů

Příloha č. 1

	Cena dle SoD	2 032 247,00 Kč	§ 222 odst 4.	§ 222 odst 5.a 6.	celkem v absol.hodnot.
Změnový list č.1	Změna typu switchů na Ubiquity	- 49 046,48 Kč		- 49 046,48 Kč	49 046,48 Kč
Změnový list č.2	Dodání a instalace racků	14 316,09 Kč		14 316,09 Kč	14 316,09 Kč
Změnový list č.3	Límce pod kamery bullet	14 704,91 Kč		14 704,91 Kč	14 704,91 Kč
Změnový list č.4	Dodání a instalace optických van	149 065,10 Kč		149 065,10 Kč	149 065,10 Kč
Změnový list č.5	Nepotřebnost dodání dveřních zavíračů	- 24 144,00 Kč	- 24 144,00 Kč		24 144,00 Kč
Změnový list č.6	Snížení počtu patchpanelů	- 21 000,00 Kč	- 21 000,00 Kč		21 000,00 Kč
Změnový list č.7	Odpočet kamer	- 112 800,00 Kč	- 112 800,00 Kč		112 800,00 Kč
Změnový list č.8	Kabelové trasy k novým kamerám	25 000,00 Kč		25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
Změnový list č.9	Požární ucpávky	3 904,00 Kč		3 904,00 Kč	3 904,00 Kč
<b>Celkem</b>		<b>2 032 246,62 Kč</b>	<b>- 157 944,00 Kč</b>	<b>157 943,62 Kč</b>	<b>413 980,58 Kč</b>
			<b>7,80%</b>	<b>12,60%</b>	<b>20,37 %</b>
Více práce	206 990,10 Kč				
Méněpráce	- 206 990,48 Kč				
Rozdíl	- 0,38 Kč				

## Smlouva o dílo – změnový list

### Posílení fyzické/kybernetické bezpečnosti budov VZ Bedřichov

Změnový list č. 1 ze dne 20.6.2019

Název stavby:	„Posílení fyzické/kybernetické bezpečnosti budov VZ Bedřichov“
Číslo smluvního vztahu:	Čj. 7507/2019-VLRZ/R/NVP RIS 2019/OU1/15/000019
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace v souladu s článkem XIV. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>  Dle projektové dokumentace bylo počítáno s dodávkou switchů jiného typu	
<u>Nové řešení:</u>  Dodání a instalace nových switchů Ubiquiti.	
<u>Zdůvodnění změny:</u>  Kompatibilita se stávajícími aktivními prvky, požadavek objednatele.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	Ano
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	2 032 247 Kč

## Smlouva o dílo – změnový list

### Posílení fyzické/kybernetické bezpečnosti budov VZ Bedřichov

Snížení/zvýšení ceny díla bez DPH:	- 49 046,48 Kč
Nová cena díla bez DPH:	1 983 200,52 Kč
Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje: zhotovitel / objednatel

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení) ██████████

Datum: 20.6.2019

Podpis:

Oprávněný zástupce uživatele (jméno, příjmení): ██████████

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): ██████████

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu:

## Smlouva o dílo – změnový list

### Posílení fyzické/kybernetické bezpečnosti budov VZ Bedřichov

Změnový list č. 2 ze dne 20.6.2019

Název stavby:	„Posílení fyzické/kybernetické bezpečnosti budov VZ Bedřichov“
Číslo smluvního vztahu:	Čj. 7507/2019-VLRZ/R/NVP RIS 2019/OU1/15/000019
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace v souladu s článkem XIV. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>  Dle projektové dokumentace nebylo počítáno s dodávkou racků.	
<u>Nové řešení:</u>  Dodání a instalace racků.	
<u>Zdůvodnění změny:</u>  V místě instalace v 7.NP a Bowling nejsou žádné racky, nutné doplnění.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	Ano
Cena díla dle smluvního vztahu a změnového listu číslo 1 bez DPH:	1 983 200,52 Kč

## Smlouva o dílo – změnový list

### Posílení fyzické/kybernetické bezpečnosti budov VZ Bedřichov

Snížení/zvýšení ceny díla bez DPH:	14 316,09 Kč
Nová cena díla bez DPH:	1 997 516,61 Kč
Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje: zhotovitel / objednatel

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): ██████████

Datum: 20.6.2019

Podpis:

Oprávněný zástupce uživatele (jméno, příjmení): ██████████

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): ██████████

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu:

## Smlouva o dílo – změnový list

### Posílení fyzické/kybernetické bezpečnosti budov VZ Bedřichov

Změnový list č. 3 ze dne 20.6.2019

Název stavby:	„Posílení fyzické/kybernetické bezpečnosti budov VZ Bedřichov“
Číslo smluvního vztahu:	Čj. 7507/2019-VLRZ/R/NVP RIS 2019/OU1/15/000019
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace v souladu s článkem XIV. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>  Dle projektové dokumentace bylo počítáno s tím, že kamery budou propojeny s přívodními kabely nad podhledem.	
<u>Nové řešení:</u>  Dodání a instalace montážních systémových patic pod kamery Bullet.	
<u>Zdůvodnění změny:</u>  V místě instalace není podhled.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	Ano
Cena díla dle smluvního vztahu a změnového listu číslo 2 bez DPH:	1 997 516,61 Kč



## Smlouva o dílo – změnový list

### Posílení fyzické/kybernetické bezpečnosti budov VZ Bedřichov

Snížení/zvýšení ceny díla bez DPH:	14 704,91 Kč
Nová cena díla bez DPH:	2 012 221,52 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje: zhotovitel / objednatel

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): ██████████

Datum: 20.6.2019

Podpis:

Oprávněný zástupce uživatele (jméno, příjmení): ██████████

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): ██████████

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu:

## Smlouva o dílo – změnový list

### Posílení fyzické/kybernetické bezpečnosti budov VZ Bedřichov

Změnový list č. 4 ze dne 20.6.2019

Název stavby:	„Posílení fyzické/kybernetické bezpečnosti budov VZ Bedřichov“
Číslo smluvního vztahu:	Čj. 7507/2019-VLRZ/R/NVP RIS 2019/OU1/15/000019
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace v souladu s článkem XIV. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>  Dle projektové dokumentace nebylo počítáno s doplněním optických van.	
<u>Nové řešení:</u>  Dodání a instalace optických van a příslušenství včetně optických svárů a měřícího protokolu.	
<u>Zdůvodnění změny:</u>  Ve stávajících vanách není dostatečná rezerva.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	Ano
Cena díla dle smluvního vztahu a změnového listu číslo 3 bez DPH:	2 012 221,52 Kč

## Smlouva o dílo – změnový list

### Posílení fyzické/kybernetické bezpečnosti budov VZ Bedřichov

Snížení/zvýšení ceny díla bez DPH:	149 065,10 Kč
Nová cena díla bez DPH:	2 161 286,62 Kč
Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje: zhotovitel / objednatel

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): ██████████

Datum: 20.6.2019

Podpis:

Oprávněný zástupce uživatele (jméno, příjmení): ██████████

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): ██████████

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu:

## Smlouva o dílo – změnový list

### Posílení fyzické/kybernetické bezpečnosti budov VZ Bedřichov

Změnový list č. 5 ze dne 20.6.2019

Název stavby:	„Posílení fyzické/kybernetické bezpečnosti budov VZ Bedřichov“
Číslo smluvního vztahu:	Čj. 7507/2019-VLRZ/R/NVP RIS 2019/OU1/15/000019
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace v souladu s článkem XIV. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>  Dle projektové dokumentace bylo předmětem díla dodání dveřních zavíračů a kování klika/koule.	
<u>Nové řešení:</u>  Bez dodávky.	
<u>Zdůvodnění změny:</u>  Dveřní otvírače a kování klika/koule jsou již instalovány.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	Ano
Cena díla dle smluvního vztahu a změnového listu číslo 4 bez DPH:	2 161 286,62 Kč

## Smlouva o dílo – změnový list

### Posílení fyzické/kybernetické bezpečnosti budov VZ Bedřichov

Snížení/zvýšení ceny díla bez DPH:	-24 144 Kč
Nová cena díla bez DPH:	2 137 142,62 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje: zhotovitel / objednatel

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): ██████████

Datum: 20.6.2019

Podpis:

Oprávněný zástupce uživatele (jméno, příjmení): ██████████

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): ██████████

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu:

## Smlouva o dílo – změnový list

### Posílení fyzické/kybernetické bezpečnosti budov VZ Bedřichov

Změnový list č. 6 ze dne 20.6.2019

Název stavby:	„Posílení fyzické/kybernetické bezpečnosti budov VZ Bedřichov“
Číslo smluvního vztahu:	Čj. 7507/2019-VLRZ/R/NVP RIS 2019/OU1/15/000019
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace v souladu s článkem XIV. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>  Dle projektové dokumentace bylo počítáno s větším množstvím patchpanelů.	
<u>Nové řešení:</u>  Zapojení kabeláže do stávajících patchpanelů.	
<u>Zdůvodnění změny:</u>  Volné pozice ve stávajících patchpanelech.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	Ano
Cena díla dle smluvního vztahu a změnového listu číslo 5 bez DPH:	2 137 142,62 Kč

## Smlouva o dílo – změnový list

### Posílení fyzické/kybernetické bezpečnosti budov VZ Bedřichov

Snížení/zvýšení ceny díla bez DPH:	-21 000 Kč
Nová cena díla bez DPH:	2 116 142,62 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje: zhotovitel / objednatel

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): XXXXXXXXXX

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce uživatele (jméno, příjmení): XXXXXXXXXX

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): XXXXXXXXXX

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu:

## Smlouva o dílo – změnový list

### Posílení fyzické/kybernetické bezpečnosti budov VZ Bedřichov

Změnový list č. 7 ze dne 7.7.2019

Název stavby:	„Posílení fyzické/kybernetické bezpečnosti budov VZ Bedřichov“
Číslo smluvního vztahu:	Čj. 7507/2019-VLRZ/R/NVP RIS 2019/OU1/15/000019
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace v souladu s článkem XIV. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>  Dle projektové dokumentace bylo počítáno s větším množstvím kamer.	
<u>Nové řešení:</u>  Odpočet kamer.	
<u>Zdůvodnění změny:</u>  Byl zjištěn nesoulad v projektu mezi výkazem výměr a výkresovou dokumentací. Odpočtem byl výkaz výměr aktualizován na počty dle výkresové části.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	Ano
Cena díla dle smluvního vztahu a změnového listu číslo 6 bez DPH:	2 116 142,62 Kč



## Smlouva o dílo – změnový list

### Posílení fyzické/kybernetické bezpečnosti budov VZ Bedřichov

Snížení/zvýšení ceny díla bez DPH:	-112 800 Kč
Nová cena díla bez DPH:	2 003 342,62 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje: zhotovitel / objednatel

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): ██████████

Datum: 7.7.2019

Podpis:

Oprávněný zástupce uživatele (jméno, příjmení): ██████████

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): ██████████

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu:

## Smlouva o dílo – změnový list

### Posílení fyzické/kybernetické bezpečnosti budov VZ Bedřichov

Změnový list č. 8 ze dne 7.7.2019

Název stavby:	„Posílení fyzické/kybernetické bezpečnosti budov VZ Bedřichov“
Číslo smluvního vztahu:	Čj. 7507/2019-VLRZ/R/NVP RIS 2019/OU1/15/000019
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace v souladu s článkem XIV. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>  Dle projektové dokumentace nebyla plánována kabeláž ke kamerám na Depandancích /venek/.	
<u>Nové řešení:</u>  Doplnění kabelových tras pro venkovní kamery na Depandancích.	
<u>Zdůvodnění změny:</u>  Odstranění nesouladu v projektové dokumentaci.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	Ano
Cena díla dle smluvního vztahu a změnového listu číslo 7 bez DPH:	2 003 342,62 Kč

## Smlouva o dílo – změnový list

### Posílení fyzické/kybernetické bezpečnosti budov VZ Bedřichov

Snížení/zvýšení ceny díla bez DPH:	25 000 Kč
Nová cena díla bez DPH:	2 028 342,62 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje: zhotovitel / objednatel

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): ██████████

Datum: 7.7.2019

Podpis:

Oprávněný zástupce uživatele (jméno, příjmení): ██████████

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): ██████████

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu:

## Smlouva o dílo – změnový list

### Posílení fyzické/kybernetické bezpečnosti budov VZ Bedřichov

Změnový list č. 9 ze dne 7.7.2019

Název stavby:	„Posílení fyzické/kybernetické bezpečnosti budov VZ Bedřichov“
Číslo smluvního vztahu:	Čj. 7507/2019-VLRZ/R/NVP RIS 2019/OU1/15/000019
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace v souladu s článkem XIV. smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>  Dle projektové dokumentace nebylo počítáno s požárními ucpávkami.	
<u>Nové řešení:</u>  Doplnění požárních ucpávek.	
<u>Zdůvodnění změny:</u>  Požadavek investora.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	Ano
Cena díla dle smluvního vztahu a změnového listu číslo 8 bez DPH:	2 028 342,62 Kč

## Smlouva o dílo – změnový list

### Posílení fyzické/kybernetické bezpečnosti budov VZ Bedřichov

Snížení/zvýšení ceny díla bez DPH:	3904 Kč
Nová cena díla bez DPH:	2 032 246,62 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje: zhotovitel / objednatel

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): ██████████

Datum: 7.7.2019

Podpis:

Oprávněný zástupce uživatele (jméno, příjmení): ██████████

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): ██████████

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu: