

DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ O DÍLO

„Most ev. č. 4381-1, Opatovice – projektová dokumentace“


Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 21901

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále též jen „OZ“).

Článek 1 Smluvní strany

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace (SSOK)
se sídlem: Lipenská 120, 772 11 Olomouc
zapsaná v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100,
zastoupen: **Ing. Petrem Foltýnkem**, ředitelem organizace
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



IČO: 70960399

DIČ: CZ 70960399

Tel: [REDACTED]

DS: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

a

Z h o t o v i t e l: **PONVIA CONSTRUCT s.r.o.**

se sídlem: **Krapkova 1159/3, Nová Ulice, 779 00 Olomouc**

kontaktní adresa: [REDACTED]

zápis v **OR u Krajského soudu v Ostravě, C 63282**

zastoupen: **Ing. Aleš Semotam**, jednatel společnosti

IČO: 043 81 823

DIČ: CZ04381823

Telefon: +420 [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

PONVIA CONSTRUCT s.r.o.

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

██

ve věcech technických oprávněn k jednání:

██

(společně také jako „*Smluvní strany*“ nebo jednotlivě „*Smluvní strana*“)

Článek 2 Změna smluvních podmínek

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, jehož obsah vyplývá z jednání výrobního výboru ze dne 19.06.2019 spočívající ve sloučení územního a stavebního řízení. Dokumentace ve stupni DÚR + DSP (DUSP) bude zpracována v rozsahu stanovené v smlouvou o dílo ze dne 7.02.2019.

2.1. V souvislosti z výše uvedeným důvodem dochází ke změně znění článku 2. Doba plnění, tímto způsobem:

Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat:

- projektovou dokumentaci ve stupni DÚR včetně dokladové části **nejpozději do 28.6.2019**
- projektovou dokumentaci ve stupni DSP v rozsahu DPS + soupis prací **nejpozději do 14.10.2019**

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat:

- projektovou dokumentaci ve stupni DÚSP v rozsahu DPS + soupis prací **nejpozději do 14.10.2019**

2.2. V souvislosti z výše uvedeným důvodem dochází ke změně znění článku 3. Cena díla, odstavec 1. tímto způsobem:

1. Cena díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou a zadávacími podmínkami ze dne 15.1.2019 č.j. SSOK – CE 1204/2019/Pr je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena celkem bez DPH	661.000,- Kč
z toho: geologický průzkum	60.000,- Kč
geodetické práce	40.000,- Kč
inženýrská činnost	40.000,- Kč
DÚR	300.000,- Kč
DSP v rozsahu DPS	221.000,- Kč
DPH 21%	138.810,- Kč
Celková cena díla vč. DPH	799.810,- Kč

se ruší a nahrazuje novým zněním:

2. Cena díla v rozsahu stanoveném tímto dodatkem je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena celkem bez DPH	640.000,- Kč
z toho: geologický průzkum	60.000,- Kč
geodetické práce	40.000,- Kč

inženýrská činnost	40.000,- Kč
DÚSP	440.000,- Kč
DSP v rozsahu DPS včetně inženýrské činnosti (projektová dokumentace přeložky vodovodu)	60.000,- Kč
DPH 21%	134.400,- Kč
Celková cena díla vč. DPH	774.400,- Kč


Článek 3 Ostatní ujednání

- 3.1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele uzavřené dne 7.02.2019 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.
- 3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.5. Nedílnou přílohou je Zápis z výrobního výboru ze dne 19.06.2019.

Přílohy: Zápis z výrobního výboru ze 19.06.2019


Zhotovitel:

V Olomouci dne: **30-07-2019**



Objednatel:

V Olomouci dne: **- 1-08-2019**



Správa silnic Olomouckého kraje
Ing. Petr Foltýnek
Ředitel organizace

Most ev. č. 4381-1, Opatovice – projektová dokumentace

Průběh projekčních prací

- Projektant provedl inženýrsko-geologický průzkum a zajistil veškeré podklady od dotčených správců sítí, dále pak data z ČHMÚ a geodetické zaměření mostu a jeho okolí.
- Na základě toho jsou vypracovány přehledné výkresy nové konstrukce mostu

Navrhované řešení

- Jedná se o otevřený železobetonový jednopolový monolitický rám, šířkové uspořádání kopíruje stávající komunikaci a chodník na povodní straně navazující z centra obce. Založení je dle zastižené geologie navrženo na mikropilotách. Díky prodloužení mostu v podélném směru se zvětší průtočnost cca 2x. Niveleta převáděné komunikace zůstane beze změn. Volná výška nad vodní hladinou se zvětší.

Další postup prací

- Dle požadavku Povodí Moravy a nutnosti výpočtu průtočných profilů, projektant zajišťuje doměření koryta toku před a za mostním objektem o dalších cca 70m.
- Navržené řešení vyvolá přeložky inženýrských sítí (kabel společnosti CETIN a vedení vodovodu DN 100 – VAK Přerov), dále pak zásah do pozemků ve vlastnictví fyzických osob
- Přeložka vody bude řešena jako samostatný projekt (samostatné stavební řízení)
- Projektant sjedná schůzku s vlastníky dotčených pozemků a s vedením obce k projednání případného záměru.
- V týdnu od 8.7. do 12.7.2019 proběhne technický výrobní výbor (TDK) v sídle investora k projednání navrženého řešení.
- Na výše uvedeném výrobním výboru představí projektant návrh dodatku k SoD ohledně úpravy změny stavebního řízení z DUR, DSP/PDPS na DUSP/PDPS

