



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 29. 6. 2018 mezi Smluvními stranami, kterými jsou

Objednatel

Název: Masarykova univerzita
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou

a

Zhotovitel

Název: **Společnost Komplexní simulační centrum**
Vedoucí společník
Obchodní firma: IDPS s.r.o.
Sídlo: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno
IČ: 47537205
DIČ: CZ47537205
Zastoupen: Ing. Tomášem Nosskem, jednatelem
Zápis v obchodním rejstříku: sp. zn. C 102593 vedená u Krajského soudu v Brně

Společník

Obchodní firma: OHL ŽS, a.s.
Sídlo: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796
Zastoupen: XXXXXXXXX
Zápis v obchodním rejstříku: sp. zn. B 695 vedená u Krajského soudu v Brně

Vyloučený společník

Obchodní firma: Ing. David Jánošík, insolvenční správce dlužníka PSJ, a.s.
Sídlo: Jihlava, Jiráskova 3960/32, PSČ 586 01
IČ: 25337220
DIČ: CZ25337220
Zápis v obchodním rejstříku: sp. zn. B 2309 vedená u Krajského soudu Brno

Veřejná zakázka: Generální dodavatel stavby Komplexního simulačního centra MU II, zadávaná v zadávacím řízení v souladu se ZZVZ

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“) s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve Smlouvě. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užitá ve Smlouvě.

I. Odůvodnění uzavření Dodatku

- I. 1) Smluvní strany Dodatkem stvrzují, že spol. PSJ, a.s., sídlem Jiráskova 3960/32, 586 01 Jihlava, IČ 25337220, se již nepodílí a ani nebude podílet na provádění Díla. V podrobnostech viz čl. II. Dodatku.
- I. 2) Objednatel požádal Zhotovitele, aby Změny, které byly sjednány ke dni uzavření Dodatku, byly v souladu s čl. XXVI. odst. 11) Smlouvy Dodatkem stvrzeny. V podrobnostech viz čl. III. Dodatku.
- I. 3) V souladu s čl. XXV. odst. 1) písm. c) bod 5. Smlouvy Smluvní strany Dodatkem stvrzují Úpravu lhůt pro splnění Milníků č. 4 a 5. V podrobnostech viz čl. IV. Dodatku.

II. Ukončení účasti spol. PSJ, a.s. na Smlouvě

- II. 1) Insolvenční správce za spol. PSJ, a.s., sídlem Jiráskova 3960/32, 586 01 Jihlava, IČ 25337220, (*dále jen „PSJ, a.s.“*) potvrzuje, že PSJ, a.s. byla ke dni 25. 9. 2018 ostatními společníky vyloučena ze Společnosti Komplexní simulační centrum (*dále jen „Společnost“*), jak je identifikována v záhlaví Smlouvy na straně Zhotovitele. PSJ, a.s. je s touto skutečností ztotožněna a nijak ji nezpochybňuje. Objednatel vyloučení PSJ, a.s. ze Společnosti bere na vědomí.
- II. 2) Vzhledem k tomu, že PSJ, a.s. svoje vyloučení ze Společnosti akceptovala, na vlastním provádění Díla se od svého vyloučení ze Společnosti nijak nepodílí a insolvenční správce v souladu s § 253 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, odmítl plnění, dohody se Smluvní strany, že spol. PSJ, a.s. již není Smluvní stranou a nebude v žádných dalších smluvních dokumentech nadále uváděna. S tímto insolvenční správce souhlasí.
- II. 3) Zhotovitel Objednatele vyrozuměl, že na základě ujednání společníků Společnosti bude za Společnost vůči Objednateli nadále jednat vedoucí společník IDPS, s.r.o. a veškeré smluvní dokumenty budou podepisovat oba společníci společně, tedy IDPS, s.r.o. společně s OHL ŽS, a.s.

III. Změny, jejich klasifikace dle ZZVZ a dopad na Cenu díla

- III. 1) V průběhu provádění Díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést změny závazků. Jak vyplývá ze změnového listu/technického listu změny (*dále jen „TLZ“*) 01, byly zjištěny rozpory mezi polohou inženýrských sítí dle Smlouvy a skutečností. Konkrétně jde o páteřní stoku, dešťovou kanalizaci a vedení VN a VO. Tyto rozpory mají dopad prakticky do celé Stavby. Jak bylo v TLZ 01 dále uvedeno, Změny, které je s ohledem na popsané rozpory potřeba provést, budou rozpracovány (konkretizovány) v rámci dalších TLZ, jak k nim bude vyhotovována příslušná projektová dokumentace. TLZ 01 tak sám o sobě žádnou Změnu nesjednává. TLZ 01 je součástí přílohy č. 1 Dodatku.
- III. 2) V návaznosti na TLZ 01 Smluvní strany ke dni uzavření Dodatku rozpracovaly a konkretizovaly nepředvídatelné změny závazků ve smyslu § 222 odst. 6) ZZVZ, které jsou podrobně popsány a zdůvodněny v TLZ 01a a 01b; TLZ 01a a 01b jsou součástí přílohy č. 1 Dodatku.

- III. 3) V průběhu provádění Díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést další nepředvídatelné změny závazků ve smyslu § 222 odst. 6) ZZVZ, které jsou podrobně popsány a zdůvodněny v TLZ č. 02, 03, 04/07 a 05; TLZ 02, 03, 04/07 a 05 jsou součástí přílohy č. 1 Dodatku.
- III. 4) Klasifikace Změn byla provedena v souladu s aktuálně dostupnou metodikou Ministerstva pro místní rozvoj pro změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku (*dále jen „Metodika MMR ke změnám závazků“*), která je přílohou č. 2 Dodatku.
- III. 5) Změny byly zapsány do tabulky, která tvoří přílohu č. 3 Dodatku.
- III. 6) Smluvní strany berou na vědomí, že ke Změnám Objednatel v souladu s § 222 odst. 8 ZZVZ odeslal oznámení o změně závazku k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek.
- III. 7) Cena díla se v důsledku Změn uvedených v Dodatku snižuje o částku:
1.025.997,54 Kč bez DPH.
Z této částky činí ke dni uzavření Dodatku DPH při sazbě 21 % částku:
215.459,48 Kč.
Součet snížení Ceny díla a DPH pak činí:
1.241.457,02 Kč.
- III. 8) Odpočty a přípočty k Ceně díla z důvodu Změn jsou podrobněji popsány v jednotlivých TLZ. Agregace odpočtů a přípočtů k Ceně díla je provedena v příloze č. 3 Dodatku.

IV. Úprava v důsledku Změn

- IV. 1) V průběhu provádění stavebních prací na kanalizaci Stavby Zhotovitel zjistil, že DVD neodpovídá skutečnému stavu. Smluvní strany tak byly nuceny sjednat Změnu, která byla posléze zanesena do již zmíněného TLZ 04/07.
- IV. 2) Zhotovitel byl s ohledem na výše uvedené nucen část stavebních prací přerušit do doby dokončení DRS. Smluvní strany hledaly takové technické řešení kanalizace, které bude skutečnému stavu a potřebám Stavby nejlépe vyhovovat. Uvedené vedlo ke zpoždění Zhotovitele v provádění Díla, které bylo vyčísleno na 14 dní. Vzhledem k tomu, že toto zpoždění provádění Díla má dopad do Milníků č. 4 a 5, Smluvní strany v souladu s čl. XXV. odst. 1) písm. c) bod 5. Smlouvy výslovně utvrzují následující Úpravy lhůt pro splnění uvedených Milníků:
1. Zhotovitel se zavazuje splnit Milník č. 4 **do 264 dnů** po Dni zahájení;
 2. Zhotovitel se zavazuje splnit Milník č. 5 **do 344 dnů** po Dni zahájení.
- IV. 3) V souvislosti s výše uvedeným Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že vlastní provedení Změny dle TLZ 04/07 nemá dopad do žádného z Milníků.

V. Závěrečná ujednání

- V. 1) Smluvní strany výslovně utvrzují, že Změnami není Smlouva měněna; v souladu s čl. I. odst. 1) písm. aaaa) Smlouvy se sjednané Změny nepovažují za změnu Smlouvy, ale za specifický způsob jejího plnění.
- V. 2) Přílohy jsou k Dodatku připojeny v elektronické podobě na CD.

V Brně dne 27.6.2019
za Objednatele
Masarykova univerzita

.....
Mgr. Marta Valešová, MBA,
kvestorka

V Brně dne 28.6.2019
za Zhotovitele
Společnost Komplexní simulační centrum

za IDPS s.r.o.:

.....
Ing. Tomáš Nossek,
jednatel,

za OHL ŽS, a.s.:

.....
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

V Jihlavě, dne 12.7.2019
za PSJ, a.s.

.....
Ing. David Jánošík,
insolvenční správce PSJ, a.s.

Rekapitulace příloh Dodatku

1. Technické listy změn
2. Metodika MMR ke změnám závazků
3. Tabulka agregace Změn