



Dodatek číslo 3 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo: 96/17/SOD ze dne 20. 7. 2017

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

nedílnou součástí smlouvy jsou, v souladu s § 1751 občanského zákoníku Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1. 10. 2016 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Vodovody a Kanalizace Pardubice, a.s.**
se sídlem: Zelené předměstí, Teplého 648/40 , 530 02 Pardubice
společnost je zapsaná ve Veřejném rejstříku vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999.
zastoupená: Ing Aleš Vavříčka, předseda představenstva
IČ: 60108631
DIČ: CZ60108631
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: xxxxxxxxxxxxxx
tel./fax: xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: **FORTEX - AGS, a.s.**
se sídlem: Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk
společnost je zapsaná Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 95
zastoupená: Ing. Michal Konečný, místopředseda představenstva
IČ: 00150584
DIČ: CZ699000025
Bankovní spojení: ČSOB,a.s., č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
tel./fax: xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na následujících změnách ve smlouvě o dílo č. 96/17/SoD v článku III.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

III. TERMÍNY A MÍSTO DODÁNÍ

Bod 1/ se nahrazuje za následující:

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

A/ Termín zahájení díla: říjen 2017

B/ Termín dokončení díla a předání objednateli: do 31. 7. 2019.

Zdůvodnění: Prodloužení termínu ke zhotovení stavby vzniklo z důvodu zamítavého stanoviska Magistrátu města Pardubic – odbor dopravy, při podání žádosti ke zvláštnímu užívání silnice č. II/322.

Bob 2/ zůstává bez změny.

X. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 96/17/SoD a dodatků č. 1 a 2 zůstávají v platnosti.

2/Tento dodatek smlouvy je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

V Pardubicích dne:

V Šumperku dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Aleš Vavříčka,
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

.....
Ing. Michal Konečný,
místopředseda představenstva
FORTEX - AGS, a.s.