

NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

Stavba: **Modernizace osvětlení stanice metra Dejvická**

Číslo stavby: ID 24-0-1300

Pořadové číslo změnového listu:

4

Změna:

X

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

OBJEKT: SO 01 Architektonicko stavební řešení	Číslo (pod) objektu: SO 01	Název: Dodávka a montáž nových nerezových výrobků
---	-------------------------------	---

Popis změny:

Jedná se o provedení nových nerezových výrobků jako jsou veškerá zábradlí na úrovni nástupiště, vestibulu a všech výstupech. Dále pak kryty, mřížky a revizní dvířka.

Na základě skutečně zjištěného špatného stavu všech nerezových výrobků z důvodu vandalismu (škrábance, hluboké rýhy, důlky,...) a časové degradace předložil zhotovitel nabídku na dodávku nových nerezových výrobků. Podle dokumentace pro výběr zhotovitele (DPS) z roku 2014, měly být veškeré nerezové výrobky repasovány, kdy ve většině případech mělo dojít k demontáži, repasi a ke zpětné montáži výrobků. Zhotovitelem repasované díly neodpovídali po estetické a kvalitativní stránce celkovému pojetí modernizace stanice. Z tohoto důvodu zhotovitel přistoupil k výrobě nových nerezových prvků.


Dále se jedná o dodávku nových nerezových madel z vysokým leskem, které budou doplněny na všechny prosklené stěny, neboť původní záměr, kdy se dřevěná madla měla obnovit nátěrem nebylo možné z důvodu degradace provést.

Nově taktéž budou dodány nerezové krytky (terčíky) na nové tvarovky HURDIS, které jsou umístěné na obou kolejích tak, aby byl sjednocen původní a nový design nástupiště.

Zdůvodnění změny:

Na základě skutečně zjištěného špatného stavu všech nerezových výrobků z důvodu vandalismu (škrábance, hluboké rýhy, důlky,...) a časové degradace předložil zhotovitel požadavek na dodávku nových nerezových výrobků. Dále budou dodána nová nerezová madla z vysokým leskem na všechny prosklené stěny. Stávající nerezové výrobky budou demontovány a odvezeny vč. likvidace. Tyto práce budou prováděny nad rámec aktuálně zasmulvněného díla, rozpočet víceprací je přiložen v Příloze č. 1. Nové položky nejsou ve výskytu v rámci zasmulvněného. Ceny byly stanoveny na základě vyhodnocení výběrového řízení z cenových nabídek tří dodavatelů.

Posouzení změny - autorský dozor proj.
METROPROJEKT Praha a.s.
hlavní inženýr projektu



Souhlasím s použitými výměrami, mate.
uvedeným zdůvodněním.

Stavba: Modernizace osvětlení stanice metra Dejvická	Číslo smlouvy:	SO SO 01	Změnový list č: 4
---	----------------	-----------------	--------------------------

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace: zakreslení v rámci PSPS

Do časového plánu stavby: -

Do ceny stavby: zvýšení o: **772 988,10 Kč**
snížení o: **0,00 Kč**

NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno:



ELTODO a.s.

inženýr stavby


VYJÁDRĚNÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím Podpis:  ELTODO a.s. - Hlavní stavbyved	Technický dozor investora: Souhlasím Podpis:  INFRAM, a.s.
--	---





VYJÁDRĚNÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasím Po:  ELTODO a.s. - Hlavní stavbyved	Technický dozor investora: Souhlasím P:  INFRAM, a.s.
--	--

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE

Podpis: 
ELTODO a.s., divize Energetické systémy

CELKOVÉ DOPORUČENÍ: Doporučuji ke schválení

Za Technický dozor investora: Podpis:  INFRAM, a.s.	Za Objednatele:  Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Projektový manažer Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Vedoucí oddělení 700220 Stavby
Za Objednatele:  Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Vedoucí odboru 700200 Investice	Za Objednatele: Podpis:  Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Vedoucí odboru 700100 Strategický a investiční rozvoj

Seznam příloh k návrhu na změnu stavby:

Číslo přílohy	Název	Počet listů
Příloha č. 1	Ocenění návrhu změny stavby	1x A4
Příloha č.2	CN na dodávku a montáž nových nerezových madel na prosklené stěny - vysoký lesk	2x A4
Příloha č.3	CN na dodávku a montáž nových nerezových výrobků	2x A4
Příloha č.4	Fotodokumentace	6x A4
	Celkem počet stran návrhu změny stavby	11x A4

Příloha č.1 - Ocenění návrhu změny stavby - nerezové výrobky

Stavba: Modernizace stanice metra Dejvická

Objekt: SO 01 Architektonicko-stavební a stavebně konstrukční řešení

P.č.:	Kód položky	Popis	MJ	Množství DVZ	Množství DPS	Množství rozdíl	Cena jednotková	Cena celkem	Poznámka
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85	NKC-042	Opravy zámečnických výrobků nerez	kg	1 210,000		-1 210,000	241,11	-291 743,10	Cena dle SoD/odečet-fakturováno 09,10/2018
		Nové položky							
		Doplnění nerezových madel - vysoký lesk	kg	0,000	640,000	640,000	676,87	433 196,80	Cena subdodavatele / viz příloha č.2/ včetně 13% koordinační činnosti
		Dodávka a montáž nových nerezových výrobků (vč. doplnění nerezových krytek na obklady v kolejišti)	kg	0,000	1 120,000	1 120,000	563,87	631 534,40	Cena subdodavatele / viz příloha č.3/ včetně 13% koordinační činnosti

Celkem

772 988,10

