

DODATEK č. 1

číslo smlouvy objednatele: 317 080 / 03 / 2018 – 317 090 / 02 / 2018

číslo smlouvy zhotovitele: 20422019

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Petr Keindl - technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP

2/ Zhotovitel: **STAVOKA Hradec Králové, a.s.**
sídlo/místo podnikání: Veverkova 1343/1, 50002 Hradec Králové 2
společnost je zapsána obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1685
jejímž jménem jedná: Ing. Miroslav Kraus, předseda představenstva

IČ: 25272276

DIČ: CZ25272276

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 27-275670257/0100

telefon: 498500214

fax: 498500205

e-mail: stavokahk@stavokahk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Miroslav Kraus

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Aleš Kodet

II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1/ Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí prováděcí projektové dokumentace, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnového listu (ZL č. 1) který obsahuje položkový rozpočet víceprací a méněprací. Tento změnový list je nedílnou součástí Nabídky k veřejné zakázce „Vodovod a kanalizace Nový Bydžov, ul. J. E. Purkyně“, podané v rámci výběrového řízení. Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnového rozpočtu, který je rovněž součástí nabídky a bude sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují položkový rozpočet, který je přiložen u změnového listu č. 1, za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele.

III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1/ Na základě požadovaných víceprací dochází k následujícím změnám termínů dokončení.

Termín dokončení díla a jeho předání objednateli:

15.8.2019

IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku mění následujícím způsobem:

Cena díla dle základní SOD bez DPH	13 954 716 Kč
Vícepráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH	+ 938 801Kč
Méněpráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH	- 23 923Kč
Změna ceny díla celkem dle ZL č. 1 bez DPH	+ 914 878 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 celkem bez DPH	14 869 594 Kč

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že ne zahájí žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.

Příloha č. 1: rekapitulace víceprací a méněprací na akci „Vodovod a kanalizace Nový Bydžov, ul. J. E. Purkyně“ (změnový list č. 1)

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové. dne

.....
Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....
Ing. Miroslav Kraus
předseda představenstva
STAVOKA Hradec Králové, a.s.

KNIHA VÍCEPRACÍ , ODPOČTŮ A ZMĚN				
NÁVRH ZMĚNY				číslo : 1
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.				
Zhotovitel: Stavoka Hradec Králové, a.s.				
Navrhovatel:		Stavoka Hradec Králové, a.s.		
Příjemce návrhu:		VAK Hradec Králové, a.s.	Datum: 8.7.2019	
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně
Odkazy specifikaci:	na	-		
	na výkresy:	-		
	na rozpočtové podklady:	-		
	na jinou část smlouvy:	-		
POPIS ZMĚNY ČÁSTI: „Vodovod a kanalizace Nový Bydžov, ul. J.E. Purkyně“				
Změna č. 1 – Prodloužení vodovodu do ul. Svatopluka Čecha				
<ul style="list-style-type: none"> - Navrhujeme realizovat prodloužení vodovodního řadu do ulice Svatopluka Čecha za hranici úpravy komunikace. - Při koordinaci stavby s rekonstrukcí komunikace, kterou bude realizovat město Nový Bydžov, bylo zjištěno, že rozsah úpravy povrchů komunikace v ulici Svatopluka Čecha je větší, než rozsah, s jakým bylo počítáno v PD vodovodu a kanalizace. Tento rozsah nebyl v době tvorby PD vodovodu a kanalizace znám. 				
Změna č. 2 – Změna profilu vodovodu na řadu V8				
<ul style="list-style-type: none"> - Navrhujeme realizovat změnu profilu z DN 80 na DN 150 na vodovodním řadu V8 do ulice F. Palackého v délce 6 m. - V PD je počítáno s přepojením vodovodního řadu V8 do ul. F. Palackého v profilu DN 80. V současné době dochází k tvorbě PD rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. F. Palackého. Z důvodu zlepšení tlakových a průtokových poměrů na vodovodní síti je zde navrhován profil vodovodu DN 150. Tato skutečnost při tvorbě dokumentace rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ul. J.E. Purkyně nebyla známa. 				
Změna č. 3 – Rozdělení stavby na 2 etapy				
<ul style="list-style-type: none"> - Navrhujeme osazení sekčního šoupěte v polovině rekonstruovaného úseku na vodovodním řadu. Dále provizorní propojení vodovodních řadů DN 80 a DN 250 v křižovatce s ul. J. Jungmanna. - Na základě koordinace stavby s rekonstrukcí komunikace, kterou realizuje město Nový Bydžov, byla rekonstrukce kanalizace a vodovodu rozdělena na 2 etapy. Z důvodu proveditelnosti je nutné osadit v polovině rekonstruovaného úseku sekční šoupě a zabezpečit provizorní propojení stávajících vodovodů DN 80 a DN 250 v křižovatce s ul. J. Jungmanna. Tato skutečnost nebyla při tvorbě PD známa. 				
Změna č. 4 – Zajištění provizorních rozvodů vody				
<ul style="list-style-type: none"> - Navrhujeme realizovat provizorní zprovoznění vodovodních řadů vedoucích do ulic B. Smetany a F. Palackého po dobu rekonstrukce. 				

- Dále navrhujeme provedení proplachu bočních řadů do ulic B. Smetany a F. Palackého.
- Z důvodu zachování zásobení vodou bočních přírodních řadů v ul. B. Smetany, a F. Palackého je nutné zajistit zavodnění řadů až po křižovatku B. Smetany, F. Palackého. Na těchto řadech je osazeno velké množství vodovodních přípojek, které by jinak zůstaly při rekonstrukci vodovodu v křižovatce s ul. B. Smetany a F. Palackého bez vody. S tímto nebylo v PD počítáno. Jedná se o chybu PD.
- Na základě požadavku provozovatele je nutné provést proplach vypuštěných bočních vodovodních řadů DN 400 a DN 125 v ulicích B. Smetany a F. Palackého. To z důvodu vzniku zákalu vlivem vypuštění potrubí. S tímto nebylo v PD počítáno, jedná se o chybu PD.

Změna č. 5 – změny na kanalizaci

- Navrhujeme změnu způsobu zapažení výkopu v křižovatce s ul. B. Smetany a F. Palackého.
- Navrhujeme zvětšit rozsah úpravy asfaltových povrchů v křižovatce ulic B. Smetany a F. Palackého.
- Navrhujeme realizovat 5 kanalizačních přípojek, které byly objeveny v průběhu stavby.
- Navrhujeme realizovat propojení kanalizačních stok a přípojek.
- Při realizaci byla zjištěna poloha stávajících inženýrských sítí v křižovatce ulic B. Smetany a F. Palackého. Na základě tohoto zjištění bylo zkonstatováno, že není možné použít navržený způsob pažení pomocí pažících boxů, ale bude nutné, v této křižovatce, použít hnané pažení.
- Na základě požadavku města Nový Bydžov a na základě skutečného zásahu v křižovatce ul. B. Smetany, F. Palackého dochází k zvětšení rozsahu úpravy asfaltového povrchu v ul. F. Palackého. Jedná se o chybu PD.
- V průběhu stavby bylo objeveno 5 kanalizačních přípojek, které je nutné napojit na kanalizační řad. Tyto nebyly zakresleny v GISu a nebyly zjištěny ani z kamerového průzkumu. Některé úseky totiž nebylo možné, z důvodu špatného technického stavu kanalizace, kamerou prozkoumat.
- Propojení 6-ti kanalizačních stok a 38-mi kanalizačních přípojek nebylo součástí PD. Jedná se o chybu PD.

Změna č. 6 – změny na vodovodu

- Navrhujeme realizovat zemní práce a propojení vodovodních přípojek.
- V ulici J.E. Purkyně v současnosti vedou 2 paralelní vodovodní řady DN 250 a DN 80, a to podél obrub. Tyto řady, jsou v souladu s PD nahrazeny novým vodovodním řadem vedoucím středem komunikace. Stávající vodovodní přípojky je třeba k tomuto řadu prodloužit a napojit. S tímto nebylo v PD počítáno. Jedná se o chybu PD.

Počet připojených listů specifikací:			Počet připojených výkresů:		
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatel	chyba projektové dokumentace	návrh zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Jméno a podpis navrhovatele: <i>Aleš Kodet</i>					
Stanovisko objednatele:					
Stanovisko zhotovitele:					
Stanovisko projektanta:					
Stanovisko provozovatele:					
<p><i>Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.</i></p>					

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

Číslo: 1

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: Stavoka Hradec Králové, a.s.

Navrhovatel: Stavoka Hradec Králové, a.s.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 8.7.2019

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně
------------------------------------	--------	--------	----------	--------

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny

Rekapitulace více a méněprací: „Vodovod a kanalizace Nový Bydžov, ul. J.E. Purkyně“

číslo změny	Popis	cena (Kč bez DPH)
1	Prodloužení vodovodu do ul. Svatopluka Čecha	47 321
	<i>vícepráce</i>	47 321
	<i>méněpráce</i>	0
2	Změna profilu na řadu V8	32 161
	<i>vícepráce</i>	48 971
	<i>méněpráce</i>	-16 809
3	Rozdělení stavby na 2 etapy	108 656
	<i>vícepráce</i>	108 656
	<i>méněpráce</i>	0
4	Zajištění provizorních rozvodů vody	205 766
	<i>vícepráce</i>	205 766
	<i>méněpráce</i>	0
5	Změny na kanalizaci	390 130
	<i>vícepráce</i>	397 245
	<i>méněpráce</i>	-7 114
6	Změny na vodovodu	130 842
	<i>vícepráce</i>	130 842
	<i>méněpráce</i>	0
	změna ceny dle dodatku č. 1 celkem	914 878
	<i>vícepráce celkem</i>	938 801
	<i>méněpráce celkem</i>	-23 923

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy)

950 880,- Kč bez DPH

(devětsetpadesátisícosmsetosmdesát korun českých)

Zpracoval:

Aleš Kodet
za zhotovitele (jméno/podpis)

Datum: 8.7.2019

Zkontroloval:

Ing. Petr Keindl
za objednatele (jméno/podpis)

Datum: 8.7.2019

KNIHA VÍCEPRÁČÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Číslo: 1

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: Stavoka Hradec Králové, a.s.

Navrhovatel: Stavoka Hradec Králové, a.s.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 10.7.2019

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	<u>emailem</u>	faxem	osobně
------------------------------------	--------	----------------	-------	--------

Vyjádření projektanta:

Vyjádření provozovatele:

Vyjádření ostatních účastníků:

Vyjádření objednatele

ANO

NE (vysvětlení)

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy)

950 880,- Kč bez DPH

(devětsetpadesáttisícosmsetosmdesát korun českých)

Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo

Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
-----------------	-------------------	--------------------------------	-------------------	-----------	----------------

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Aleš Kodet
za zhotovitele (jméno/podpis)

Datum: 10.7.2019

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Pavel Loskot
(jméno/podpis)

Datum: 10.7.2019