

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952170003, ev. č. zhotovitele 1ZHS170002
na akci: "VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrukcí spodních výpustí
v obtokovém tunelu"

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,
XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Číslo stavby objednatele: 219160016
(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **„Společnost VD Labská“**
Správce/Společník 1: **SMP CZ, a.s.**
Adresa sídla: Praha 8, Pobřežní 667/78, PSČ 186 00
IČ: 27195147
Společník 2: **LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.**
Adresa sídla: Pardubice, Kunětická 2679, PSČ 530 09
IČ: 45538093
Statutární orgán: Ing. Martin Doksanský, předseda představenstva
Ing. Jan Jech, místopředseda představenstva
Ing. Jan Freudl, člen představenstva
Ing. Pavel Kameník, člen představenstva
Ing. Lucie Zimová, člen představenstva
Ing. Jindřich Tautrman, člen představenstva
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Jan Jech
Ing. Jindřich Tautrman
Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

DIČ: CZ27195147
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl B vložka 9654
(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952170003, ev. č. zhotovitele 1ZHS170002 v jednotlivých člancích takto:

Čl. 3. Předmět smlouvy:

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce dle specifikace ve změnových listech č. 1, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6 a č. 7 v celkové výši 5 157 911,57 Kč bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Dodatečné stavební práce</i>
Změnový list č. 1	SO07 - Ochrana korunového a šachtového přelivu	587 334,54 Kč
Změnový list č. 3	SO03.02 - Odtoková štola - zajištění výrubu	2 248 559,00 Kč
Změnový list č. 4	SO03.02 - Odtoková štola - zajištění výrubu	673 691,26 Kč
Změnový list č. 5	SO01 - Spodní výpusti v obtoku	129 815,80 Kč
Změnový list č. 6	SO01 - Spodní výpusti v obtoku	1 209 013,08 Kč
Změnový list č. 7	SO08 - levobřežní zeď	309 497,89 Kč
CELKEM:		5 157 911,57 Kč

Předmět smlouvy se snižuje o nerealizované stavební práce dle specifikace ve změnových listech č. 1, č. 5, a č. 7 v celkové výši - 2 405 883,18 Kč bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Nerealizované stavební práce</i>
Změnový list č. 1	SO07 - Ochrana korunového a šachtového přelivu	-1 685 732,30 Kč
Změnový list č. 3	SO03.02 - Odtoková štola - zajištění výrubu	
Změnový list č. 4	SO03.02 - Odtoková štola - zajištění výrubu	
Změnový list č. 5	SO01 - Spodní výpusti v obtoku	-399 880,54 Kč
Změnový list č. 6	SO01 - Spodní výpusti v obtoku	
Změnový list č. 7	SO08 - levobřežní zeď	-320 270,34 Kč
CELKEM:		- 2 405 883,18 Kč

Čl. č. 4 Doba plnění díla

Stávající text:

4.3. Termín dokončení díla je: nejpozději do 31. 10. 2019

se nahrazuje textem níže uvedeným:

4.3. Termín dokončení díla je: nejpozději do 30. 11. 2019

Čl. č. 5 Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

Stávající text:

5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 09. 12. 2016. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 103 673 664,21 Kč,

slovy: jednototřímilionyšestsetšedmdesátřitisícešestsetšedesátčtyři koruny české dvacetjeden halěr bez DPH.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 09. 12. 2016 a změnovými listy č. 1, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6 a č. 7. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Cena díla dle SOD činí 103 673 664,21 Kč bez DPH,

slovy: jednototřímilionyšestsetšedesátřítisícešestsetšedesátčtyři koruny české dvacetjeden haléř bez DPH.

Dodatečné stavební práce dle dodatku č. 1 v celkové výši 5 157 911,57 Kč bez DPH,

Nerealizované stavební práce dle dodatku č. 1 v celkové výši – 2 405 883,18 Kč bez DPH,

Celková cena bez DPH činí **106 425 692,60 Kč** bez DPH,

slovy: stošestmilionůčtyřicetšestsetšedesátdevadesát dva korun českých šedesát haléřů bez DPH.

Zdůvodnění změny termínu plnění:

Důvodem prodloužení termínu realizace jsou změny rozsahu předmětu díla dané změnovými listy č. 3, č. 4, č. 5, č. 6 a č. 7. v souladu se žádostí zhotovitele ze dne 18. 6. 2019.

Zdůvodnění změny ceny díla:

Důvodem změny ceny díla je skutečnost, že v průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace, které při zpracování této dokumentace nebylo možné předpokládat a bez jejichž provedení by dílo nebylo funkční. Dodatečně požadované práce a dodávky i nerealizované stavební práce s oceněním dle jednotlivých stavebních objektů jsou obsaženy ve změnových listech č. 1, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6 a č. 7. Jedná se o následující změny a práce:

Změnový list č. 1 řeší změnu konstrukce založení SO 07.01 a SO 07.02 s ohledem na provedení ověřovací inženýrsko-geologický průzkum a tím upravenou realizační dokumentaci v porovnání s dokumentací pro provedení stavby.

Změnový list č. 3 řeší změnu, kdy během provádění prací způsobem mechanického rozšiřování odtokového tunelu se projevila vyšší kvalita horniny při větší časové náročnosti a obtížnosti prováděných prací. Za příčinu vzniku změny lze považovat nehomogenitu horninového prostředí.

Změnový list č. 4 řeší změnu vzniklou neočekávanou situací na stavbě při postupu razících prací. Při odstřelu (výrubu) pro zahloubení (zapuštění) podpěrných rámů, došlo k oddělení skalního masivu, přirozeného horninového sloupu v místě rozpletu (styku v místě spojení odpadních tunelů). Tato skutečnost byla vyhodnocena jako nezaviněný nadvýrub a vyžádala si nahrazení rozvolněného masivu betonovým základem.

Změnový list č. 5 řeší změnu vzniklou dopracováním realizační dokumentace dle skutečných rozměrových parametrů prostoru SO 01 po odbourání stávajících konstrukcí. S ohledem na nepřístupnost těchto prostor před odbouráním byla zadávací dokumentace tvořena pouze na základě odhadů jednotlivých rozměrů a RDS již reflektuje skutečné rozměry konstrukcí po geodetickém zaměření. Zajištění výrubu svorníky a stříkaným betonem nebylo nutné realizovat na základě rozhodnutí závodního.

Změnový list č. 6 řeší změnu vzniklou díky nepravidelnosti horninového prostředí skutečně provedeného výrubu skalního masivu. Pro dodržení projektového tvaru ostění ve formě klenby

s nosnou funkcí bylo třeba zajištění jejích geometrických parametrů (zejména plynulého tvaru klenby a minimální tloušťky vrstvy). Toho bylo dosaženo užitím více vyrovnávacích vrstev stříkaných betonů.

Změnový list č. 7 řeší změnu vzniklou díky zjištění při provedení sondy rubového zdiva na SO 08. V místě byly zjištěny zvýšené průsaky a skutečná poloha skalní stěny za rubovým zdivem.

Dodatek je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952170003, ev. č. zhotovitele 1ZHS170002 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Příloha: VD Labská - aktualizace časového a finančního harmonogramu k dodatku č. 1 smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952170003, ev. č. zhotovitele 1ZHS170002

V Hradci Králové, dne

V Praze, dne

za objednatele
Ing. Marián Šebesta
generální ředitel

za zhotovitele