

**Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ ODÍLO
č. 3284/2019**

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami,
kterými jsou

Objednatel:

město Otrokovice

náměstí 3. května 1340

765 02 Otrokovice

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

Navláčil stavební firma, s.r.o.

Bartošova 5532

760 01 Zlín

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Bc. Hana Večerková, DiS., starostka města

tel: 577 680 206

email: vecerkova@muotrokovice.cz

Bc. Martin Navláčil, jednatel

Jakub Navláčil, jednatel

577 212 049

info@navlacil.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 0000122921/0100

Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 86-2151180247/0100

Identifikační číslo:

002 84 301

253 01 144

Daňové identifikační číslo:

CZ00284301

CZ25301144

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 23287

I.

Smluvní strany uzavřely dne 03.06.2019 Smlouvu o dílo č. 3284/2019 k veřejné zakázce s názvem

Využití prostor bývalé radniční restaurace pro pracoviště Městské policie Otrokovice

V souladu se Smlouvou o dílo č. 3284/2019 ze dne 03.06.2019 článkem V. „Dodatky a změny smlouvy“ se smluvní strany dohodly na následujících doplněních a změnách smlouvy:

v čl. III smlouvy se mění odst. 1 :

Ruší se text:

„III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:

1. Zahájení doby plnění: **ihned po nabytí účinnosti smlouvy o dílo (vložením do registru smluv)**

Objednatel je povinen zhotovitele neprodleně informovat o nabytí účinnosti smlouvy o dílo a vyzvat k převzetí staveniště a zahájení realizace díla. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit práce na díle do 5 dnů ode dne doručení výzvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Dílčí termíny: dle odsouhlaseného harmonogramu postupu prací

Doba realizace v kal. týdnech: **16 týdnů**

2. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odstavec 1 zákona č. 134/2016 Sb. změnu závazků:

- a) v případě, že by objednatel požadoval změny technologie nebo materiálů dle § 222 odstavec 7 zákona č. 134/2016 Sb., upraví se přiměřeně těmto změnám i doba realizace odpovídající rozsahu provedených změn,
 - b) v případě, že by objednatel požadoval v průběhu realizace díla dodatečné stavební práce nebo nepředvídané práce a cenový nárůst takových prací překročí 5 % původní hodnoty závazku, může být lhůta pro dokončení prací prodloužena tak, že za každé 1 %, o které se zvýší původní hodnota závazku, se doba plnění prodlouží max. o 7 dnů.
3. Návrh časového harmonogramu postupu prací předloží zhotovitel nejpozději ke dni předání a převzetí staveniště. Harmonogram postupu prací začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště. V harmonogramu postupu prací musí být uvedeny základní druhy prací (stavebních dílů) a u nich uvedeny předpokládané termíny realizace v členění na kalendářní měsíce a týdny. Návrh harmonogramu je platný po odsouhlasení objednatelem.“

Nové znění:

„III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:

1. Zahájení doby plnění: **ihned po nabytí účinnosti smlouvy o dílo (vložením do registru smluv)**

Objednatel je povinen zhotovitele neprodleně informovat o nabytí účinnosti smlouvy o dílo a vyzvat k převzetí staveniště a zahájení realizace díla. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit práce na díle do 5 dnů ode dne doručení výzvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Dílčí termíny: dle odsouhlaseného harmonogramu
postupu prací

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době a to nejpozději **do 22.11.2019**.

2. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odstavec 1 zákona č. 134/2016 Sb. změnu závazků:

- a) v případě, že by objednatel požadoval změny technologie nebo materiálů dle § 222 odstavec 7 zákona č. 134/2016 Sb., upraví se přiměřeně těmto změnám i doba realizace odpovídající rozsahu provedených změn,
- b) v případě, že by objednatel požadoval v průběhu realizace díla dodatečné stavební práce nebo nepředvídané práce a cenový nárůst takových prací překročí 5 % původní hodnoty závazku, může být lhůta pro dokončení prací prodloužena tak, že za každé 1 %, o které se zvýší původní hodnota závazku, se doba plnění prodlouží max. o 7 dnů.

3. Návrh časového harmonogramu postupu prací předloží zhotovitel nejpozději ke dni podpisu dodatku. Harmonogram postupu prací začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště. V harmonogramu postupu prací musí být uvedeny základní druhy prací (stavebních děl) a u nich uvedeny předpokládané termíny realizace v členění na kalendářní měsíce a týdny. Návrh harmonogramu je platný po odsouhlasení objednatelem.“

Důvodem změny původní smlouvy jsou nepředvídatelné práce (např.: demontáž a ekologická likvidace chladírenských výparníků, bourání vnitřních a vnějších zdí chladírenských boxů, bourání a změna materiálu podlah v 1. NP, apod.) a dále také nezbytná změna částí dispozičního uspořádání z důvodů potřeby vyřešení umístění nové místnosti pro technologie. Za tím účelem bylo třeba provést úpravu částí projektové dokumentace vč. řešení profesních částí a zabezpečit kladná vyjádření dotčených orgánů k navržené změně. Ze strany objednatele tak vznikla objektivní překážka, pro niž nebylo možno pokračovat ve stavbě dle nastaveného harmonogramu prací.

II.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.


Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (*dále jen „zákon o registru smluv“*). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel. Zhotovitel dále výslovně souhlasí s uveřejněním úplného znění dodatku včetně smlouvy, všech příloh a všech údajů a informací o něm.

Doložka podle § 41 obecního zřízení: Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Otrokovice dne 17.07.2019 usnesením č. RMO/20/11/19.

V Otrokovicích dne **31. 07. 2019**
Za objednatele:


Ve Zlíně dne **31. 07. 2019**
Za zhotovitele:

město Otrokovice




Bc. Hana Večerková, DiS.
starostka

Navláčil stavební firma, s.r.o.



Bc. Martin Navláčil, jednatel



Jakub Navláčil, jednatel