



STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM
Magistrát – Odbor městských organizací a školství

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

„Rekonstrukce školní kuchyně na ZŠ Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, p.o.“

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, PSČ 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupené: Ing. Mgr. Petrem Nedvědickým, primátorem Statutárního města Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

[REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

IČ: 000 81 531

DIČ: CZ00081531

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

REPIS, s.r.o.

zastoupená: Ing. Miroslavem Fišerem, jednatelem

se sídlem: Na Spádu 2069/9, 400 11 Ústí nad Labem

IČO: 02307081

DIČ: CZ02307081

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

Pověřená osoba k jednání:

ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Fišer - jednatel

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ také společně jako „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 21. 5. 2019:**

V průběhu realizace veřejné zakázky vznikly tyto nepředpokládané vícenáklady:

Při zahájení bouracích prací v kuchyni bylo zjištěno, že průměrná tloušťka betonové mazaniny podlahy je 15 cm, namísto předpokládaných a ve výkazu výměr uvedených 10ti cm, navíc se pod betonovou mazaninou nacházela nepředpokládaná vrstva šterkopísku tloušťky 5 cm, která musela být odstraněna a odvezena na skládku.

Při provádění bouracích prací pro vzduchotechnické zařízení bylo zjištěno, že v rozpočtu stavebních prací nejsou uvedeny položky týkající se tohoto bourání, opětovného obezdění a zednického zapravení nově uloženého potrubí vzduchotechniky.

V některých místnostech v 1. PP jsou vlivem nevětrání a vlhkosti z anglických dvorků značně poškozeny omítky, které místy již opadávají. V těchto místnostech dojde k otlučení dotčených omítek a provedení nových štukových omítek.

Všechny místnosti, ve kterých budou probíhat stavební práce, zůstaly plně nábytkem, který budou muset pracovníci zhotovitele před zahájením stavebních úprav vystěhovat a po ukončení stavebních prací opět nastěhovat zpět.

Výše uvedené změny ve veřejné zakázce je nutné provést k bezvadnému dokončení díla. Hodnota těchto vícenákladů byla stanovena rozpočtem ve výši 159.288,64 Kč vč. DPH.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na navýšení ceny díla uvedené v článku V., odst. 1 a to následovně:

Zadavatel se zavazuje zaplatit dodavateli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši:

Cena bez DPH (ZD pro 21 % DPH)	9.914.113,99 Kč
DPH 21 %	2.081.963,94 Kč
Cena celkem včetně DPH	11.996.077,93 Kč

Dle předaných rozpočtů zadaných prací

Slovy:

jedenáctmilionůdevětsetdevadesátšesttisícšedesátsedmkorunčeskýchdevadesátřihaleřů

Celková částka, která bude zhotoviteli vyplacena, se oproti původní ceně navýší o 131.643,50 Kč bez DPH (159.288,64 Kč vč. DPH).

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

- 5 - 08 - 2019

V Ústí nad Labem dne:.....

V Ústí nad Labem 05 - 08 - 2019

Zhotovitel:

Příloha: Rozpočet

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	ZŠ Mírová 2734/4, Ústí nad Labem - Rekonstrukce školní kuchyně	JKSO	
Název objektu	Stavební práce	EČO	
Název části		Místo	Ústí nad Labem
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
		CZ-CPA	
Dne	19.07.2019		

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 48 557,03	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 83 086,47	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 131 643,50	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

D Celkem bez DPH			131 643,50
DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	131 643,50	27 645,14
Cena s DPH			159 288,64

E Přípočty a odpočty			
Dodá zadavatel			0,00
Klouzavá doložka			0,00
Zvýhodnění			0,00