

|   |  |
|---|--|
| Dílo: <b>MSB - DOSTAVBA HLAVNÍ BUDOVY</b>   |  |
| Smlouva o dílo: č. E9/2018 z 21.3.2018 +D1 z 23.3.2018 +D2 z 26.6.2018 +D3 z 24.1.2019  |  |
| Reg.č. stavby: <b>134V112000370</b>   |  |
| Objekt: <b>Dostavba k hlavní budově muzea, U Muzea 398/4, Jablonec nad Nisou, SO-02</b>   |  |
| Objednatel: <b>Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou</b><br>se sídlem: U Muzea 398/4, Jablonec nad Nisou<br>IČ: 00079481 |  |
| Zhotovitel: <b>Energie - stavební a báňská a.s.</b><br>se sídlem: Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno<br>IČ: 45146802                 |  |
| <b>Název změnového listu:</b> Revitalizace parku - nové železobetonové opěrné zdi a schody                                      |  |
| <b>Popis změny</b>  | <b>Změnu vyvolal:</b> Objednatel v návaznosti na požadavky orgánů státní památkové péče  |
|   | <b>Popis změny:</b><br>Následkem zjištění většího rozsahu statického narušení stávajících parkových konstrukcí (schodiště a opěrné stěny ze skládané břidlice) bylo orgány státní památkové péče požadováno jejich kompletní nové provedení z betonu a železobetonu. Stávající narušené opěrné zdi, venkovní schodiště (S3 a S4) a podkladní vrstvy chodníků budou odstraněny. Opěrné stěny budou nově provedeny z železobetonu a v některých částech budou nahrazeny obrubníky. Nová schodiště budou provedena z monolitického betonu, který bude mít nášlapnou vrstvu opatřenou dle původního návrhu prefa stupni. Vrchní nášlapné vrstvy chodníků budou provedeny z přírodní kamenné dlažby o velikosti 60 x 60 mm (dle původního návrhu, pouze z důvodu sjednocení barevnosti s prefa stupni bude změněn druh kamene, z původního syenitu na žulu). Dále budou v rámci změn v parku sjednoceny krycí železobetonové prefabrikované desky na opěrné stěně u amfiteátru a pod oplocením. |
|   | <b>Zdůvodnění nezbytnosti změny:</b><br>Po zahájení bouracích prací byl zjištěn větší rozsah statického narušení opěrných zdí a venkovních schodišť než bylo předpokládáno v projektové dokumentaci. Z tohoto důvodu již není možné stávající konstrukce pouze opravit, ale je nutné jejich kompletní nové provedení. Dále byly zjištěny betonové podkladní vrstvy pod chodníky.   |
|   | <b>Zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:</b><br>Příčinou změny jsou nepředvídatelná statická narušení konstrukcí, jde o konstrukce, které byly zakryté, a nebo jejich stav nebylo možné na základě vizuální prohlídky bezpečně stanovit. Skutečný stav byl zjištěn až při zahájení bouracích prací v parku. Navíc degradace těchto prvků výrazně pokročila v období od zpracování PD.   |
|   | <b>Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b><br>Dodatečné stavební práce budou v souladu s ustanovením § 222, odst.(4) zákona č. 134/2016 Sb. realizovány dodavatelem původní veřejné zakázky. Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť se jedná o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je:<br>a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a<br>b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku zhotovitele; a to ani v součtu hodnoty všech změn podle odstavce (4), § 222 zákona č. 134/2016 Sb.   |
|   | <b>Způsob projekčního zpracování:</b> Dokumentace úprav zpracovaná firmou Hlaváček - architekti.<br>xxx xxx xxxxxx xxxxx   |

|   |  |                           |                  |
|---|--|---------------------------|------------------|
| <b>Cena (bez DPH)</b>   | <b>Vliv změny na náklady stavby:</b> Zvýšení nákladů stavby.   |                           |                  |
|   | <b>Ocenění změny předložil:</b> Energie - stavební a báňská a.s. <b>Ve formě:</b> oceněného rozpočtu   |                           |                  |
|   | <b>Náklady na změnu</b>  | vícepráce                 | méněpráce        |
|   | Stavební náklady   | 1 572 335,89 Kč           | -174 476,89 Kč   |
|   | Projekční náklady  | 0,00 Kč                   | 0,00 Kč          |
|   | <b>Úprava smluvní ceny:</b> zvýšení/snížení  |                           |                  |
|   | Dosud platná cena dle SOD a dodatku bez DPH:   |                           | 45 367 830,74 Kč |
|   | Zvýšení:   |                           | 1 572 335,89 Kč  |
|   | Snížení:   |                           | -174 476,89 Kč   |
|   | Nová cena bez DPH:   |                           | 46 765 689,74 Kč |
| Nová cena vč. 21% DPH:  |  | 56 586 484,59 Kč          |                  |
| <b>Termíny</b>  | <b>Termín předání PD změny:</b> 19.10.2018, 4.1.2019, 1.2.2019, 4.2.2019   |                           |                  |
|   | <b>Termín realizace změn:</b> dle harmonogramu zhotovitele díla  |                           |                  |
|   | <b>Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:</b> dokončení stavby do 10.12.2019.  |                           |                  |
| <b>Změna je smluvně zakotvena v dodatku č. 4</b>                    |  |                           |                  |
| <b>Přílohy</b>  | <b>Přílohy protokolu (počet stránek/formát):</b>   |                           |                  |
|   | Příloha č.1 - oceněný rozpočet (5/A4)  |                           |                  |
|   | Příloha č.2 - fotodokumentace (1/A4)   |                           |                  |
|   | Příloha č.3 - aktualizovaný harmonogram prací (1/A4)   |                           |                  |
| <b>Jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b> aktualizace PD objektu SO 02 |  |                           |                  |
| <b>Datum:</b>   | 11.7.2019  |                           |                  |
| <b>Vyjádření:</b>   | <b>Za zhotovitele:</b> xxx xxxxx xxxxxx  |                           |                  |
|   | <b>Podpis:</b>   | <b>Datum: 15. 7. 2019</b> |                  |
|   | <b>Za objednatele:</b> xxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx  |                           |                  |
|   | Investor souhlasí s přijetím změny z důvodu zkvalitnění finální podoby parkových konstrukcí a sjednocení vizuálu celého parku. Současně uvádí, že již při přípravných projekčních pracích požadoval provedení uváděných konstrukcí nově, ale zástupci památkové péče trvali na zachování původních konstrukcí. Z tohoto důvodu byly do projektové dokumentace zapracovány pouze opravy stávajících konstrukcí. |                           |                  |
|   | <b>Podpis:</b>   | <b>Datum: 19. 7. 2019</b> |                  |
|   | Za TDS: xxxxxxxx xxxxxx  |                           |                  |
|   | Technický dozor stavebníka se změnami uvedenými v tomto změnovém listu souhlasí, a to včetně jejich vyčíslení, ocenění a zdůvodnění.   |                           |                  |
|   | <b>Podpis:</b>   | <b>Datum: 16. 7. 2019</b> |                  |
|   | <b>Za AD:</b> xxx xxxx xxxxx xxxxxx  |                           |                  |
|   | Ke ZL č. 6 nemám zásadních připomínek. Jednotkové ceny jsou obvyklé a jejich objemy, plochy a tuny odpovídají projektovým podkladům.   |                           |                  |
| <b>Podpis:</b>  | <b>Datum: 16. 7. 2019</b>  |                           |                  |
| Vyjádření MK ČR, ze dne: 29. 7. 2019                                |  |                           |                  |
| <b>Podpis:</b>  | <b>Datum:</b>  |                           |                  |