

Průčelský potok, ř. km 0,000 - 1,200; dodatek č. 5

DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo č.: 23/OU/404873/2017/75
název akce: Průčelský potok, ř. km 0,000 – 1,200
Uzavřené dne: 24.07.2017

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 2/2019:

_____, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel.: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

NDCon, s.r.o.

IČO: 64939511

DIČ:CZ64939511

Jednající: [REDACTED], jednatel společnosti

zapsán v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 42028

sídlo: Zlatnická 10/1582, 11000 Praha

č. telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 5

I.

Na základě dohody smluvních stran vypracuje zhotovitel pro objednatele projektovou dokumentaci pro ohlášení a provádění stavby a dokumentaci skutečného provedení stavby na akci „Pruželský potok, ř. km 0,000 – 1,200“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí 534 600,- Kč bez DPH.

II.

Dne 16.05.2019 byla podána žádost o druhovou výjimku na AOPK ČR. Žádost stále není vyřízena. Na základě výsledků proběhne zapracování připomínek vyplívajících z výjimky a jejího předložení ostatním dotčeným orgánům.

Vzhledem k výše uvedenému dochází k prodloužení termínu dle čl. III, odst. 4 pro:

- b) Zpracování dokumentace pro ohlášení a pro provádění stavby minimálně v rozsahu a obsahu dokumentace pro provádění stavby a dokumentace skutečného provedení stavby pro uznání stavby stavebním úřadem, uzavření všech potřebných „smluv – souhlas s údržbou a opravou“ pro potřeby dočasných záborů **nejpozději do 31.10.2019.**
- c) Zpracování geometrického plánu, zajištění souhlasu vlastníků pozemků s dělením a scelováním na základě geometrického plánu a se změnou druhu a způsobu využití pozemků – narovnání majetkoprávních vztahů k pozemkům tvořících koryta vodního toku **nejpozději do 29.11.2019.**

III.


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

IV.



Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne - 6 -08- 2019

V Praze dne



vedoucí Správy toků
oblast povodí Ohře v Teplicích



jednatel společnosti
NDCon, s.r.o.