

Dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

mezi účastníky:

Název: Nemocnice Kadaň s.r.o.
Sídlo: Golovinova 1559, 432 01 Kadaň
Zastoupená: MUDr. Bc. Petrem Hossnerem, MBA, jednatelem
Oprávněná osoba ve věcech technických: Miroslav Zuzák
IČ: 25479300
DIČ: CZ25479300
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Kadaň
č. účtu: 267 178 828/0300
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Název: DOMY spol. s r.o.
Sídlo: Politických vězňů 19, 110 00 Praha 1
Zastoupený: Ing. arch. Jan Topinka, jednatel
Ing. arch. Michal Juha, jednatel
IČ: 41692870
DIČ: CZ41692870
Bankovní spojení: ČSOB Praha 1
č. účtu: 836561/0300
Telefon, fax: 224 233 730
E-mail: domy@domcz.com
Zástupce ve věcech technických: Ing. arch. Jan Topinka, jednatel
Ing. arch. Michal Juha, jednatel
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 3967
(dále jen „**Zhotovitel**“)

I.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo na akci „**Rekonstrukce operačního traktu a nová centrální sterilizace – projektová dokumentace**“ ze dne 8.2.2019.

Původní ustanovení smlouvy se mění následovně:

1. Článek V. odst. 1. nově zní následovně:
Zhotovitel je povinen řádně dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 25.7.2019. Dokončení díla se rozumí předání kompletní projektové dokumentace, včetně soupisu prací s výkazem výměr a stavebního povolení k provádění stavby.
2. Článek V. se doplňuje o odst. 5. následovně:
Objednatel tímto prohlašuje a zhotovitel bere na vědomí, že při provádění díla nastaly takové skutečnosti na straně objednatele, které znemožnily zhotoviteli řádné provádění díla v souladu se SoD. Tyto skutečnosti se týkaly odsouhlasení navrhovaného rozdělení stavby do etap, projednání postupu výstavby za provozu nemocnice a předání podkladů a požadavků pro profesi slaboproud.
3. Článek III. se doplňuje o odst. 3. následovně:
Objednatel tímto prohlašuje a zhotovitel bere na vědomí, že při provádění díla nastaly takové skutečnosti na straně objednatele, které znemožnily zhotoviteli řádné provádění díla v souladu se SoD. Tyto skutečnosti se týkaly odsouhlasení navrhovaného rozdělení stavby do etap, projednání postupu výstavby za provozu nemocnice a předání podkladů a požadavků pro profesi slaboproud a silnoproud.

Objednatel tímto dále prohlašuje a zhotovitel bere na vědomí, že ke dni podpisu tohoto společného prohlášení trvaly skutečnosti uvedené v předchozím odstavci, které jsou svou povahou prodlením objednatele, a to v délce 85 dnů, u profesí silnoproud a slaboproud z důvodu nepředání podkladů objednatele se lhůta dokončení prodlužuje o 45 dnů od jejich předání.

4. Článek IV. Platební podmínky se doplňuje o odst. 5. následovně:
Odevzdání komplexní dokumentace, bez profesí silnoproud a slaboproud, bude fakturováno ke dni odevzdání a to částkou 1 473 400,- Kč bez DPH.
Profese slaboproud a silnoproud bude fakturována po odevzdání její dokumentace a to ve výši 501 600,- Kč bez DPH.

Smluvní strany dále prohlašují, že jsou si vědomy toho, že podle § 1968 zákona č. 98/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), dlužník není odpovědný za prodlení, nemůže-li plnit v důsledku prodlení věřitele. Vzhledem k tomu jsou si smluvní strany také vědomy toho, že za dobu prodlení objednatele uvedenou v čl. II. odst. 2 tohoto společného prohlášení není odpovědný zhotovitel a za tuto dobu tak objednatel v souladu s úpravou občanského zákoníku není oprávněn požadovat smluvní pokutu, i kdyby o tuto dobu byl překročen termín dokončení díla zhotovitelem, který je stanoven ve SoD.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.
4. Smluvní strany si tuto smlouvu řádně přečetly a svůj souhlas s jejím obsahem stvrzují svými podpisy.

Za Objednatele

Za Zhotovitele

V Kadani dne:

V Praze dne: 9.5.2019

.....
MUDr. Bc. Petr Hossner, MBA,
jednatel

.....
Ing. arch. Jan Topinka, jednatel
Ing. arch. Michal Juha, jednatel