

Dodatek č. 7

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 3. 5. 2012

č. smlouvy objednatele: 3/2012/P/MA, CES: E618-S-0124/2012
č. smlouvy zhotovitele: 12 106 201
ISPROFIN/ISPROFOND: 3273604901/5213710002

na zhotovení projektu stavby „Modernizace trati Sudoměřice - Votice“

Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

Praha 1, Nové město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00,
IČ: 70 99 42 34, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
jejímž jménem jedná Ing. Mojmír Nejezchleb, náměstek generálního ředitele pro modernizaci dráhy, na
základě pověření č. 1616, ze dne 12. 7. 2013

Kontaktní zaměstnanci:

- a) ve věcech smluvních: [REDAKCE], [REDAKCE] Stavební správy západ (mimo podpisu této smlouvy o dílo, dále jen SOD, a jejích případných dodatků)
- b) ve věcech technických: [REDAKCE]
- c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDAKCE]

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

SUDOP PRAHA a. s.

Jako vedoucí účastník „Sdružení pro projekt Modernizace trati Sudoměřice – Votice“ (dále jen “Sdružení”) se sídlem: Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

IČ: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

jednající: Ing. Tomášem Slavičkem, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Ing. Petrem Lapáčkem, místopředsedou představenstva

bankovní spojení, č.ú.: [REDAKCE], č.ú.: [REDAKCE]

Kontaktní zaměstnanci:

- a) ve věcech smluvních: [REDAKCE], tel.: [REDAKCE], [REDAKCE] (mimo podpisu této smlouvy o dílo a jejích případných dodatků)

- b) ve věcech technických: [REDAKCE], tel.: [REDAKCE], [REDAKCE]
c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDAKCE], tel.: [REDAKCE], [REDAKCE]

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

SUDOP PRAHA a. s., Olšanská 10, 130 80 Praha 3

(dále jen „zhotovitel“)

Dalším účastníkem Sdružení je:

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: I. P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418

jednající: Ing. Davidem Krásou, místopředsdou představenstva
Ing. Vladimírem Michaličkou, členem představenstva

Sdružení je založeno podle Smlouvy o sdružení právnických osob k zajištění obchodního případu na zhotovení projektu stavby „Modernizace trati Sudoměřice – Votice“ uzavřené účastníky Sdružení dne 17. 2. 2012 (dále jen Smlouva o sdružení).

Podle Smlouvy o sdružení je účastníkem Sdružení METROPROJEKT Praha a.s. zmocněn a pověřen touto Smlouvou o dílo za zhotovitele uzavřít a jednat jménem Sdružení účastník Sdružení SUDOP PRAHA a.s.

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku je:

- aktualizace majetkoprávní části projektové dokumentace pro majetkové vypořádání dle novelizovaného zákona č. 416/2009 Sb. zákona č. 178/2014 Sb. z 23. 07. 2014, dále dle nové oceňovací vyhlášky č. 199/2014 Sb., Směrnice č. V-2/2014 MD a pokynu GR SŽDC, s.o.
- upřesnění způsobu fakturace a termínu plateb v souvislosti s nově vloženými smluvními termíny.

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění této smlouvy takto:

1) **Článek 2 – PŘEDMĚT SMLOUVY**

Doplňuje se odst. 2.7. (Smlouvy ve znění dodatků č. 1 až 6) v tomto znění

2.7. Předmět plnění se rozšiřuje o:

- aktualizaci majetkoprávní části projektové dokumentace pro majetkové vypořádání dle novelizovaného zákona č. 416/2009 Sb. zákona č. 178/2014 Sb. z 23. 07. 2014, dále dle nové oceňovací vyhlášky č. 199/2014 Sb., Směrnice č. V-2/2014 MD a pokynu GR SŽDC, s.o.

Specifikace předmětu plnění:

- Nové znalecké posudky pro doposud neuzavřené kupní smlouvy (dva ve smyslu Směrnice č. V-2/2014 MD),
- nové, doposud neuzavřené kupní smlouvy,
- aktualizace souvisejících smluv, které nebyly vlastníky doposud podepsány (smlouvy o smlouvách budoucích pro věcná břemena, budoucí nájemní smlouvy),
- nové podklady pro případné vyvlastnění,

- aktualizace Majetkoprávní části geodetické dokumentace (dle skutečného stavu katastru nemovitostí ČR),
- aktualizace dokladů vedoucích k vydání stavebního povolení,
- ocenění porostů dle NOZ.

Postup prací bude průběžně konzultován s objednatelem. Prioritně (jako vzorová) bude zpracována aktualizace Majetkoprávní části geodetické dokumentace v katastrálním území (k. ú.) Mezno a následně poté i v dalších k.ú. Nové znění smluv a průvodní dopisy budou průběžně předávány objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel bude jednat s vlastníky po obdržení návrhu smlouvy. Podklady pro jednotlivá stavební řízení, příp. ohlášení, řízení o odstranění stavby, budou odevzdávány průběžně, dle výsledku projednání. Každý měsíc proběhne kontrolní den přípravy stavby.

I.

2) **Článek 4 - DOBA PLNĚNÍ** - se ruší se a nahrazuje se novým zněním:

4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla ihned po podpisu smlouvy.

4.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude dílo provádět v následujících etapách:

1. etapa

- ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů,
- doplnění ověření stávajících inženýrských sítí,
- koncept projektového řešení včetně vstupního jednání,
- návrh provozní a dopravní technologie

1. dílčí termín plnění

01. 07. 2012

- doplnění geotechnických průzkumů a základní geotechnická zpráva,
- doplnění geodetických podkladů,
- návrh a projednání základního technického řešení stavby vč. konceptu GPK a rozhodujících SO a PS stavby, včetně dopadu na pozemky a stavby; koncepce tunelů

2. dílčí termín plnění

31. 08. 2012

K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu podle bodu A. 4 dílu 2.4. příloh obchodních podmínek.

2. etapa

- odevzdání kompletního projektu všech PS a SO s výjimkou úseku žel. stanice a zastávky Červený Újezd k rozeslání projednání složkám SŽDC s.o. a ČD a.s.,

3. dílčí termín plnění

27. 12. 2012

- odevzdání zbývajících částí kompletního projektu stavby včetně souhrnných částí, POV a rozpočtu k rozeslání a projednání složkám SŽDC, s.o. a ČD, a.s.

4. dílčí termín plnění

04. 02. 2013

- průkaz obeslání dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy, správců sítí technického vybavení, a ostatních účastníků stavebního řízení a vlastníků dotčených pozemků

5. dílčí termín plnění

31. 03. 2013

- odevzdání řešení technologie úpravy vody Obce Mezno a fy. Mydlářka PS 71-08-01 a PS 71-08-01.1, monitoring trhacích prací při realizaci zářezu u Nazdic SO 73-11-01.4, vyklizení opouštěných lokalit SO 74-82-01.1, včetně stavebně technického průzkumu, přeložka polních cest SO 73-30-04.2 a rozptylové studie s posouzením

- odevzdání zapracované změny umístění nového podchodu SO 73-20-03 Železniční most – podchod Ješetice do km 105,312, včetně všech vyvolaných dopadů a úprav do souvisejících a navazujících PS, SO a souhrnných částí projektové dokumentace včetně POV a rozpočtu k rozslání a projednání složkám SŽDC, s.o. a ČD, a.s.
- odevzdání upravené části technického řešení projektu stavby v souvislosti se změnou koncepce mostního objektu SO 73-20-05 Železniční most v km 106,108 k rozslání a projednání složkám SŽDC, s.o. a ČD, a.s.

6. dílčí termín plnění

14. 06. 2013

K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu podle bodu A. 4. dílu 2.4. příloh obchodních podmínek.

3. etapa

- odevzdání kompletního projektu se zapracovanými připomínkami včetně geodetické dokumentace v digitální formě s výjimkou rozšířeného předmětu plnění dle odst. 2.5

7. dílčí termín plnění

do 30. 09. 2013

- odevzdání kompletního projektu se zapracovanými připomínkami v digitální formě s výjimkou kompletnosti dokladové části pro podání žádosti o stavební povolení,
- rekapitulace propagace spolufinancování z ES v průběhu zpracování projektu,
- odevzdání notifikace projektu,
- doložení obslání dotčených vlastníků smlouvami a orgánů státní správy dle úprav po projednání s obcemi,
- změna koncepce řešení nástupišť – prodloužení nástupišť v z. Střezimíř a žst. Chotoviny dle výsledku projednání projektu stavby se SŽDC s. o. OST,
- doložení posouzení dopadu zvýšení rychlosti na objekty umělých staveb (mostů, propustků) a protihlukových stěn (PHS) pro případné výhledové zavedení rychlosti do 200 km/h,
- zpracování Soupisu prací podle Vyhlášky MMR č. 230/2012 Sb., který je nezbytnou součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění, a zpracování Soupisu do projektu stavby.

8. dílčí termín plnění

do 30. 11. 2013

K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu podle bodu A. 4. dílu 2.4. příloh obchodních podmínek.

4. etapa

- podklady pro zadávací dokumentaci pro zhotovení stavby,
- zkompletování dokladové části pro stavební povolení s výjimkou stanovisek a vyjádření dotčených vlastníků a obcí v rámci projednávání vlastnických vztahů a rozhodnutí o kácení zeleně, spolu se stanovisky k odnětí pozemků ZPF a PÚFL

9. dílčí termín plnění

do 30. 06. 2014

K tomuto termínu podá zhotovitel závěrečnou zprávu podle bodu A. 5. dílu 2.4. příloh obchodních podmínek.

- aktualizace geodetických podkladů pro katastrální území Červený Újezd a Mezno

10. termín plnění

do 15. 11. 2014

- zpracování vybraných vzorových smluv pro katastrální území Červený Újezd
 - 11. termín plnění** **do 30. 11. 2014**
 - zpracování vybraných vzorových smluv pro katastrální území Mezno
 - 12. termín plnění** **do 15. 12. 2014**
 - zpracování cca 50 % smluv
 - 13. termín plnění** **předpoklad do 31. 03. 2015**
 - dokončení zpracování smluv a posudků
 - 14. termín plnění** **předpoklad do 31. 05. 2015**
 - Odevzdání díla se všemi podklady pro stavební řízení (SŘ)
 - Závěrečný termín plnění** **do 15. 09. 2015**
- 4.3. Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění díla** **do 15. 09. 2015**

3) **Článek 5 - CENA ZA DÍLO** – se ruší a nahrazuje se novým zněním:

5.1. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu, a to:

Celková cena díla dle SOD vč. Dodatků č. 1 - 6 bez DPH ve výši	176.833.484,- Kč
Navýšení ceny díla dle tohoto Dodatku č. 7 bez DPH ve výši (rozšíření předmětu plnění dle odst. 2.7.)	1.248.000,- Kč
<u>Celková cena díla dle SOD vč. Dodatku č. 1 - 7 bez DPH ve výši</u>	<u>178.081.484,- Kč</u>

z toho: cena za geodetický průzkum bez DPH ve výši

Nabídková cena pro SŽDC bez DPH	168.514.819,- Kč
Nabídková cena pro vyvolané investice bez DPH	9.566.665,- Kč

5.2. Výše specifikovanou celkovou cenu za dílo se zavazuje objednatel uhradit, a to v níže uvedených částech:

a) **1. etapa**

1. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši	10.802.523,-Kč
DPH ve výši 20 %	2.160.505,-Kč
cena vč. DPH	12.963.028,-Kč
2. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši	15.100.000,-Kč
DPH ve výši 20 %	3.020.000,-Kč
cena vč. DPH	18.120.000,-Kč

b) **2. etapa**

3. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši	64.073.394,-Kč
---	-----------------------

	DPH ve výši 20 %	12.814.679,-Kč
	cena vč. DPH	76.888.073,-Kč
4. dílčí termín plnění	cena bez DPH ve výši	5.000.000,-Kč
	DPH ve výši 21 %	1.050.000,-Kč
	cena vč. DPH	6.050.000,-Kč
5. dílčí termín plnění	cena bez DPH ve výši	51.805.045,-Kč
	DPH ve výši 21 %	10.879.059,-Kč
	cena vč. DPH	62.684.104,-Kč
6. dílčí termín plnění	cena bez DPH ve výši	2 000 000,-Kč
	DPH ve výši 21 %	420 000,-Kč
	cena vč. DPH	2 420 000,-Kč
c) 3. etapa		
7. dílčí termín plnění	cena bez DPH ve výši	16.219.348,- Kč
	DPH ve výši 21 %	3.406.063,- Kč
	cena vč. DPH	19.625.411,- Kč
8. dílčí termín plnění	cena bez DPH ve výši	10.784.174,- Kč
	DPH ve výši 21%	2.264.676,- Kč
	cena vč. DPH	13.048.850,- Kč
d) 4. etapa		
9. dílčí termín plnění	cena bez DPH ve výši	800.000,- Kč
	DPH ve výši 21%	168.000,- Kč
	cena vč. DPH	968.000,- Kč
14. dílčí termín plnění	cena bez DPH ve výši	1.248.000,- Kč
	DPH ve výši 21%	262.080,- Kč
	cena vč. DPH	1.510.080,- Kč
závěrečný termín plnění	cena bez DPH ve výši	249.000,-Kč
	DPH ve výši 21%	52.290,-Kč
	cena vč. DPH	301.290,-Kč
5.3. Výše uvedená celková cena za zhotovení díla ve výši 178.081.484,- Kč je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla a související náklady s provedením díla.		
5.4. DPH bude účtována zhotovitelem v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.		
4) Obchodní podmínky, přílohy obchodních podmínek, příloha A, část A3 se mění v souladu se změnou Čl. 4 smlouvy o dílo, jak je uvedeno v článku I., odst. 2, bod 4.2 tohoto dodatku takto:		

A.3. ČLENĚNÍ SLUŽEB NA ETAPY A VYMEZENÍ DÍLČÍCH TERMÍNŮ ŘEŠENÍ

Zahájení prací na projektu: ihned po podpisu smlouvy.

Dílo bude předáno objednateli postupně v následujících termínech:

1. etapa

- ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů,
- doplnění ověření stávajících inženýrských sítí,
- koncept projektového řešení včetně vstupního jednání,

- návrh provozní a dopravní technologie

1. dílčí termín plnění

01. 07. 2012

- doplnění geotechnických průzkumů a základní geotechnická zpráva,
- doplnění geodetických podkladů,
- návrh a projednání základního technického řešení stavby vč. konceptu GPK a rozhodujících SO a PS stavby, včetně dopadu na pozemky a stavby; koncepce tunelů

2. dílčí termín plnění

31. 08. 2012

K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu podle bodu A. 4 dílu 2.4. příloh obchodních podmínek.

2. etapa

- odevzdání kompletního projektu všech PS a SO s výjimkou úseku žel. stanice a zastávky Červený Újezd k rozeslání projednání složkám SŽDC s.o. a ČD a.s.,

3. dílčí termín plnění

27. 12. 2012

- odevzdání zbývající části kompletního projektu stavby včetně souhrnných částí, POV a rozpočtu k rozeslání a projednání složkám SŽDC, s.o. a ČD, a.s.

4. dílčí termín plnění

04. 02. 2013

- průkaz obeslání dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy, správců sítí technického vybavení, a ostatních účastníků stavebního řízení a vlastníků dotčených pozemků

5. dílčí termín plnění

31. 03. 2013

- odevzdání řešení technologie úpravy vody Obce Mezno a fy. Mydlářka PS 71-08-01 a PS 71-08-01.1, monitoring trhacích prací při realizaci zářezu u Nazdic SO 73-11-01.4, vyklizení opouštěných lokalit SO 74-82-01.1, včetně stavebně technického průzkumu, přeložka polních cest SO 73-30-04.2 a rozptylové studie s posouzením
- odevzdání zapracované změny umístění nového podchodu SO 73-20-03 Železniční most – podchod Ješetice do km 105,312, včetně všech vyvolaných dopadů a úprav do souvisejících a navazujících PS, SO a souhrnných částí projektové dokumentace včetně POV a rozpočtu k rozeslání a projednání složkám SŽDC, s.o. a ČD, a.s.
- odevzdání upravené části technického řešení projektu stavby v souvislosti se změnou koncepce mostního objektu SO 73-20-05 Železniční most v km 106,108 k rozeslání a projednání složkám SŽDC, s.o. a ČD, a.s.

6. dílčí termín plnění

14. 06. 2013

K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu podle bodu A. 4. dílu 2.4. příloh obchodních podmínek.

3. etapa

- odevzdání kompletního projektu se zapracovanými připomínkami včetně geodetické dokumentace v digitální formě s výjimkou rozšířeného předmětu plnění dle odst. 2.5

7. dílčí termín plnění

do 30. 09. 2013

- odevzdání kompletního projektu se zapracovanými připomínkami v digitální formě s výjimkou kompletní dokladové části pro podání žádosti o stavební povolení,
- rekapitulace propagace spolufinancování z ES v průběhu zpracování projektu,
- odevzdání notifikace projektu,

- doložení obeslání dotčených vlastníků smlouvami a orgánů státní správy dle úprav po projednání s obcemi,
- změna koncepce řešení nástupišť – prodloužení nástupišť v z. Střezimíř a žst. Chotoviny dle výsledku projednání projektu stavby se SŽDC s. o. OST,
- doložení posouzení dopadu zvýšení rychlosti na objekty umělých staveb (mostů, propustků) a protihlukových stěn (PHS) pro případné výhledové zavedení rychlosti do 200 km/h,
- zpracování Soupisu prací podle Vyhlášky MMR č. 230/2012 Sb., který je nezbytnou součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění, a zpracování Soupisu do projektu stavby.

8. dílčí termín plnění

do 30. 11. 2013

K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu podle bodu A. 4. dílu 2.4. příloh obchodních podmínek.

4. etapa

- podklady pro zadávací dokumentaci pro zhotovení stavby,
- zkompletování dokladové části pro stavební povolení s výjimkou stanovisek a vyjádření dotčených vlastníků a obcí v rámci projednávání vlastnických vztahů a rozhodnutí o kácení zeleně, spolu se stanovisky k odnětí pozemků ZPF a PÚFL

9. dílčí termín plnění

do 30. 06. 2014

K tomuto termínu podá zhotovitel závěrečnou zprávu podle bodu A. 5. dílu 2.4. příloh obchodních podmínek.

- aktualizace geodetických podkladů pro katastrální území Červený Újezd a Mezno

10. termín plnění

do 15. 11. 2014

- zpracování vybraných vzorových smluv pro katastrální území Červený Újezd

11. termín plnění

do 30. 11. 2014

- zpracování vybraných vzorových smluv pro katastrální území Mezno

12. termín plnění

do 15. 12. 2014

- zpracování cca 50 % smluv

13. termín plnění

předpoklad do 31. 03. 2015

- dokončení zpracování smluv a posudků

14. termín plnění

předpoklad do 31. 05. 2015

- Odevzdání díla se všemi podklady pro stavební řízení (SŘ)

Závěrečný termín plnění

do 15. 09. 2015

4.3. Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění díla

do 15. 09. 2015

5) Obchodní podmínky, přílohy obchodních podmínek, příloha C, část C1 se mění v souladu se změnou Čl. 5 smlouvy o dílo, jak je uvedeno v článku I., odst. 3, bod 5.2 tohoto dodatku takto:

C.1. - TERMÍNY PLATEB

Zhotovitel bude fakturovat cenu za dílo, sjednanou v článku 5 Smlouvy a podrobně specifikovanou v Dopise nabídky, k termínům jednotlivých etap činností dle Přílohy A, Dílu 2, Části 4 zadávací dokumentace, dle níže uvedených procent zdanitelných plnění.

Fakturace bude probíhat takto:

K datu 1. dílčího termínu plnění:	100 % z ocenění 1. dílčího termínu (1. etapa)
K datu 2. dílčího termínu plnění:	100 % z ocenění 2. dílčího termínu (1. etapa) za předpokladu přijetí předložené zprávy určeným pracovníkem objednatele bez připomínek k plnění rozsahu nebo kvality.
K datu 3. dílčího termínu plnění:	100 % z ocenění 3. dílčího termínu (2. etapa)
K datu 4. dílčího termínu plnění:	100 % z ocenění 4. dílčího termínu (2. etapa)
K datu 5. dílčího termínu plnění:	100 % z ocenění 5. dílčího termínu (2. etapa)
K datu 6. dílčího termínu plnění:	100 % z ocenění 6. dílčího termínu (2. etapa)
K datu 7. dílčího termínu plnění:	100 % z ocenění 7. dílčího termínu (3. etapa)
K datu 8. dílčího termínu plnění:	50 % z ocenění 8. dílčího termínu (3. etapa)
K datu 9. dílčího termínu plnění:	100 % z ocenění 9. dílčího termínu (4. etapa) a 50 % z ocenění 8. dílčího termínu
K datu 14. dílčího termínu plnění:	100 % z ocenění 14. dílčího termínu (4. etapa)

K datu závěrečného termínu plnění: 100 % z ocenění závěrečného termínu (4. etapa) za předpokladu přijetí předložené závěrečné zprávy určeným pracovníkem objednatele bez připomínek k plnění rozsahu nebo kvality, dle dohody smluvních stran.

Bankovní záruka za poskytnutí služeb bude uvolněna do 60 dnů po schválení projektu objednatelem.

V případě výhrad k plnění rozsahu nebo kvality ze strany objednatele v dílčí etapě nebo za projekt jako celek se postupuje podle ustanovení uvedených v Dílu 2, Části 2 a 3 zadávací dokumentace.

II.

1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, se nemění.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
3. Dodatek je vyhotoven v sedmi vyhotoveních, z nichž pět vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.

V Praze dne: 29-10-2014

V Praze dne

Objednatel:

zhotovitel:

SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Mojmír Neiezchleb
náměstek generálního ředitele
pro modernizaci dráhy
na základě „Pověření“ č. 1616
ze dne 12. 7. 2013

.....
Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Petr Lapáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s

METROPROJEKT Praha a.s.

.....
Ing. Ivan Pomykáček
na základě plné moci
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

.....
Ing. Petr Lapáček
na základě plné moci
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s