

## Dodatek č. 9

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 3. 5. 2012

č. smlouvy objednatele: 3/2012/P/MA, CES: E618-S-0124/2012  
č. smlouvy zhotovitele: 12 106 201  
ISPROFIN/ISPROFOND: 3273604901/5213710002

### na zhotovení projektu stavby „Modernizace trati Sudoměřice - Votice“

#### Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

##### 1.1. Objednatel

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,**

Praha 1, Nové město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00,  
IČ: 70 99 42 34, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384  
jejímž jménem jedná Ing. Mojmír Nejezchleb, náměstek generálního ředitele pro modernizaci dráhy, na  
základě pověření č. 1616, ze dne 12. 7. 2013

##### **Kontaktní zaměstnanci:**

- a) ve věcech smluvních: [REDACTED], [REDACTED] Stavební správy západ (mimo podpisu této smlouvy o dílo, dále jen SOD, a jejích případných dodatků)
- b) ve věcech technických: [REDACTED]
- c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]

##### **Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:**

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa západ  
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

##### 1.2. Zhotovitel:

**SUDOP PRAHA a. s.**

Jako vedoucí účastník „Sdružení pro projekt Modernizace trati Sudoměřice – Votice“ (dále jen “Sdružení”) se sídlem: Olšanská 1a, 130 80 Praha 3

IČ: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

jednající: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva  
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva  
Ing. Petrem Lapáčkem, místopředsedou představenstva

bankovní spojení, č.ú.: [REDACTED], č.ú.: [REDACTED]

##### **Kontaktní zaměstnanci:**

- a) ve věcech smluvních: [REDACTED], tel.: [REDACTED], [REDACTED] (mimo podpisu této smlouvy o dílo a jejích případných dodatků)
- b) ve věcech technických: [REDACTED], tel.: [REDACTED], [REDACTED]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDAKCE], tel.: [REDAKCE], [REDAKCE]

**Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:**

**SUDOP PRAHA a. s.**, Olšanská 10, 130 80 Praha 3

(dále jen „zhotovitel“)

Dalším účastníkem Sdružení je:

**METROPROJEKT Praha a.s.**

se sídlem: I. P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

IČ: 45271895, DIČ: CZ45271895

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418

jednající: Ing. Davidem Krásou, místopředsedou představenstva  
Ing. Vladimírem Michalíčkou, členem představenstva

Sdružení je založeno podle Smlouvy o sdružení právnických osob k zajištění obchodního případu na zhotovení projektu stavby „Modernizace tratí Sudoměřice – Votice“ uzavřené účastníky Sdružení dne 17. 2. 2012 (dále jen Smlouva o sdružení).

Podle Smlouvy o sdružení je účastníkem Sdružení METROPROJEKT Praha a.s. zmocněn a pověřen tuto Smlouvu o dílo za zhotovitele uzavřít a jednat jménem Sdružení účastník Sdružení SUDOP PRAHA a.s.

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku je:

- rozšíření projektu stavby o:
  - Zpracování výkazu výměr a rozpočet dle nových OTSKP,
  - zpracování soupisu prací ve formátu XML pro zajištění ve fázi realizace využití systému ASPE,
  - komunikace pro staveništní dopravu dle výsledku projednání s vlastníky pro zmírnění dopadu provozu při výstavbě - zpracování do projektu stavby včetně projednání příslušných povolení.
- doplnění a úprava termínů včetně upřesnění způsobu fakturace a termínů plateb v souvislosti s rozšířením předmětu projektu stavby a nově vloženými smluvními termíny.

**Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění této smlouvy takto:**

I.

1) **Článek 2 – PŘEDMĚT SMLOUVY**

Doplňuje se odst. 2.9. (Smlouvy ve znění dodatků č. 1 až 8) v tomto znění

**2.9.** Předmět plnění se rozšiřuje o:

- Zpracování výkazu výměr a rozpočet dle nových OTSKP,
- zpracování soupisu prací ve formátu XML pro zajištění ve fázi realizace využití systému ASPE,
- komunikace pro staveništní dopravu dle výsledku projednání s vlastníky pro zmírnění dopadu provozu při výstavbě - zpracování do projektu stavby včetně projednání příslušných povolení.

2) **Článek 4 - DOBA PLNĚNÍ** - se ruší se a nahrazuje se novým zněním:

**4.1.** Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla ihned po podpisu smlouvy.

4.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude dílo provádět v následujících etapách:

### **1. etapa**

- ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů,
- doplnění ověření stávajících inženýrských sítí,
- koncept projektového řešení včetně vstupního jednání,
- návrh provozní a dopravní technologie

#### **1. dílčí termín plnění**

**01. 07. 2012**

- doplnění geotechnických průzkumů a základní geotechnická zpráva,
- doplnění geodetických podkladů,
- návrh a projednání základního technického řešení stavby vč. konceptu GPK a rozhodujících SO a PS stavby, včetně dopadu na pozemky a stavby; koncepce tunelů

#### **2. dílčí termín plnění**

**31. 08. 2012**

K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu podle bodu A. 4 dílu 2.4. příloh obchodních podmínek.

### **2. etapa**

- odevzdání kompletního projektu všech PS a SO s výjimkou úseku žel. stanice a zastávky Červený Újezd k rozeslání projednání složkám SŽDC s.o. a ČD a.s.,

#### **3. dílčí termín plnění**

**27. 12. 2012**

- odevzdání zbývající části kompletního projektu stavby včetně souhrnných částí, POV a rozpočtu k rozeslání a projednání složkám SŽDC, s.o. a ČD, a.s.

#### **4. dílčí termín plnění**

**04. 02. 2013**

- průkaz obeslání dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy, správců sítí technického vybavení, a ostatních účastníků stavebního řízení a vlastníků dotčených pozemků

#### **5. dílčí termín plnění**

**31. 03. 2013**

- odevzdání řešení technologie úpravy vody Obce Mezno a fy. Mydlářka PS 71-08-01 a PS 71-08-01.1, monitoring trhacích prací při realizaci zářezu u Nazdic SO 73-11-01.4, vyklizení opouštěných lokalit SO 74-82-01.1, včetně stavebně technického průzkumu, přeložka polních cest SO 73-30-04.2 a rozptylové studie s posouzením
- odevzdání zapracované změny umístění nového podchodu SO 73-20-03 Železniční most – podchod Ješetice do km 105,312, včetně všech vyvolaných dopadů a úprav do souvisejících a navazujících PS, SO a souhrnných částí projektové dokumentace včetně POV a rozpočtu k rozeslání a projednání složkám SŽDC, s.o. a ČD, a.s.
- odevzdání upravené části technického řešení projektu stavby v souvislosti se změnou koncepce mostního objektu SO 73-20-05 Železniční most v km 106,108 k rozeslání a projednání složkám SŽDC, s.o. a ČD, a.s.

#### **6. dílčí termín plnění**

**14. 06. 2013**

K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu podle bodu A. 4. dílu 2.4. příloh obchodních podmínek.

### **3. etapa**

- odevzdání kompletního projektu se zapracovanými připomínkami včetně geodetické dokumentace v digitální formě s výjimkou rozšířeného předmětu plnění dle odst. 2.5

#### **7. dílčí termín plnění**

**do 30. 09. 2013**

- odevzdání kompletního projektu se zapracovanými připomínkami v digitální formě s výjimkou kompletnosti dokladové části pro podání žádosti o stavební povolení,
- rekapitulace propagace spolufinancování z ES v průběhu zpracování projektu,

- odevzdání notifikace projektu,
- doložení obeslání dotčených vlastníků smlouvami a orgánů státní správy dle úprav po projednání s obcemi,
- změna koncepce řešení nástupišť – prodloužení nástupišť v z. Střezimíř a žst. Chotoviny dle výsledku projednání projektu stavby se SŽDC s. o. OST,
- doložení posouzení dopadu zvýšení rychlosti na objekty umělých staveb (mostů, propustků) a protihlukových stěn (PHS) pro případné výhledové zavedení rychlosti do 200 km/h,
- zpracování Soupisu prací podle Vyhlášky MMR č. 230/2012 Sb., který je nezbytnou součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění, a zpracování Soupisu do projektu stavby.

#### **8. dílčí termín plnění**

**do 30. 11. 2013**

K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu podle bodu A. 4. dílu 2.4. příloh obchodních podmínek.

#### **4. etapa**

- podklady pro zadávací dokumentaci pro zhotovení stavby,
- zkompletování dokladové části pro stavební povolení s výjimkou stanovisek a vyjádření dotčených vlastníků a obcí v rámci projednávání vlastnických vztahů a rozhodnutí o kácení zeleně, spolu se stanovisky k odnětí pozemků ZPF a PÚFL

#### **9. dílčí termín plnění**

**do 30. 06. 2014**

K tomuto termínu podá zhotovitel závěrečnou zprávu podle bodu A. 5. dílu 2.4. příloh obchodních podmínek.

- aktualizace geodetických podkladů pro katastrální území Červený Újezd a Mezno

#### **10. termín plnění**

**do 15. 11. 2014**

- zpracování vybraných vzorových smluv pro katastrální území Červený Újezd

#### **11. termín plnění**

**do 30. 11. 2014**

- zpracování vybraných vzorových smluv pro katastrální území Mezno

#### **12. termín plnění**

**do 15. 12. 2014**

- zpracování cca 50 % smluv

#### **13. termín plnění**

**do 31. 03. 2015**

- dokončení zpracování smluv a posudků

#### **14. termín plnění**

**do 31. 05. 2015**

- zpracování podkladů pro zezávaznění stanoviska E.I.A. dle zákona č. 39/2015 Sb.

#### **15. termín plnění**

**do 30. 09. 2015**

- zpracování výkazu výměr a rozpočet dle nových OTSKP
- komunikace pro staveništní dopravu včetně projednání – podklady pro ÚR

#### **16. termín plnění**

**do 14. 03. 2016**

- zpracování soupisu prací ve formátu XML pro zajištění ve fázi realizace využití systému ASPE
- komunikace pro staveništní dopravu včetně projednání – podklady pro SP

#### **17. termín plnění**

**do 16. 06. 2016**

- spolupráce s investorem

**18. termín plnění**

**do doby vydání stanoviska MŽP**

- Odevzdání díla se všemi podklady pro stavební řízení (SŘ)

**Závěrečný termín plnění**

**do 15. 08. 2016**

**4.3.** Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění díla

**do 15. 08. 2016**

3) **Článek 5 - CENA ZA DÍLO** – se ruší a nahrazuje se novým zněním:

**5.1.** Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu, a to:

Celková cena díla dle SOD vč. Dodatků č. 1 - 8 bez DPH ve výši **178.558.484,- Kč**

Navýšení ceny díla dle tohoto Dodatku č. 9 bez DPH ve výši **2.946.000,- Kč**  
(rozšíření předmětu plnění dle odst. 2.9.)

**Celková cena díla dle SOD vč. Dodatku č. 1 - 9 bez DPH ve výši 181.504.484,- Kč**

**z toho:** cena za geodetický průzkum bez DPH ve výši

**Nabídková cena pro SŽDC bez DPH**

**171.937.819,- Kč**

**Nabídková cena pro vyvolané investice bez DPH**

**9.566.665,- Kč**

**5.2.** Výše specifikovanou celkovou cenu za dílo se zavazuje objednatel uhradit, a to v níže uvedených částech:

a) **1. etapa**

1. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši **10.802.523,-Kč**  
DPH ve výši 20 % **2.160.505,-Kč**  
cena vč. DPH **12.963.028,-Kč**

2. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši **15.100.000,-Kč**  
DPH ve výši 20 % **3.020.000,-Kč**  
cena vč. DPH **18.120.000,-Kč**

b) **2. etapa**

3. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši **64.073.394,-Kč**  
DPH ve výši 20 % **12.814.679,-Kč**  
cena vč. DPH **76.888.073,-Kč**

4. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši **5.000.000,-Kč**  
DPH ve výši 21 % **1.050.000,-Kč**  
cena vč. DPH **6.050.000,-Kč**

5. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši **51.805.045,-Kč**  
DPH ve výši 21 % **10.879.059,-Kč**  
cena vč. DPH **62.684.104,-Kč**

6. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši **2 000 000,-Kč**  
DPH ve výši 21 % **420 000,-Kč**  
cena vč. DPH **2 420 000,-Kč**

c) **3. etapa**

7. dílčí termín plnění cena bez DPH ve výši **16.219.348,- Kč**  
DPH ve výši 21 % **3.406.063,- Kč**

	cena vč. DPH	19.625.411,- Kč
8. dílčí termín plnění	cena bez DPH ve výši	<b>10.784.174,- Kč</b>
	DPH ve výši 21%	2.264.676,- Kč
	cena vč. DPH	13.048.850,- Kč
<b>d) 4. etapa</b>		
9. dílčí termín plnění	cena bez DPH ve výši	<b>800.000,- Kč</b>
	DPH ve výši 21%	168.000,- Kč
	cena vč. DPH	968.000,- Kč
14. dílčí termín plnění	cena bez DPH ve výši	<b>1.248.000,- Kč</b>
	DPH ve výši 21%	262.080,- Kč
	cena vč. DPH	1.510.080,- Kč
15. dílčí termín plnění	cena bez DPH ve výši	<b>411.000,- Kč</b>
	DPH ve výši 21%	86.310,- Kč
	cena vč. DPH	497.310,- Kč
16. dílčí termín plnění	cena bez DPH ve výši	<b>2.520.000,- Kč</b>
	DPH ve výši 21%	529.200,- Kč
	cena vč. DPH	3.049.200,- Kč
17. dílčí termín plnění	cena bez DPH ve výši	<b>426.000,- Kč</b>
	DPH ve výši 21%	89.460,- Kč
	cena vč. DPH	515.460,- Kč
18. dílčí termín plnění	cena bez DPH ve výši	<b>66.000,- Kč</b>
	DPH ve výši 21%	13.860,- Kč
	cena vč. DPH	79.860,- Kč
závěrečný termín plnění	cena bez DPH ve výši	<b>249.000,-Kč</b>
	DPH ve výši 21%	52.290,-Kč
	cena vč. DPH	301.290,-Kč
<b>5.3.</b>	Výše uvedená celková cena za zhotovení díla ve výši <b>181.504.484,- Kč</b> je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla a související náklady s provedením díla.	
<b>5.4.</b>	DPH bude účtována zhotovitelem v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.	
4)	Obchodní podmínky, přílohy obchodních podmínek, příloha A, část A3 se mění v souladu se změnou Čl. 4 smlouvy o dílo, jak je uvedeno v článku I., odst. 2, bod 4.2 tohoto dodatku takto:	

### **A.3. ČLENĚNÍ SLUŽEB NA ETAPY A VYMEZENÍ DÍLČÍCH TERMÍNŮ ŘEŠENÍ**

Zahájení prací na projektu: ihned po podpisu smlouvy.

Dílo bude předáno objednateli postupně v následujících termínech:

#### **1. etapa**

- ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů,
- doplnění ověření stávajících inženýrských sítí,
- koncept projektového řešení včetně vstupního jednání,
- návrh provozní a dopravní technologie

#### **1. dílčí termín plnění**

**01. 07. 2012**

- doplnění geotechnických průzkumů a základní geotechnická zpráva,
- doplnění geodetických podkladů,

- návrh a projednání základního technického řešení stavby vč. konceptu GPK a rozhodujících SO a PS stavby, včetně dopadu na pozemky a stavby; koncepce tunelů

**2. dílčí termín plnění**

**31. 08. 2012**

K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu podle bodu A. 4 dílu 2.4. příloh obchodních podmínek.

**2. etapa**

- odevzdání kompletního projektu všech PS a SO s výjimkou úseku žel. stanice a zastávky Červený Újezd k rozeslání projednání složkám SŽDC s.o. a ČD a.s.,

**3. dílčí termín plnění**

**27. 12. 2012**

- odevzdání zbývajících částí kompletního projektu stavby včetně souhrnných částí, POV a rozpočtu k rozeslání a projednání složkám SŽDC, s.o. a ČD, a.s.

**4. dílčí termín plnění**

**04. 02. 2013**

- průkaz obeslání dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy, správců sítí technického vybavení, a ostatních účastníků stavebního řízení a vlastníků dotčených pozemků

**5. dílčí termín plnění**

**31. 03. 2013**

- odevzdání řešení technologie úpravy vody Obce Mezno a fy. Mydlářka PS 71-08-01 a PS 71-08-01.1, monitoring trhacích prací při realizaci zářezu u Nazdic SO 73-11-01.4, vyklizení opouštěných lokalit SO 74-82-01.1, včetně stavebně technického průzkumu, přeložka polních cest SO 73-30-04.2 a rozptylové studie s posouzením
- odevzdání zpracované změny umístění nového podchodu SO 73-20-03 Železniční most – podchod Ješetice do km 105,312, včetně všech vyvolaných dopadů a úprav do souvisejících a navazujících PS, SO a souhrnných částí projektové dokumentace včetně POV a rozpočtu k rozeslání a projednání složkám SŽDC, s.o. a ČD, a.s.
- odevzdání upravené části technického řešení projektu stavby v souvislosti se změnou koncepce mostního objektu SO 73-20-05 Železniční most v km 106,108 k rozeslání a projednání složkám SŽDC, s.o. a ČD, a.s.

**6. dílčí termín plnění**

**14. 06. 2013**

K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu podle bodu A. 4. dílu 2.4. příloh obchodních podmínek.

**3. etapa**

- odevzdání kompletního projektu se zpracovanými připomínkami včetně geodetické dokumentace v digitální formě s výjimkou rozšířeného předmětu plnění dle odst. 2.5

**7. dílčí termín plnění**

**do 30. 09. 2013**

- odevzdání kompletního projektu se zpracovanými připomínkami v digitální formě s výjimkou kompletnosti dokladové části pro podání žádosti o stavební povolení,
- rekapitulace propagace spolufinancování z ES v průběhu zpracování projektu,
- odevzdání notifikace projektu,
- doložení obeslání dotčených vlastníků smlouvami a orgánů státní správy dle úprav po projednání s obcemi,
- změna koncepce řešení nástupišť – prodloužení nástupišť v z. Střezimíř a žst. Chotoviny dle výsledku projednání projektu stavby se SŽDC s. o. OST,
- doložení posouzení dopadu zvýšení rychlosti na objekty umělých staveb (mostů, propustků) a protihlukových stěn (PHS) pro případné výhledové zavedení rychlosti do 200 km/h,

- zpracování Soupisu prací podle Vyhlášky MMR č. 230/2012 Sb., který je nezbytnou součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění, a zpracování Soupisu do projektu stavby.

**8. dílčí termín plnění**

**do 30. 11. 2013**

K tomuto termínu podá zhotovitel písemnou zprávu podle bodu A. 4. dílu 2.4. příloh obchodních podmínek.

**4. etapa**

- podklady pro zadávací dokumentaci pro zhotovení stavby,
- zkompletování dokladové části pro stavební povolení s výjimkou stanovisek a vyjádření dotčených vlastníků a obcí v rámci projednávání vlastnických vztahů a rozhodnutí o kácení zeleně, spolu se stanovisky k odnětí pozemků ZPF a PÚFL

**9. dílčí termín plnění**

**do 30. 06. 2014**

K tomuto termínu podá zhotovitel závěrečnou zprávu podle bodu A. 5. dílu 2.4. příloh obchodních podmínek.

- aktualizace geodetických podkladů pro katastrální území Červený Újezd a Mezno

**10. termín plnění**

**do 15. 11. 2014**

- zpracování vybraných vzorových smluv pro katastrální území Červený Újezd

**11. termín plnění**

**do 30. 11. 2014**

- zpracování vybraných vzorových smluv pro katastrální území Mezno

**12. termín plnění**

**do 15. 12. 2014**

- zpracování cca 50 % smluv

**13. termín plnění**

**do 31. 03. 2015**

- dokončení zpracování smluv a posudků

**14. termín plnění**

**do 31. 05. 2015**

- zpracování podkladů pro zezávaznění stanoviska E.I.A. dle zákona č. 39/2015 Sb.

**15. termín plnění**

**do 30. 09. 2015**

- zpracování výkazu výměr a rozpočet dle nových OTSKP
- komunikace pro staveništní dopravu včetně projednání – podklady pro ÚR

**16. termín plnění**

**do 14. 03. 2016**

- zpracování soupisu prací ve formátu XML pro zajištění ve fázi realizace využití systému ASPE
- komunikace pro staveništní dopravu včetně projednání – podklady pro SP

**17. termín plnění**

**do 16. 06. 2016**

- spolupráce s investorem

**18. termín plnění**

**do doby vydání stanoviska MŽP**

- Odevzdání díla se všemi podklady pro stavební řízení (SR)

**Závěrečný termín plnění**

**do 15. 08. 2016**

**4.3. Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění díla**

**do 15. 08. 2016**



- 5) Obchodní podmínky, přílohy obchodních podmínek, příloha C, část C1 se mění v souladu se změnou Čl. 5 smlouvy o dílo, jak je uvedeno v článku I., odst. 3, bod 5.2 tohoto dodatku takto:

### **C.1. - TERMÍNY PLATEB**

Zhotovitel bude fakturovat cenu za dílo, sjednanou v článku 5 Smlouvy a podrobně specifikovanou v Dopise nabídky, k termínům jednotlivých etap činností dle Přílohy A, Dílu 2, Části 4 zadávací dokumentace, dle níže uvedených procent zdanitelných plnění.

Fakturace bude probíhat takto:

**K datu 1. dílčího termínu plnění: 100 % z ocenění 1. dílčího termínu (1. etapa)**

**K datu 2. dílčího termínu plnění: 100 % z ocenění 2. dílčího termínu (1. etapa)** za předpokladu přijetí předložené zprávy určeným pracovníkem objednatele bez připomínek k plnění rozsahu nebo kvality.

**K datu 3. dílčího termínu plnění: 100 % z ocenění 3. dílčího termínu (2. etapa)**

**K datu 4. dílčího termínu plnění: 100 % z ocenění 4. dílčího termínu (2. etapa)**

**K datu 5. dílčího termínu plnění: 100 % z ocenění 5. dílčího termínu (2. etapa)**

**K datu 6. dílčího termínu plnění: 100 % z ocenění 6. dílčího termínu (2. etapa)**

**K datu 7. dílčího termínu plnění: 100 % z ocenění 7. dílčího termínu (3. etapa)**

**K datu 8. dílčího termínu plnění: 50 % z ocenění 8. dílčího termínu (3. etapa)**

**K datu 9. dílčího termínu plnění: 100 % z ocenění 9. dílčího termínu (4. etapa) a 50 % z ocenění 8. dílčího termínu**

**K datu 14. dílčího termínu plnění: 100 % z ocenění 14. dílčího termínu (4. etapa)**

**K datu 15. dílčího termínu plnění: 100 % z ocenění 15. dílčího termínu (4. etapa)**

**K datu 16. dílčího termínu plnění: 100 % z ocenění 16. dílčího termínu (4. etapa)**

**K datu 17. dílčího termínu plnění: 100 % z ocenění 17. dílčího termínu (4. etapa)**

**K datu 18. dílčího termínu plnění: 100 % z ocenění 18. dílčího termínu (4. etapa)**

**K datu závěrečného termínu plnění: 100 % z ocenění závěrečného termínu (4. etapa)** za předpokladu přijetí předložené závěrečné zprávy určeným pracovníkem objednatele bez připomínek k plnění rozsahu nebo kvality, dle dohody smluvních stran.

Bankovní záruka za poskytnutí služeb bude uvolněna do 60 dnů po schválení projektu objednatelem.

V případě výhrad k plnění rozsahu nebo kvality ze strany objednatele v dílčí etapě nebo za projekt jako celek se postupuje podle ustanovení uvedených v Dílu 2, Části 2 a 3 zadávací dokumentace.

II.

1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem, se nemění.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
3. Dodatek je vyhotoven v sedmi vyhotoveních, z nichž pět vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.

V Praze dne: 10-03-2016

V Praze dne: 23. 02. 2016

Objednatel:

zhotovitel:

**SUDOP PRAHA a.s.**

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek generálního ředitele  
pro modernizaci dráhy  
na základě „Pověření“ č. 1616  
ze dne 12. 7. 2013

.....  
**Ing. Tomáš Slavíček**  
předseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

.....  
**Ing. Petr Lapáček**  
místopředseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

**METROPROJEKT Praha a.s.**

.....  
**Ing. Tomáš Slavíček**  
na základě plné moci  
předseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.

.....  
**Ing. Petr Lapáček**  
na základě plné moci  
místopředseda představenstva  
SUDOP PRAHA a.s.