

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 2019/ORI/S/0233 uzavřené dne 27. 5. 2019
(dále jen „Smlouva“)

I.

Smluvní strany



1. město Orlová

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně
zastoupené: Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou
IČO: 00297577
DIČ: CZ00297577, je plátcem DPH
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 103957163/0300
osoba oprávněná k jednání ve věcech této smlouvy:
Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic
Tel., fax, email: +420 596 581 421, + 420 603 711 676, +420 596 581 123,
martina.szotkowska@muor.cz
Technický dozor objednatele:
Kateřina Urbanská, odbor rozvoje a investic
Tel., fax, email: +420 596 581 145, +420 730 572 310 +420 596 581 123,
katerina.urbanska@muor.cz

(dále jen objednatel)

a

2. ERVO stavby, spol. s.r.o.

Sídlo: Budovatelů 771/1, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vložka 23891, dne 19. 3. 2001
zastoupené : Ing. Pavlem Eršilem, jednatelem
IČO: 25876333
DIČ: CZ25876333
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160
a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí: Petr Tsousidis, +420 603 200 488, petr.causidis@tiscali.cz
Číslo autorizace ČKAIT: 17379

Zástupce stavbyvedoucího: Ing. Jaromír Prudký, +420 607 750 103, ervo@volny.cz
Číslo autorizace ČKAIT: 16709

(dále jen zhotovitel)

(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

II.

Předmět změny závazku

V souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), se smluvní strany dohodly na uzavření

Dodatku č. 1 ke Smlouvě na realizaci díla „**Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mládí 726, II. část**“.

Tento Dodatek č. 1 řeší změnu ceny díla.

V průběhu realizace stavby bylo nutno provést tyto změny:

Změnový list č. 1:

V rámci objektu MV3 (jídelna) probíhá výměna všech otvorových výplní. Ve výkazu výměr chybí demontáž, dodávka a montáž 3 ks oken. Z uvedeného vyplynulo rozšíření předmětu plnění díla o demontáž, dodávku a montáž 3 ks oken.

Změnový list č. 2 a 3:

Projektová dokumentace řeší výměnu 2 ks hliníkových dveří do místnosti výdejny tohoto objektu. Při realizaci bylo zjištěno, že je nutno vyměnit pouze 1 ks hliníkových dveří (Dv2). V projektové dokumentaci je nadsvětlík těchto dveří navržen jako fixní prvek. Uživatel navrhl záměnu fixního nadsvětlíku za sklopný nadsvětlík s pákovým ovladačem, tak aby bylo možno větrání prostor.

Z uvedeného vyplynulo zúžení předmětu plnění o 1 ks hliníkových dveří (Dv1) a rozšíření předmětu plnění o sklopný nadsvětlík s pákovým ovladačem.

Změnový list č. 4:

Dle projektové dokumentace mělo dojít k osazení nového žebříku pro výstup na nižší střechu pavilonu MV3. Na tuto střechu má uživatel přístup pomocí přenosného žebříku, umístěného ve škole.

Z uvedeného tedy vyplynulo zúžení předmětu plnění o 1 ks pevného žebříku a 1 ks teleskopického žebříku.

Změnový list č. 5:

Dle projektové dokumentace mělo dojít k osazení nového žebříku pro výstup na nižší střechu pavilonu U2D (učebny). Na tuto střechu má uživatel přístup pomocí přenosného žebříku, umístěného ve škole a z nižší střechy pavilonu T2 (tělocvičny).

Z uvedeného tedy vyplynulo zúžení předmětu plnění o 1 ks pevného žebříku a 1 ks teleskopického žebříku.

Změnový list č. 6:

Dle projektové dokumentace měly být na střechu objektu MV3 položeny desky EPS 150 S tl. 1 x 120 mm. Na základě provedené sondy na stávající střešní krytině bylo zjištěno, že v původní skladbě střechy se nenachází 100 mm izolantu EPS 150 S, tak jak je uvedeno v projektové dokumentaci. Proto musí být doplněn chybějící izolant EPS 150 S v tl. 80 mm. Na původní střešní plášť budou tedy položeny izolační desky EPS 150 S tl. 120 mm + 80 mm. Z uvedeného vyplynulo rozšíření předmětu plnění o desky EPS 150 S tl. 80 mm.

Změnový list č. 7:

Na základě požadavku uživatele a z důvodu bezpečnosti (hrozí pád do hloubky) je nutno doplnit zábradlí u anglického dvorku z dvorní strany pavilonu MV3 (jídelny).

Z uvedeného vyplynulo rozšíření předmětu plnění o dodávku a montáž zábradlí.

Změnový list č. 8:

Na střeše objektu MV3 (jídelny) jsou volně ložené kabely slaboproudu. V projektové dokumentaci je uvedeno, že kabely mají být uloženy do chrániček a drátěných košů pro vedení kabelů po střeše. Na stavbě bylo dohodnuto, že je vhodnější uložení kabelů v chráničkách do skladby střechy.

Z uvedeného vyplynulo zúžení předmětu plnění o drátěné koše pro vedení kabelů po střeše.

Změnový list č. 9:

Na střeše objektu U2D (učebny) jsou volně ložené kabely slaboproudu. V projektové dokumentaci je uvedeno, že kabely mají být uloženy do chrániček a drátěných košů pro vedení kabelů po střeše. Na stavbě bylo dohodnuto, že je vhodnější uložení kabelů v chráničkách do skladby střechy.

Z uvedeného vyplynulo zúžení předmětu plnění o drátěné koše pro vedené kabelů po střeše.

Změnový list č. 10 a 11:

Po odkrytí střechy objektu MV3 (jidelny) bylo zjištěno, že atika je vyzděna z voštinových cihel svisle děrovaných. Do takovéto cihly není možno provést kotvení nových vrstev atiky dle projektové dokumentace. Z tohoto důvodu bude tedy ke stávající atice přikotvena izolace z desek XPS 300 tl. 140 mm chemickými kotvami přes fošny tl. 50 mm. Ostatní skladba atiky bude provedena dle projektové dokumentace.

Z uvedeného vyplynulo zúžení předmětu plnění o izolační desky XPS 300 tl. 80 mm a rozšíření předmětu plnění o izolační desky XPS 300 tl. 140 mm a fošny tl. 50 mm.

III.**Předmět Dodatku č. 1**

- I. V souladu s čl. XX. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 3. Smlouvy, se smluvní strany dohodly na následující změně čl. V. - „Cena díla“, odst. 1. Smlouvy takto:
Text odst. 1. se mění a doplňuje takto, přičemž jeho nové znění je následující:

V.**Cena díla**

1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

	Cena v Kč bez DPH
<i>Cena za realizaci - pavilon MV3</i>	5 266 551,92
Zúžení předmětu plnění dle Dodatku č. 1 – pavilon MV3	- 104 381,97
Rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 1 – pavilon MV3	270 402,82
Cena za realizaci po úpravách dle Dodatku č. 1 – pavilon MV3	5 432 572,77
Cena za realizaci - pavilon U2D	3 257 690,84
Zúžení předmětu plnění dle Dodatku č. 1 – pavilon U2D	- 37 367,30
Cena za realizaci po úpravách dle Dodatku č. 1 – pavilon U2D	3 220 323,54
Cena za realizaci – spojovací chodba MV3-SD3	312 555,33
Cena za realizaci – spojovací chodba T2 – U2-D	444 988,83
Cena celkem v Kč	9 410 440,47

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v plném rozsahu beze změn.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů dodavateli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.
2. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a s tímto související zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“).
V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR nebo Zákona odpovídá za tato porušení ta ze smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR nebo Zákona došlo.
Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů v dodatku tak, jak jsou tyto v dodatku uvedeny a prohlašují, že nakládání se smlouvou a Dodatkem obsahující osobní údaje bude odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR a Zákona
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku č. 1 přečetly a rozumí jeho obsahu.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení s platností originálu.
5. Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Orlové usnesením č. 542/15 dne 31. 07. 2019.
6. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je soupis rozšíření předmětu díla a soupis ceny nevyčerpaného plnění.

V Orlové dne: 7. 8. 2019

V Havířově dne: 6. 8. 2019

.....
Mgr. Miroslav Chlubna
starosta města

.....
Ing. Pavel Eršil
jednatel