

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

u objednatele evidované pod číslem TS-1810/2019
název akce: „MV – Praha 7, Stromovka – Rekonstrukce venkovního skladu“

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I.
Smluvní strany

Název: Česká republika – OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA

organizační složka státu zřízená Zřizovací listinou vydanou
 Ministerstvem vnitra pod č.j.: MV - 61877-6/TS-2008 ze dne 25. září
 2008, v platném znění pozdějších dodatků, a to od 1. ledna 2009.

Sídlo: Za Císařským mlýnem 1063, 170 06 Praha 7
 IČO: 75151898
 DIČ: nejsme plátcí DPH
 Bankovní spojení: 
 Číslo účtu: 
 Zastoupená: Ing. Jiří Beran, ředitel OLYMP CENTRUM SPORTU MV
 Kontaktní osoba: 
 Telefon: 
 Fax: 
 E-mail: 

(dále jen „objednatel“)

a

Název: Realdom stavby s.r.o.
 Sídlo: Vřesová 1102, 250 82 Květnice
 Kontaktní adresa: Vřesová 1102, 250 82 Květnice
 IČO: 07300450
 DIČ: 5409586329
 Jejímž jménem jedná: Ing. Zdeněk Možný

Kontaktní osoba: 
 Bankovní spojení: 
 Číslo účtu: 
 Telefon: 
 E-mail: 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 298449.

(dále jen „zhotovitel“)

dále společně rovněž označení „smluvní strany“

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo evidované pod číslem TS-1810/2019 (dále jen
 „smlouva o dílo“), kterým se mění a doplňuje smlouva o dílo v těchto ustanoveních:

I. TERMÍN ZHOTOVENÍ DÍLA, PŘEDÁNÍ DÍLA – ZMĚNA

Smluvní strany se dohodly na posunutí termínu zhotovení a předání díla, a to z důvodů překážek na
 straně objednatele, které jsou podrobně rozepsány níže:

**Ze strany bobového sportu začleněného v oddělení různé sporty zimní v resortním sportovním
 centru OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA vzešel dodatečný požadavek,
jehož součástí byla skutečnost na zvýšení budoucí využitelnosti daného díla. Část
 dokončeného díla bude sloužit jako sklad bobistů a zároveň jako rozbíhací prostor pro**



budoucí dodávku tréninkového trenažéru, který bude sloužit za účelem natrénování startů bobových závodníků v rámci zajištění kvalitní přípravy ke státní sportovní reprezentaci v tomto odvětví sportu (dále jen „bobový trenažér“). Zmíněný bobový trenažér bude tedy sloužit jako tréninkový prostředek pro trénink rozběhu startu. Rozběh na startu je zásadní faktor ovlivňující sportovní výsledek bobistů na světových soutěžích. Od představitelů bobového svazu byl, jak je již uvedeno výše, předložen dodatečný požadavek na změnu využití prostoru pro trénink bobistů ze zadaného a staticky vypočteného dvoubobu na čtyřbob. Vlivem zvýšení zatížení a s přihlédnutím na celkovou bezpečnost, bylo tak nutné přepočítat celkovou statiku díla. Nová statika propočítala navýšení zatížení. Z důvodu nové statiky došlo k navýšení množství oceli na díle a došlo také ke změně zakládání stavby.

Na základě výše uvedených argumentů, bylo tedy nezbytné v rámci řádné pokračující realizace díla, přerušit stavební práce na díle, a to od 26.6.2019 do 8.8.2019, doba přerušení prací na díle činí tedy 44 kalendářních dnů, stavební práce na díle budou opět započaty dne 9.8.2019. Tyto skutečnosti budou zaznamenány rovněž v příslušném stavebním deníku týkající se realizace tohoto díla ve smyslu smlouvy o dílo. Z důvodu přerušení prací na díle bude o stejnou dobu, po kterou byly práce na díle přerušeny tj. 44 kalendářních dnů, prodloužen termín dokončení a předání řádného díla objednateli ve smyslu příslušných ustanovení smlouvy o dílo (viz Příloha č. 2 – Harmonogram prací se zohledněním posunutí termínu konečného dokončení díla).

II. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY - NAVÝŠENÍ CELKOVÉ CENY DÍLA

Na základě důvodů uvedených v bodu I. tohoto Dodatku č. 1 v souladu s Článkem V. odst. 4 a Článkem X. smlouvy o dílo si současně smluvní strany vzájemně odsouhlasili soupis změn a víceprací v předmětu díla. Tyto změny a vícepráce smluvní strany ocenily v předmětu díla, čímž došlo k navýšení původního rozpočtu díla (viz Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo) tj. navýšení celkové ceny díla, a to následovně:

a) Navýšení původního rozpočtu (viz Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo) neboli navýšení celkové ceny díla o:

Navýšení rozpočtu (ceny díla) o	147. 580,63 Kč bez DPH,
DPH 21%	30. 991,93 Kč
Navýšení rozpočtu (ceny díla) o	178. 572,56 Kč včetně DPH

(slovy: jednostosedmdesátosmtisícipětsetšestdesátdvakorunčeskýchpadesátšesthaléřů)

Navýšení rozpočtu (ceny díla) v % o **9,82 %**.

Toto výše uvedené navýšení původního rozpočtu tj. navýšení ceny díla je specifikováno ve Změnovém listu (viz Příloha č. 3 tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo).

b) Na základě navýšení původního rozpočtu neboli ceny díla uvedeném pod písm. a), je stanovena nyní celková cena díla ve smyslu tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v následující výši:

Celková cena	1.649.799,11 Kč bez DPH
(slovy: <u>jednemiliónšestsetčtyřicetdevěttisícšestdesátdevětkorunčeskýchjedenácthaléřů</u>)	
DPH 21%	346.457,81 Kč

Celková cena	1.996.256,92 Kč včetně DPH
--------------	----------------------------

(slovy: jednemilióndevětsetdevadesátšesttisícdvěstěpadesátšestkorunčeskýchdevadesátdvahaléřů), jako cena nejvýše přípustná, tj. při sazbě DPH ve výši 21 %.

Z důvodů navýšení ceny díla uvedené v písm. a) a navazující úpravě celkové ceny díla uvedené v písm. b), se smluvní strany dohodly na změně Článku V. odst. 1 smlouvy o dílo cena díla a platební podmínky, který nově zní takto:

„Článek V.

Cena díla a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli **celkovou cenu díla** v následující výši:

Celková cena	1.649.799,11 Kč bez DPH
(slovy: <u>jednemiliónšestsetčtyřicetdevěttisícšestdesátdevětkorunčeskýchjedenácthaléřů</u>)	
DPH 21%	346.457,81 Kč

Celková cena	1.996.256,92 Kč včetně DPH
--------------	----------------------------

(slovy:

jednemilióndevětsetdevadesátšesttisícdvěstěpadesátšestkorunčeskýchdevadesátdvahaléřů), jako cena nejvýše přípustná, tj. při sazbě DPH ve výši 21 %.“

Ostatní ustanovení Článku V. smlouvy o dílo Cena díla a platební podmínky zůstávají v platnosti a účinnosti a beze změny.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě nepodepsání tohoto dodatku v jeden den, nabude tento dodatek platnosti pozdějším datem podpisu jedné ze smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA uveřejňovat uzavřené smlouvy včetně příslušných dodatků k těmto smlouvám, které jsou nedílnou součástí výše uvedených uzavřených smluv, v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do registru smluv vloží OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA. Tento dodatek, na něhož se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Platnost tohoto dodatku končí splněním závazků obou smluvních stran.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
3. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku své podpisy.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo u objednatele evidované pod č. TS-1810/2019 zůstávají beze změn.
5. Tento dodatek tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo u objednatele evidované pod č. TS-1810/2019.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Původní plánovaný Harmonogram (1 list).

Příloha č. 2 – Harmonogram prací se zohledněním posunutí termínu konečného dokončení díla (1 list).


Příloha č. 3 – Změnový list (1 list).

8. 08. 2019

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Stavba: Příloha č. 3 - MV - Praha 7, Stromovka - Rekonstrukce venkovního skladu

Věc: Změnový list č.1

Poř. č.	Datum zahájení	Číslo změny	Popis	původní množství	nové množství	Částka bez DPH (Kč)			Částka s DPH (Kč)	
						cena za jednotku	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce
1			Zakládání celkem							
		1	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	0,640	6,05328					0
		2	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	1,008	4,095					0
		3	Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zařízení	9,600	14,600					0
		4	Bednění základových stěn patek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	9,600	14,600					0
		5	Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)	0,315	0,444					0
2			Svislé a kompletní konstrukce celkem							
		6	Montáž nosné ocelové konstrukce haly průmyslové bez jeřábové dráhy výšky do 6 m, rozpětí vazníků do 12 m	7,311	8,1568636					0
Celkem změna							147 580,63		178 572,56	