

Změnový list č. 1 ze dne 5. 8. 2019

Název stavby:	Rekonstrukce elektroinstalace a výměna osvětlení - část 3 - ZŠ Svážná - výměna elektroinstalace
Číslo smluvního vztahu:	33/2/2019
Název částí stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu SOD. Změna se týká termínu dokončení díla.	
Původní řešení dle smluvní dokumentace: Původní termín dokončení díla byl do 12.8.2019.	
Nové řešení: Nový termín dokončení díla byl stanoven na 21.8.2019.	
Zdůvodnění změny: Zhotovitel zaslal objednateli žádost o prodloužení termínu dokončení díla z důvodu nezaviněné prodlevy s dodáním svítidel ze strany dodavatele. Z těchto důvodů se termín dokončení díla posouvá do 21.8.2019.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	1 198 456,36 Kč
Nnavýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	12.8.2019
Nový termín dokončení díla:	21.8.2019

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 16.7. 2019

Podpis: [REDACTED]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 5.8. 2019

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Jaroslav Sedláček

Datum: 6.8. 2019

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum:

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 5.8.2019

Podpis: [REDACTED]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 5.8. 2019

Podpis: [REDACTED]

Příloha změnového listu: Žádost o posun termínu

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: úterý 16. července 2019 12:34
Komu: [REDACTED]
Kopie: [REDACTED]
Předmět: 1.ZŠ Svážná - Žádost o prodloužení termínu

Dobrý den,

jménem naší společnosti bych chtěl požádat o prodloužení doby plnění zakázky „Rekonstrukce elektroinstalace – 1. ZŠ Svážná“.

Dle SoD č. 33/2/2019 a zápisu o předání pracoviště je termín dokončení prací 12.8.2019.

S ohledem na komplikace s dodávkami svítidel se uvedený termín již v tuto chvíli jeví jako nereálný a proto bychom chtěli požádat o prodloužení termínu plnění do 21.08.2019.

Děkuji.

S pozdravem

[REDACTED]
příprava zakázek

REIMONT-ELEKTRO s.r.o

Dělnická 26, 434 01 Most-Velebudice

mobil: 731 411 183

email: [REDACTED]

www.reimont.cz <<http://www.reimont.cz/>>