

Název stavby: Rekonstrukce školní kuchyně v Gymnáziu a SOŠPg Nová Paka

Akceptační číslo:

MATEX HK, s.r.o.

Zhotovitel:

Se sídlem: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ 25968807, DIČ CZ25968807

Název změny:

Změna výměr dle skutečnosti stavebních prací ,elektroinstalace,povlakové krytiny,ZTI,VZT,tesařských a klempířských kce. , zemních prací a komunikace , odkouření kotlů a oprava komínů

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

Při kontrolním dnu stavby zhotovitel prokázal změnu výměr více i méně práce stavebních prací ,elektroinstalace,povlakové krytiny,ZTI,VZT,tesařských a klempířských kce. , zemních prací a komunikace + odkouření kotlů a oprava komínů

Popis změny :

Jsou provedeny práce stavební ,elektroinstalace,povlakové krytiny,ZTI,VZT,tesařských a klempířských kce. , zemních prací , komunikace a odkouření kotlů a oprava komínů dle přiložených rozpočtů.

Cena díla

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	9 844 311,00 Kč	21%	11 911 616,31
Cena díla dle předchozích dodatků (bez DPH)	10 205 582,27 Kč	21%	12 348 754,55 Kč

Cena změny

komentář

Odpočet (bez DPH)	-	75 774,45 Kč
Přípočet (bez DPH)		196 883,53 Kč
Celková cena změny (bez DPH)		121 109,08 Kč

Celková cena díla (bez DPH)	10 326 691,35 Kč	21%	12 495 296,53
-----------------------------	------------------	-----	---------------

Smluvní termín dokončení díla: **31.07.2018**

Konečný termín realizace díla je provedením této změny: **30.06.2019**

Za stavební dozor investora

Za zhotovitele:

Schvaluji: _____ dne: _____ Schvaluji: _____ dne: _____

Za autorský dozor a GP

Za objednatele:

Schvaluji: _____ dne: _____ Schvaluji: _____ dne: _____

Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a

Schvaluji: _____ dne: _____

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

Rozpočet s výkazem výměr