

### Harmonogram prací na projekt stavby

### stavba : „MODERNIZACE TRATI SUDOMĚŘICE - VOTICE“

Položka	Měsíc	III.2012							IV.2012							V.2012							VI.2012							VII.2012							VIII.2012							IX.2012							X.2012							XI.2012							XII.2012							I.2013							II.2013							III.2013							IV.2013							V.2013							VI.2013							VII.2013							VIII.2013						
		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34																																																
1. etapa																																																																																																																															
Podpisání smlouvy o dílo, zahájení prací																																																																																																																															
vstupní výrobní výbor																																																																																																																															
Doplnění geotechnických průzkumů																																																																																																																															
ověření stávajících inženýrských sítí																																																																																																																															
ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů a jejich doplnění,																																																																																																																															
návrh a projednání základního technického řešení stavby vč. konceptu GPK a rozhodujících SO a P5 stavby, včetně dopedu na pozemky a stavby																																																																																																																															
návrh koncepce tunelů včetně projednání																																																																																																																															
návrh provozní a dopravní technologie																																																																																																																															
energetické výpočty a podrobným výpočtem napájení TV																																																																																																																															
pisemná zpráva k 1. dílčímu plnění																																																																																																																															
1. dílčí termín plnění 1.7.2012																																																																																																																															
2. etapa																																																																																																																															
Ukončení prací na podkladech a průzkumech, závěrečné zprávy																																																																																																																															
zpracování technického řešení jednotlivých SO a P5																																																																																																																															
výrobní porady, projednání po jednotlivých profesích																																																																																																																															
odevzdání kompletního projektu včetně souhrnných částí, životního prostředí, POV, průzkumů a rozpočtu k rozeslání projednání složkám SŽDC s.o. a ČD a.s.,																																																																																																																															
2. dílčí termín plnění 15.11.2012																																																																																																																															
Předání připomínek k dokumentaci od složek SŽDC s.o. a ČD a.s.,																																																																																																																															
Geodetická dokumentace, majetkoprávní část pro výkupy pozemků; geodetické oddělovací plány - podklady pro IČ																																																																																																																															
průkaz obeslání dotčených orgánů státní správy a územní samosprávy, správců sítí technického vybavení, a ostatních účastníků stavebního řízení a vlastníků dotčených pozemků																																																																																																																															
pisemná zpráva k 3. dílčímu plnění																																																																																																																															
3. dílčí termín plnění 4.2.2013																																																																																																																															
3. etapa																																																																																																																															
zpracování připomínek																																																																																																																															
odevzdání kompletního projektu se zpracovanými připomínkami včetně geodetické dokumentace v digitální formě,																																																																																																																															
dokumentace pro posouzení shody																																																																																																																															
podklady pro zadávací dokumentaci pro zhotovení stavby,																																																																																																																															
pisemná zpráva k 4. dílčímu plnění																																																																																																																															
4. dílčí termín plnění 16.7.2013																																																																																																																															
4. etapa																																																																																																																															
odevzdání kompletního projektu se zpracovanými připomínkami v digitální formě																																																																																																																															
posuzování shody - notifikace projektu																																																																																																																															
Závěrečná písemná zpráva																																																																																																																															
Závěrečný termín plnění 20.08.2013																																																																																																																															
Náklady po měsících bez DPH		3 960 000	7 300 200	7 300 200	7 342 123	15 350 000	15 350 000	15 360 000	15 360 000	7 673 394	17 260 000	34 545 045	6 900 000	2 910 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000	3 466 348	6 034 174																																																																																																												
Náklady po etapách		25 902 523														120 878 439														17 266 348							8 634 174																																																																																										
Náklady celkem v tis. Kč bez DPH		172 682 484																																																																																																																													

△ výrobní porady s objednatelem