

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 04.03.2019

1. Smluvní strany:

1.1. Objednatel:

Město Rychnov nad Kněžnou

sídlo: Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136

IČ: 00275336

zastoupený: Ing. Janem Skořepou, starostou města

telefon: 494 509 100

bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou

č. účtu: 27-1240286399/0800

Ve věcech smluvních oprávněn jednat i podepisovat:

Ing. Jan Skořepa, starosta města

telefon: 494 509 100, 739 409 181

e-mail: jan.skorepa@rychnov-city.cz

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

Milan Bělka a Karel Čestický, odbor správy nemovitostí

telefon: 494 509 160 nebo 494 509 306, 602 114 822 nebo 606 883 210

e-mail: milan.belka@rychnov-city.cz, karel.cesticky@rychnov-city.cz

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

W.H.A. systém s.r.o.

sídlo: Uničovská 52, 787 01 Šumperk

IČO: 61945251

DIČ: CZ61945251

Jednatel: Radek Sedláček, jednatel

Zapsán v obchodním rejstříku Krajský obchodní soud v Ostravě, oddíl C, vložka 12700

telefon: [REDACTED]

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat samostatně:

Radek Sedláček

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

Jan Hořava

[REDACTED] (dále jen zhotovitel)

2. Preambule Dodatku č. 1

2.1. Smluvní strany se z níže uvedených důvodů dohodly na následujícím Dodatku č. 1, kterým se upravuje předmět plnění a celková cena díla:

- Stávající skladba rekonstruované střechy obsahuje po zjištění dodavatele o 4 vrstvy lepenky a polystyrénu více, než bylo popsáno v PD, z důvodu toho je třeba tyto odstranit, což je příčinou vzniku víceprací a navíc také příčinou vzniku většího objemu nebezpečného odpadu, který je třeba zlikvidovat odbornou firmou.

3. Předmět plnění – vymezení díla

3.1. Předmět plnění specifikovaný v článku 3. Smlouvy o dílo se tímto Dodatkem č. 1 doplňuje o vícepráce odsouhlasené oběma smluvními stranami.

Druh, rozsah a cena změn předmětu plnění jsou uvedeny v oceněném výkazu výměr víceprací, který je oddělenou Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

4. Doba plnění

4.1. Na základě výše popsaných změn předmětu plnění díla se mění doba plnění uvedená v bodě 3.1 Smlouvy o dílo následovně:

- c) Provedení díla: nejpozději do 15.8.2019

5. Cena díla a platební podmínky

5.1. Na základě výše popsaných změn předmětu plnění se mění celková cena díla uvedená v bodě 4.1 Smlouvy o dílo následovně:

Cena díla podle Smlouvy o dílo bez DPH	781.088,00 Kč
Změna ceny – Dodatek č. 1	
Vícepráce celkem bez DPH	133.283,34 Kč
Celková cena včetně Dodatku č. 1 bez DPH	914.371,34 Kč
DPH 21%	192.017,98 Kč
Cena díla včetně Dodatku č. 1 včetně DPH	1.106.389,32 Kč

6. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

6.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

6.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

6.3. Účastníci smlouvy podpisem této smlouvy potvrzují, že všechny přílohy obdrželi před podpisem této smlouvy v kompletní podobě, seznámili se s nimi a mají je pro účely plnění této smlouvy k dispozici.

6.4. Tento dodatek bude v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění, uveřejněn v registru smluv. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

6.5. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v tomto dodatku není považován za obchodní tajemství.

6.6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne.....2019, číslo Usnesení/2019

6.7. Smluvní strany dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Rychnově nad Kněžnou dne.....V Šumperku dne.....2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
za Město Rychnov nad Kněžnou
Ing. Jan Skořepa - starosta města

.....
za W.H.A. systém s.r.o.
Radek Sedláček, jednatel