

Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo

2014/OŽD/2134

uzavřené dne 16.12.2014, mezi těmito smluvními stranami

1. Městská část PRAHA 10

se sídlem Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10 - Vršovice

IČ: 00063941

Zastoupená : Renatou Chmelovou, starostkou

Osoba oprávněna k jednání ve věcech smluvních: Bc. Martin Pecánek, vedoucí OŽD
(dále jen jako „objednatel“)

a

2. OSK Praha s.r.o.

se sídlem Máchova 431/21, Praha 2, PSČ 120 00

IČ: 27916243

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 126296

Zastoupená: Tomášem Jirasem, jednatelem

(dále jen jako „zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo na „Vybudování podzemních kontejnerů, Praha 10, Krymská x Donská“ uzavřené dne 16.12.2014:

Termín realizace byl posunut z důvodu překážky ve zhotovení díla na straně objednatele, kdy dokončení stavby bylo možné až na základě zahájení dlouhodobě plánované revitalizace prostoru veřejné plochy „náměstí Krymská x Donská x Francouzská“ (zajišťované Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s.), ve které jsou podzemní kontejnery situovány.

Zhotovitel plnil dle možností částečně již v roce 2014, kdy objednateli dodal zařízení podzemních kontejnerů nezbytných k zhotovení díla. Objednatel uhradil toto částečné plnění částkou ve výši 716 320 Kč. Po odpadnutí překážky v plnění zhotovitel dílo zcela dokončil ve smluveném rozsahu: instalace 4 ks podzemních kontejnerů v betonové vaně, včetně usazení a obsypu byla řádně dokončena dne 4.6.2019 a převzata formou zápisu objednatelem.

Obě smluvní strany byly s posunem termínu dokončení srozuměny.

K uhrazení ceny za dílo objednatel doplatí zhotoviteli zbývající část ceny díla ve výši 251 278,73 Kč do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku. Prodloužení termínu realizace nemá vliv na celkovou smluvenou cenu plnění dle smlouvy o dílo. Rovněž zůstává zachováno smluvní ustanovení o záruční době a odpovědnosti za vady dle čl. VII. Smlouvy. Záruční doba bude počítána od převzetí díla jako celku, tedy od 4.6.2019.

II.

1. Ostatní ustanovení mandátní smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly a stvrzují, že dobře chápou jeho obsah, že tento nebyl ujednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Praze dne ...5.8......2019



Bc. Martin Pecánek
Vedoucí OŽD ÚMČ Praha 10



Tomáš Jiráček
OSK Praha s.r.o.

OSK Praha s.r.o.
Máchova 431/21, 120 00 Praha 2
IČ: 279 16 243; DIČ: CZ27916243
reg. u MS v Praze, odd. C, vl. 126296