



KUMSP00RK06Q

DODATEK č. 1

ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru ev. číslo 08446/2018/KŘ

**I.
Smluvní strany****1. Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Mgr. et Mgr. Lukášem Curylem
1. náměstkem hejtmána kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

(dále jen „objednatel“)

2. ATRIS, s.r.o.

se sídlem: Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava
zastoupena: XXXXXXXXXX
IČO: 28608909
DIČ: CZ28608909
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2200639369/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Ostravě, oddíl C, vložka 34492

(dále jen „zhotovitel“)

**II.
Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 12. 2019 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru stavby Zámek Nová Horka - nová příjezdová komunikace, zámecký park a ohradní zeď (dále jen „stavba“ nebo „1. část“) evidovaná pod č. 08446/2018/KŘ (dále jen „dílo“ a „smlouva“).
2. V rámci zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, které předcházelo uzavření smlouvy, bylo toto řízení rozděleno na dvě části. První část se vztahuje ke smlouvě a stavbě; druhá část se týká jiné stavby, která ale bezprostředně sousedí a souvisí se stavbou, jelikož se jedná o další budovy v rámci zámeckého areálu. Předmětem související smlouvy, jejíž uzavření završilo zadávací řízení v 2. části, je zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru stavby Zámek Nová Horka - úprava areálových zpevněných ploch a zámecký parter (dále jen „související stavba“ nebo „2. část“).
3. Smluvní strany prohlašují, že ve smlouvě pro 1. část i ve smlouvě pro 2. část, je vůči objednateli druhou smluvní stranou zhotovitel. V průběhu plnění smlouvy a související smlouvy nastaly komplikace, mj:

- Problematické a zdlouhavé zajištění souhlasu se stavbou a související stavbou od vlastníka sousedícího parc. č. 15/4 v k.ú. Nová Horka a obci Studénka, který má důležitý vliv na architektonicko-stavební řešení stavby na pozemku parc. č. 165, v k.ú. Nová Horka a obci Studénka.
 - Výsledky stavebního průzkumu, ze kterých vyplynulo, že jeden z objektů stavby, umístěný na pozemcích parc. č. st. 10 a st. 2/2 v k.ú. Nová Horka a obci Studénka je v havarijním stavu. Vzhledem k těmto závěrům, tak ze strany objednatele není zájem na úpravách tohoto objektu stavby, který v rámci plnění smlouvy nebude projekčně řešen.
4. Zhotovitel přednesl v rámci plnění smlouvy i související smlouvy ve fázi projekčních příprav vizualizaci týkající se objektu budoucí pokladny a personálního zázemí zámku (tj. objekt stavby, který je umístěn na pozemku parc. č. st. 165, v k.ú. Nová Horka a obci Studénka). Vzhledem k požadavkům na prostorové a dispoziční možnosti objektu, které jsou nutné k zajištění provozu zámku, a které stávající stav objektu nemůže naplnit, bylo s objednatelem odsouhlasena projekční příprava v podobě přístavby daného objektu.
 5. S ohledem na skutečnosti popsané v odst. 3 a 4 tohoto článku dodatku byl mezi smluvními stranami dohodnut vzájemný zápočet projekčních prací (tj. přístavba objektu budoucí pokladny a personálního zázemí zámku na pozemku parc. č. st. 165, v k.ú. Nová Horka a obci Studénka a nerealizace projekčních prací u objektu stavby umístěného na pozemcích parc. č. st. 10 a parc. č. 2, v k.ú. Nová Horka a obci Studénka).
 6. Smluvní strany prohlašují, že územní a stavební řízení a s tím související inženýrská činnost zhotovitele, realizovaná na základě smlouvy a související smlouvy, je vedeno spojeně tak, že je zároveň v tomto řízení řešena stavba i související stavba.
 7. Vzhledem k okolnostem popsaným v tomto článku dodatku je nutné posunout lhůtu pro provedení díla.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Ustanovení čl. IV odst. 1 písm. a) a b) smlouvy se nahrazují tímto textem:

Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech:

- a) zaměření a průzkumy dle čl. III odst. 2 bod 2.1 a 2.2 této smlouvy (1. část díla) do 15. 7. 2019,
 - b) oznámení dle čl. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy a společnou projektovou dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení ve společném územním a stavebním řízení dle čl. III odst. 2 bod 2.4 této smlouvy (2. část díla) do 11 týdnů ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku,
2. V čl. XIII odst. 1 smlouvy se text „do 17 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy“ nahrazuje textem „do 17 týdnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku“.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž dva obdrží objednatel a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem Moravskoslezský kraj.
6. V případě, že tento dodatek nebude uveřejněn dle předchozího odstavce, bere zhotovitel na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že bude zveřejněn na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Dodatek bude zveřejněn po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas rady kraje udělený usnesením č. 65/5885 ze dne 25. 6. 2019.


v BRNĚ dne 24-07-2019

V Ostravě dne 17. 7. 19

[Redacted signature]

za objednatele

Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo
na základě pověření
hejtmána kraje



[Redacted signature]

za zhotovitele

Atris s.r.o.

Občanská 1116/18
710 00 Ostrava - Slezská Ostrava
IČ 28608909, DIČ CZ28608909