

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/ 23 Řípec - hr. okr. JH Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 - Smluvní požadavky	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 01/001	Číslo ZBV: 1.3
---	--	------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 17.08.2016 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: ROBSTAV stavby k. s., Pražská 483, 397 01 Písek

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek (rozdílový rozpočet)	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Technický dozor

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V rámci dokumentace RDS byl proveden doplňkový geologický průzkum (vrtané sondy) v místě budoucího rozšíření komunikace. Z těchto sond bylo zjištěno neúnosné podloží v místě stávajících krajnic. Na základě tohoto zjištění bylo rozhodnuto o dodatečné sanaci, odvozu přebytečného materiálu a ostatních s tím souvisejících prací.

Změna rozsahu položky Poplatky za skládkovné vzniká v závislosti na rozhodnutí o doplnění sanací.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	107 884,35	107 884,35

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	[redacted]	datum	21.12.2016	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	[redacted]	datum	21-12-2016	podpis
Technický dozor	jméno	[redacted]	datum	21.12.2016	podpis
Asistent Správce stavby	jméno	[redacted]	datum	21-12-2016	podpis
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	[redacted] (ředitelka Správy České Budějovice)	datum	21-12-2016	podpis
Zhotovitel	jméno	[redacted] (vedoucí závodu Písek)	datum	20.12.2016	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/23 Řípec - hr. okr. JH Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 - Požadavky objednatele	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 02/001	Číslo ZBV: 2.5
---	--	--------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 17.08.2016 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: ROBSTAV stavby k. s., Pražská 483, 397 01 Písek

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek (rozdílový rozpočet)	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Na základě Rozhodnutí Krajského úřadu Jihočeského kraje (odbor dopravy a silničního hospodářství) o částečné uzavírce v rámci realizace této stavby, byl stanoven následující požadavek – provoz bude veden kyvadlově (bez objízdných tras) a řízen náležitě poučenými pracovníky, a to v době od 6.00 do 18.00 v pracovních dnech i o víkendech.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-141 000,00	1 143 000,00	1 002 000,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	[redacted]	datum	21. 12. 2016	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	[redacted]	datum	21-12-2016	podpis
Supervize	jméno	[redacted]	datum	21.12.2016	podpis
Asistent Správce stavby	jméno	[redacted]	datum	21-12-2016	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele smlouvaná ve Smlouvě nedotčena. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	(ředitelka Správy České Budějovice)	datum	21-12-2016
Zhotovitel	jméno	závodu Písek)	datum	20.12.2016

Číslo paré: 1

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/23 Řípec - hr. okr. JH Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Vozovka	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101/001	Číslo ZBV: 3.0
---	---	--------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 17.08.2016 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: ROBSTAV stavby k. s., se sídlem Pražská 483, 397 01 Písek

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek (rozdílový rozpočet)	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Technický dozor

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V rámci této části změny dochází k odpočtům na položkách obsahujících kácení stromů, jelikož před zahájením kácení byl již některé stromy vykáceny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-11 500,00		-11 500,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	██████████	datum	21.12.16	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	██████████	datum	21-12-2016	podpis
Technický dozor	jméno	██████████	datum	21.12.2016	podpis
Asistent Správce stavby	jméno	██████████	datum	21-12-2016	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceňovány v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.					
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	██████████ (ředitelka Správy České Budějovice)	datum	21-12-2016	podpis
Zhotovitel	jméno	██████████ (vedoucí závodu Písek)	datum	20.12.2016	podpis
					Číslo pa

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/23 Řípec - hr. okr. JH Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Vozovka	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101/001	Číslo ZBV: 3.3
---	---	--------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 17.08.2016 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: ROBSTAV stavby k. s., se sídlem Pažská 483, 397 01 Písek

<u>Přílohy Změnového listu:</u> Rozpis ocenění změn položek (rozdílový rozpočet)	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Technický dozor

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V rámci dokumentace RDS byl proveden doplňkový geologický průzkum (vrtané sondy) v místě budoucího rozšíření komunikace. Z těchto sond bylo zjištěno neúnosné podloží v místě stávajících krajnic. Na základě tohoto zjištění bylo rozhodnuto o dodatečné sanaci, odvozu přebytečného materiálu a ostatních s tím souvisejících prací. Při provádění sanací došlo k odhalení pařezů, které původní projektová dokumentace nepředvíдалa.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-61 542,20	3 181 496,14	3 119 953,94

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	[redacted]	datum	21.12.2016	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	[redacted]	datum	21-12-2016	podpis
Technický dozor	jméno	[redacted]	datum	21.12.2016	podpis
Správce stavby	jméno	[redacted]	datum	21-12-2016	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.					
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	[redacted] (ředitelka Správy České Budějovice)	datum	21-12-2016	podpis
Zhotovitel	jméno	[redacted] (vedoucí závodu Písek)	datum	20.12.2016	podpis
					Číslo p...

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/23 Řípec - hr. okr. JH Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Vozovka	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 101/001	Číslo ZBV: 3.5
---	---	------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 17.08.2016 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: ROBSTAV stavby k. s., se sídlem Pražská 483, 397 01 Písek

<u>Přílohy Změnového listu:</u> Rozpis ocenění změn položek (rozdílový rozpočet)	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Technický dozor

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V rámci dokumentace RDS byl proveden doplňkový geologický průzkum (vrtané sondy) v místě budoucího rozšíření komunikace. Z těchto sond bylo zjištěno neúnosné podloží v místě stávajících krajnic. Na základě tohoto zjištění bylo rozhodnuto o dodatečné sanaci, odvozu přebytečného materiálu a ostatních s tím souvisejících prací.

Z výsledků geologického průzkumu vychází doporučení pro revizi a případné opravy propustků, které jsou součástí obsahu této Změny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-156 665,00	206 656,44	49 991,44

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	[redacted]	datum	21.12.16	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	[redacted]	datum	21-12-2016	podpis
Technický dozor	jméno	[redacted]	datum	21.12.2016	podpis
Asistent Správce stavby	jméno	[redacted]	datum	21-12-2016	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dopatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.					
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	[redacted] (ředitelka Správy České Budějovice)	datum	21-12-2016	pod
Zhotovitel	jméno	[redacted] (vedoucí závodu Písek)	datum	20.12.2016	pod
					Číslo paré: