

## Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

### I.

#### SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno: **P O P R spol. s r.o.**  
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2285 /  
Magistrát města Hradec Králové  
Zastoupený: Ing. Vladimírem Pražákem, jednatelem  
Sídlo: Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí  
Doručovací adresa: Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí  
IČ: 46509283  
DIČ: CZ46509283  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové  
Číslo účtu: [REDACTED]

Kontaktní osoba: [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Jméno: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**  
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu  
v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52  
Zastoupený: ředitelem Ing. Jiřím Henzlem  
Sídlo: Hradec Králové 8, Na Brně 362, PSČ 50008  
Doručovací adresa: Na Brně 362, P. O. BOX 10, 500 08 Hradec Králové 8  
IČ: 64809447  
DIČ: CZ64809447  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: [REDACTED]

kontaktní osoby: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo ze dne 20. 9. 2016**  
**(dále jen „dodatek“):**

## II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 9. 2016 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí a s potřebnou odbornou péčí pro objednatele dílo, a to opravu – údržbu Věkošské svodnice na základě výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 116059 s názvem „Oprava – údržba Věkošské svodnice“ a nabídky zhotovitele podané do daného výběrového řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Vzhledem ke skutečnosti, že po zahájení provádění díla bylo zjištěno, že v předmětné svodnici se vyskytuje zvláště chráněný druh živočicha – silně ohrožená škeble rybničná (*Anodonta Cygnea*), což nebylo možné rozumně předvídat, musely být práce na díle dne 12. 10. 2016 pozastaveny (přerušeny) s tím, že dne 11. 11. 2016 bylo vydáno rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, č.j. KUKHK-34298/ZP/2016-6 (dále pro účely tohoto dodatku jako „rozhodnutí“), kterým se povolila objednateli výjimka ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů, kdy pro povolení výjimky byly stanoveny v daném rozhodnutí uvedené podmínky, zejména v tom smyslu, že zemní práce v korytě vodního toku, v místě nálezu škeble rybničné, lze provádět pouze v termínu od 15. 4. do 15. 10. kalendářního roku (tj. mimo období zimování dané škeble, jak vyplývá z odůvodnění daného rozhodnutí) a že musí být zajištěn odlov (a to před zahájením prací v korytě při zavodnění svodnice a následně i po odvodnění svodnice) a záchranný přenos (transfer) uvedené škeble do místa, které pro ni představuje vhodný biotop, spolu s následným zpětným transferem na místo původního výskytu, to vše ve spolupráci s příslušně odborně způsobilou osobou (dále viz předmětné rozhodnutí).
3. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s obsahem rozhodnutí, které mu ve formě fotokopie objednatel předal před uzavřením tohoto dodatku.
4. Vzhledem k tomu, že na základě zjištěných skutečností, zejména pak výše uvedeného rozhodnutí orgánu ochrany přírody, došlo k přerušení provádění díla oznámením objednatele ze dne 12. 10. 2016 zhotoviteli, dohodly se smluvní strany na řešení vzniklé situace způsobem uvedeným v čl. III. tohoto dodatku.

## III.

1. Zhotovitel nad rámec podmínek uvedených ve smlouvě o dílo uvedené v čl. II odst. 1 tohoto dodatku zajistí účast odborně způsobilé osoby k odlovení jedinců škeble rybničné, její přemístění a konečné navrácení dle rozhodnutí orgánu ochrany přírody.
2. Objednatel souhlasí s tím, že tuto činnost jako subdodavatel zhotovitele provedou Městské lesy Hradec Králové a.s., se sídlem Přemyslova 219, 500 08 Hradec Králové - Nový Hradec Králové, IČ: 25962523.
3. Smluvní strany se dohodly na ceně za realizaci odborných biologických činností požadovaných orgánem ochrany přírody v rozsahu vydaného rozhodnutí uvedené v čl. II tohoto dodatku ve výši 232.000,- Kč, ke které bude připočtena DPH v zákonné výši. Cena je splatná na základě jejího vyúčtování na základě faktury vystavené zhotovitelem po dokončení předmětných biologických činností se splatností 15 dnů od jejího vystavení.
4. Zhotovitel se zavazuje, že začne s prováděním biologických činností již nejbližší následující pracovní den po 15. 4. 2017 a v rámci objektivních možností je provede co možná nejdříve.
5. Zhotovitel se zavazuje pokračovat v započatém díle a toto přerušovat průběžně v návaznosti na prováděné biologické činnosti tak, aby mohlo být dosaženo účelu rozhodnutí orgánu ochrany přírody.

6. O provádění biologických činností budou vedeny zápisy do stavebního deníku a fotodokumentace. Po jejich dokončení bude zpracován písemný záznam o průběhu transferu a předán objednateli k doložení orgánu ochrany přírody, tj. krajskému úřadu.
7. Zhotovitel a objednatel se dále dohodli, že v lednu 2017 dojde k opětovnému započítání prací na díle, a to v podobě kácení dotčených náletových dřevin (s tím, že zhotovitel se zavazuje, že tuto činnosti řádně dokončí nejpozději do 31. 3. 2017), a to v souladu s obsahem závazného stanoviska Magistrátu města Hradec Králové, odboru životního prostředí, zn.: MMHK/118397/2016 zp2/mrk, SZ MMHK/112680/2016, ze dne 27. 6. 2016 a v souladu se sdělením Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství zn (č.j.). KUKHK-34795/ZP/2016 ze dne 24. 10. 2016 s tím, že zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s obsahem tohoto sdělení, které mu ve formě fotokopie objednatel předal před uzavřením tohoto dodatku. Zhotovitel provede i další případné práce na díle, za předpokladu jejich plného souladu s výše uvedeným rozhodnutím a předmětnou smlouvou o dílo s tím, že po dokončení takových dalších případných prací, popř. již po dokončení kácení dotčených dřevin, nebude-li již takových dalších případných prací, bude provádění díla oboustranně souhlasným zápisem do stavebního deníku opět přerušeno, a to až do znovuožmožnění pokračování v provádění díla v souladu s výše uvedeným rozhodnutím, což bude opět poznamenáno oboustranně souhlasným zápisem do stavebního deníku.
8. Po dobu přerušování provádění díla ve smyslu tohoto dodatku se staví lhůta pro provedení díla, tj. po tuto dobu neběží.

#### IV.

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci.
3. Veškeré případné změny tohoto dodatku mohou být provedeny pouze písemně, resp. pouze ve formě dalšího případného vzestupně číslovaného písemného dodatku ke smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.
5. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem tohoto dodatku a že obsahu tohoto dodatku rozumí, souhlasí se všemi jeho ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z tohoto dodatku vyplývajících, na důkaz čehož připojují k tomuto dodatku své podpisy jejich zástupci.

V Hradci Králové dne 21.12.2016

V Hradci Králové dne 21.12.2016

ZA ZHOTOVITELE:

ZA OBJEDNATELE:

.....  
Ing. Vladimír Pražák  
jednatel  
P O P R spol. s r.o.

.....  
Ing. Jiří Henzl  
ředitel  
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ