

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1041/2017/OI/VZKÚ ze dne 30.3.2017



### Smluvní strany

---



**Statutární město Ostrava**  
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
zastoupeno Mgr. Zuzanou Bajgarovou  
náměstkyní primátora

**HYDROSPOR spol. s r.o.**  
Úprkova 966/3, Přívoz, 702 00 Ostrava  
zastoupen: Ing. Ladislavem Horákem  
jednatelem  
zapsán v OR: Krajský soud v Ostravě,  
oddíl C, vložka 10081

---

IČO: 008 45 451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav:   
Číslo účtu: 

---

IČO: 47666374  
DIČ: CZ47666374 (plátce DPH)  
Peněžní ústav:   
Číslo účtu: 

---

dále jen **objednatel**

---

dále jen **zhotovitel**

### Obsah dodatku

---

#### Čl. I.

Smluvní strany se v souladu s čl. II., odst. 9. smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě citované v úvodu tohoto dodatku na realizaci stavby „Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Proskovice, lokalita ul. Frankova“ z důvodu vzniklých víceprací a méněprací v rozsahu dle přílohy č. I tohoto dodatku, čímž se mění předmět díla.

#### Čl. II.

*V čl. II. Předmět smlouvy, odstavce 1. se doplňuje takto:*

„Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude realizovat vícepráce a nebude realizovat méněpráce v rozsahu dle přílohy č. I smlouvy, specifikované kalkulací nákladů, která se stává součástí projektové dokumentace DPS z června 2016 zpracované společností HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s.“

#### Čl. III.

Cena díla se snižuje o rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi ve výši – 3.584.323,76 Kč bez DPH, a proto se původní znění odstavce 1. v čl. IV. nahrazuje tímto novým zněním:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>7.649.541,91 Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>1.606.403,80 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>9.255.945,71 Kč“</b>

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

#### **čl. IV.**

Smlouva se doplňuje o novou přílohu č. 5 (Evidenční list změny stavby č. 1) a č. 6 (Rekapitulace objektů stavby), které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.

#### **čl. V.**

V článku XVII., Závěrečná ustanovení se doplňuje do odstavce 22 za řádek ve znění „č. 4 – Seznam poddodavatelů“ tento text:

„č. 5 – Evidenční list změny stavby č. 1

č. 6 – Rekapitulace objektů stavby“

#### **čl. VI.**

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 01817/RM1822/27 ze dne 16.7.2019.

Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1041/2017/OI/VZKÚ ze dne 30.3.2017 zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy citované v předchozím odstavci tohoto článku.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

**Za objednatele**

**Za zhotovitele**

Datum: 31.7.2019

8.8.2019

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava

**Mgr. Zuzana Bajgarová**  
náměstkyně primátora

**Ing. Ladislav Horák**  
jednatel

Evidenční list změny stavby č. 1		
Název a evidenční číslo stavby (číslo a název objektu, kamazna, vodovodní přípojka atd.) Lokalita ul. Frankova Název stavebního objektu/provozního souboru (SOPPS)	Číslo SOPPS Číslo změny SOPPS	Číslo změny stavby
SO 01 Rekonstrukce kanalizace ul. Světlovská	SO 01	1
SO 02 Rekonstrukce kanalizace ul. Na Smyčce	SO 02	2 - 5
SO 05 Přeložky kanalizačních přípojek	SO 05	6
SO 06 Rekonstrukce vodovodu ul. Frankova, Sídliště	SO 06	4 /
SO 09 Pasportizace a monitoring objektů	SO 09	8
SO 10 Vedlejší a ostatní náklady	SO 10	9
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřeli dne 30.03.2017 číslo smlouvy objednatele: 1041/2017/OI/VZKÚ, číslo smlouvy zhotovitele: 005/17 Objednavatel: Město Ostrava, Městský úřad Ostrava, náměstí Svobody 1, 702 00 Ostrava Zhotovitel: Město Ostrava, Městský úřad Ostrava, náměstí Svobody 1, 702 00 Ostrava		
Gen. projektant (autorský důvod): H. J. P. Ing. Jaroslav Štěrba, Ing. Jaroslav Štěrba, Ing. Jaroslav Štěrba Technický dozor stavbeníka (TDS): Ing. Jaroslav Štěrba, Ing. Jaroslav Štěrba, Ing. Jaroslav Štěrba		
Popis a zdůvodnění změn		
<p><b>Změna 1/1: SO 01 - Rekonstrukce kanalizace ul. Světlovská</b> <b>ZMĚNA TECHNOLOGIE POKLÁDKY POTRUBÍ</b> Při výměně šachty Š14 bylo zjištěno, že vodovodní řád je u stěny pouze 30 cm od kanalizačního potrubí. Při výkopových pracích pro kanalizaci hrozilo nebezpečí porušení funkčního vodovodního potrubí, z tohoto důvodu byla rozhodnuto o změně technologie vložování potrubí PP SN 10</p> <p>Vliv na cenu: vícepráce + 55 575,79 Kč bez DPH, méněpráce - 190 061,21 Kč bez DPH</p>		
<p><b>Změna 1/2: SO 02 - Rekonstrukce kanalizace ul. Na Smyčce</b> <b>ZMĚNA ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU č.p. 317</b> Z důvodu vysoké hladiny spodních vod geologických podzemí a organizačně srovnáno zařízení objektu č.p. 317 (objekt č. 317) pušty, ordinace majetní byl na doporučení geotechnika provedena změna v technologii pokládky potrubí z oteřované vykopu na vtažení nového potrubí do stávající kanalizace (stoka A) s vypuštěním injektážního zaústání objektu č.p. 317</p> <p>Vliv na cenu: vícepráce + 75 254,00 Kč bez DPH, méněpráce - 2 536 940,54 Kč bez DPH</p>		
<p><b>Změna 1/3: SO 02 - Rekonstrukce kanalizace ul. Na Smyčce</b> <b>ZMĚNA TECHNOLOGIE BEZVÝKOPOVÉ OPRAVY</b> Z důvodu možné nestability země kornikane ul. Světlovské při demontáži šachty Š 3 pro zatavení rukávce, byla provedena změna v technologii bezvýkopové opravy na vtažení nového potrubí do stávající kanalizace (stoka A) s dopouštěním provozovatele emi OVAK a s</p> <p>Vliv na cenu: vícepráce + 33 433,45 Kč bez DPH, méněpráce - 72 000,00 Kč bez DPH</p>		
<p><b>Změna 1/4: SO 02 - Rekonstrukce kanalizace ul. Na Smyčce</b> <b>ZPEVNĚNÍ ZAKLADOVÉ SPARY</b> Při výkopových pracích na SO 02 - kanalizace ul. Na Smyčce byla zjištěna nevhodující upevnění základové spary pod potrubím na stoka A. Z tohoto důvodu byl vykop prohlouben a doplněn vrstvou hutněného přírodního kamennya</p> <p>Vliv na cenu: vícepráce + 109 014,18 Kč bez DPH, méněpráce - 0,00 Kč bez DPH</p>		
<p><b>Změna 1/5: SO 02 - Rekonstrukce kanalizace ul. Na Smyčce</b> <b>PRODLOUŽENÍ BEZVÝKOPOVÉ OPRAVY</b> Po odání stávající stoky A3 1 a ověření svrchního průběhu byla nutná tato oprava pomocí bezvýkopové technologie prodloužit o 10 m</p> <p>Vliv na cenu: vícepráce + 45 000,00 Kč bez DPH, méněpráce - 0,00 Kč bez DPH</p>		
<p><b>Změna 1/6: SO 05 - Přeložka kanalizační přípojky</b> Dle zápisů od provozu kanalizace OVAK se musí všechny stávající přípojky přepojit. Tyto přípojky nebyly v průběhu zpracování PU zjištěny ani od vlastního majetníka z přípojek ani z kamerového průzkumu (kamera neprošla potrubím). Z toho důvodu byly tyto 3 přípojky nalazena při výstavbě přepojeny na novou kanalizační stoku</p> <p>Vliv na cenu: vícepráce + 79 158,33 Kč bez DPH, méněpráce - 0 Kč bez DPH</p>		

Změna 1/7: SO 06 - Rekonstrukce vodovodu ul. Frankova, Sídliště

**ZMĚNA TECHNOL. DÍLŮ POKLADKY POJEMNÉ:**

Vzhledem ke výhodnosti provedení výkopových prací v prostoru území s podlahou s sítími 1.11m mezi plotem na opěrnou stěnu byl vodovodní řád věve v1 proveden protáknutím stávajícího plánovaného stávajícího výkopu s tím, že došlo ke zmenšení rozsahu územních prací na opěrné stěně. Tím se za nerůzno poskození oplocení, možného a posunutí opěrné stěny a snížení sa naklady na zaplnění této opěrné stěny.

Vliv na cenu: výkop práce + 2 024 416,73 Kč bez DPH, přeprava = 1 148 025,81 Kč bez DPH

**Změna 1/8: SO 09 - Pasportizace a monitoring objektu**

Vzhledem ke změně trasy a technologii pokladky kanalizace na stroje A, byly provedeny 3 odečty na monitorovaném objektu bodový č. 317 z bodových měření. Měření nevykazovala odchylky od naměřené měření před započatím stavby. Nadřazená číselníková byla zřízeny 2 naměřování hydrovity pro 3 odvětví stavby podzemní vady včetně jejího měření, což umožní a uspok vyšetřování podtluků.

Vliv na cenu: výkop práce + 31 591,20 Kč bez DPH, měření práce = 100 312,50 Kč bez DPH

**Změna 1/9: SO 10 - Vedlejší a ostatní náklady**

Bylo upuštěno od zkušebních měření 0,02 + 0,04. Po uvedení měření byly naměřeny nulové hodnoty a od dalších měření bylo upuštěno. Bylo upuštěno od oděrných kvartů podzemní vady, kaby byla provedena dokumentace pro změnu stavby před kolaudací podle na stavěcí návrhů změny, která by zpracování PD vyžadovaly.

Vliv na cenu: výkop práce + 0 Kč bez DPH, měření práce = 19 500 Kč bez DPH

časový vliv na plnění  
SdD

**~~NÁ VLIV - prodloužení doby plnění o .....~~ NEMA VLIV**

Ukazov. Kč bez DPH

Cena navrhovaných Vícepráci řešeného ZL	Cena navrhovaných Méněpráci řešeného ZL	Hodnota změny (VPR+MP - MPR)	%	Čekový cenový nárůst (VPR+MP + 30%)	%
647 526,10	4 226 909,96	4 009 485,96	40,20	3 584 320,73	31,41

**Přílohy**

- 1. Smlouva o dílo
- 2. Smlouva o dílo - dodatky
- 3. Smlouva o dílo - dodatky
- 4. Smlouva o dílo - dodatky
- 5. Smlouva o dílo - dodatky
- 6. Smlouva o dílo - dodatky
- 7. Smlouva o dílo - dodatky
- 8. Smlouva o dílo - dodatky
- 9. Smlouva o dílo - dodatky
- 10. Smlouva o dílo - dodatky

**Počet lidí: Příjemci:**

- 1 x Zhotovitel
- 1 x Objednatel
- 1 x TDS
- 1 x Provozovatel
- 1 x Projektant (autorský dozor)

**Vyjadřeni - souhlas se změnami:**

Zhotovitel	mezi	[redacted]	datum: 20.11.2017	podpis:
Projektant (autorský dozor)	mezi	[redacted]	datum: 20.11.2017	podpis:
Provozovatel	mezi	[redacted]	datum: 20.11.2017	podpis:
TDS	mezi	[redacted]	datum: 20.11.2017	podpis:
Objednatel	mezi	[redacted]	datum: 20.11.2017	podpis:
Tento Evdenční list změny stavby, s podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, Neg. lhůva součástí Evdenčního listu				
Změna stavby (ZBV) - kypulst				Podpis:

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Mesto Ostrav 009:17r

**Stavba:** Rekonstrukce kanalizace a vodovodu Proskovice, lokalita ul. Frankova

Místo:

Datum:

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: HYDROSPOR spol. s r o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-3 584 323,76</b>	<b>-4 337 031,75</b>
D1	Dodatek č.1	-3 584 323,76	-4 337 031,75
Z1/1_SO_0 1	SO 01 Rekonstrukce kanalizace ul. Světlovská - Změna 1/1 - změna technologie pokládky potrubí	-124 485,42	-150 627,36
Z1/2_SO_0 2	SO 02 Rekonstrukce kanalizace ul. Na Smyčce - Změna 1/2 - změna zajištění objektu č.p.317	-2 560 685,67	-3 098 429,66
Z1/3_SO_0 2	SO 02 Rekonstrukce kanalizace ul. Na Smyčce - Změna 1/3 - změna technologie bezvýkopové opravy	-38 526,55	-46 617,13
Z1/4_SO_0 2	SO 02 Rekonstrukce kanalizace ul. Na Smyčce - Změna 1/4 - zpevnění základové spáry	109 014,18	131 907,16
Z1/5_SO_0 2	SO 02 Rekonstrukce kanalizace ul. Na Smyčce - Změna 1/5 - prodloužení bezvýkopové opravy	45 000,00	54 450,00
Z1/6_SO_0 5	SO 05 Přeložky kanalizačních přípojek - Změna 1/6 - přepojení 3ks kanalizačních přípojek	79 158,38	95 781,64
Z1/7_SO_0 6	SO 06 Rekonstrukce vodovodu ul. Frankova, Sidlištní - Změna 1/7 - změna technologie pokládky potrubí	-986 677,38	-1 193 879,63
Z1/8_SO_0 9	SO 09 Pasportizace a monitoring objektů - Změna 1/8	-88 621,30	-107 231,77
Z1/9_SO_1 0	SO 10 Vedlejší a ostatní náklady - Změna 1/9	-18 500,00	-22 385,00