

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
Závod Brno
se sídlem Šumavská 33, 602 00 Brno
zastoupený: ředitelem Závodu Brno ŘSD ČR
IČ: 65993390, DIC: CZ65993390

Zhotovitel: Stavexis, s.r.o.
se sídlem Bodlákova 1706/8, 628 00 Brno
zastoupený: prokurista
IČ: 46347194, DIC: CZ 46347194

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento

Dodatek č. 1/2019 k Objednávce č. objednatele 03PT-003613

ze dne 8. 11. 2018

(dále jen „Dodatek č. 1“):

Článek 1.

Úvodní ustanovení dodatku

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 8. 1. 2018 mezi sebou uzavřely Objednávku č. objednatele 03PT-003613 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zajištění zpracování znaleckých posudků, nezbytných pro výkup pozemků stavby I/55 Břeclav, obchvat.
- 1.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že v průběhu zajišťování jednotlivých znaleckých posudků dochází k nepředvídaným časovým průtahům, souvisejících s přístupem dotčených osob a subjektů k nezbytným místním šetřením, které není ze strany konzultanta možné ovlivnit natolik, aby došlo k zajištění výsledků plnění v původním termínu.
- 1.3. Smluvní strany současně shodně prohlašují, že po dobu účinnosti této Smlouvy nedošlo k novelizaci Vyhlášky MF ČR č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška) pro podmínky oceňování v roce 2019, v důsledku čehož nebylo možné zahájit zpracování znaleckých posudků, jejich stanovení ceny vychází z aplikace této vyhlášky.
- 1.4. Smluvní strany, s respektováním skutečností uvedených v odstavci 1.2 a 1.3 této Smlouvy, shodně konstatují, že je nezbytné upravit adekvátním způsobem smluvní lhůtu plnění předmětu Smlouvy.

Článek 2.
Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně znění ustanovení odstavce „Lhůta pro dodání či termín dodání“, jež nově zní:

Lhůta pro dodání či termín dodání: průběžně do 31. 10. 2019, konkrétní datum a čas dodávky každého daného znaleckého posudku v rámci stanovené lhůty bude dohodnut s kontaktní osobou Objednatele.

Článek 3.
Závěrečná ustanovení dodatku

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 1 stejnopis a zhotovitel obdrží 1 stejnopis.

Za objednatele:

V Brně dne 27. 6. 2019

ředitel Závodu Brno ŘSD ČR

Za zhotovitele:

V Brně dne 27. 6. 2019

prokurista, Stavexis, s.r.o.