



HRADEC KRÁLOVÉ

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

DODATEK Č. 3

č. zhotovitele:

č. objednatele: CES 2016/2215

Magistrat města HK

Doručeno: 23.07.2019

MMHK/133639/2019

listy: 2 přílohy:

druh: -4x

ls/ev:



mmhkes743cada4

Smluvní strany:

1. Objednatel: Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc., primátorem města
IČ: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426 511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

Ing. M. Roubal – vedoucí investičního odboru
- tel. 495 707 680; 731 131 109
- e-mail: miroslav.roubal@mmhk.cz
Jana Sedlářová - investiční technik
- tel. 495 707 691; 725 644 284
- e-mail: jana.sedlarova@mmhk.cz

dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel: B K N, spol. s r.o.
Sídlo: Vysoké Mýto – Vysoké Mýto-Město, Vladislavova 29, PSČ 566 01
Zastoupený: Ing. Pavlem Králem, jednatelem společnosti
IČ: 15028909
DIČ: CZ 15028909
Spisová značka: C 464 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Bankovní spojení: Komerční banka Ústí nad Orlicí
č. účtu: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo a o autorském dozoru ze dne 09.01.2017 (dále jen „smlouva“):

„Odlehčovací služba Honkova ul. – PD“

I.

Předmět dodatku

1. Při provádění projektových prací nastaly nepředvídatelné okolnosti, které zadavatel i přes náležitou péči nemohl předvídat, a které mají za následek zvýšení ceny díla. Z důvodu změny technologie prádelny (přechod na profesionální pračky a sušičky) je nutné provést úpravu dokončených částí projektu dle instalačních schémat a požadavků nové technologie.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně ceny díla a termínu dokončení na základě cenové nabídky takto:

<u>REKAPITULACE smluvní ceny</u>			
	vícepráce	méněpráce	celkem
Smlouva o dílo			1.446.000,- Kč
Dodatek č. 1	83.100,- Kč	-	83.100,- Kč
Dodatek č. 2	96.800,- Kč		96.800,- Kč
Dodatek č. 3	46.200,- Kč		46.200,- Kč
Celkem bez DPH	226.100,- Kč		1.672.100,- Kč

Cena celkem: 1.672.100,- (bez DPH) + 3351.141,- (DPH) = 2.023.241,- Kč (s DPH)

Výzva k zahájení prací na DZS+DPS byla zhotoviteli zaslána 06.03.2019 s termínem dokončení do 3 měsíců od doručení výzvy. Z důvodu, že zhotovitel nemohl zpracovat všechny náležitosti kvůli nedokončenému stavebnímu řízení na „Chodník“ a projektu na interiér odevzdanému až v červenci 2019, prodlužuje se termín odevzdání DZS+DPS do **31.08.2019**. Protože se v daném případě zhotovitel nedostal do prodlení vlastní vinou, objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty nevznikl.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
3. Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
4. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

6. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:


- identifikace smluvních stran:
 - a. Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČ: 00268810, ID datové schránky: bebb2in
 - b. BKN, spol. s r.o., Vysoké Mýto, Vysoké Mýto-Město, Vladislavova 29, PSČ 566 01, IČ: 15028909, ID datové schránky: wfdztwy
- vymezení předmětu dodatku: Smlouva o dílo – dodatek č. 3 - vícepráce z důvodu nové technologie prádelny, změna (navýšení) ceny díla a termínu plnění
- cena: 1.672.100 Kč bez DPH, 2.023.241 Kč vč. DPH
- datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

7. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.

8. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Vysokém Mýtě, dne 12. 08. 2019



za zhotovitele
Ing. Pavel Král
jednatel společnosti

V Hradci Králové, dne 12-08-2019



za objednatele
prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
primátor města

