

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 11.7.2018 podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění (dále jen Smlouva) mezi smluvními stranami níže uvedenými:

Číslo projektu: **CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004547**

Název zakázky:

OBNOVA VYBRANÝCH OBJEKTŮ V AREÁLU NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY HRAD STRAKONICE

ČÁST A: STAVEBNÍ PRÁCE NA OBNOVĚ HRADU

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Muzeum středního Pootaví Strakonice

zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS v Č. Budějovicích oddíl Pr, vložka 435

Sídlo: Zámek 1, 386 01 Strakonice

IČ: 00072150

DIČ: CZ00072150

Bankovní spojení: Komerční banka Strakonice

Číslo účtu: 930291 / 0100

Zastoupený:, ředitelkou

Kontaktní osoba:

Tel./email:/email:@muzeum-st.cz

dále jen objednatel

a

1.2 Zhotovitel:

POHL cz, a.s. - o. z. Roztoky

zapsaný u MS v Praze, oddíl B, vložka 4934

Sídlo: Nádražní 25, 252 63 Roztoky

IČ: 25606468

DIČ: CZ25606468

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s. / ČSOB a.s.

Číslo účtu: 4200388669/6800; 1175692333/0300

Zastoupený:, vedoucím o. z. Roztoky

Kontaktní osoba:

Tel/email: /@pohl.cz

dále jen zhotovitel

Smluvní strany uzavírají podle **čl. XXV.**, odst. 25.4 a **čl. IV.**, odst. 4.8.3. Smlouvy její Dodatek č. 1 v tomto znění:

Zástupci obou stran, kteří jsou uvedeni v odst. 1.1 a 1.2 prohlašují, že podle zákona, stanov, zřizovací listiny, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k jeho platnosti není třeba podpisu jiné osoby.

I. ZMĚNY SMLOUVY

1. V ČI. II PŘEDMĚT DÍLA se odst. 2.1.nahrazuje tímto zněním:

2.1 **Předmětem díla je zhotovení stavby - stavební práce na obnově hradu, Zámek 1, 386 01 Strakonice, specifikované Smlouvou o dílo, Projektovou dokumentací pro provedení stavby (PDPS) zpracovanou - DOMUS ATELIÉR, Lidická 47, 370 01 České Budějovice, vydaným Stavebním povolením na objekt SO 03, Souhlasem s provedením ohlášené stavby na objekty SO 01 a SO 02, Závazným stanoviskem odboru kultury a památkové péče KÚ Jihočeského kraje k PDPS, KUJCK 2092/2018/OKPP, ze dne 22.12.2017, v rozsahu daném oceněným soupisem prací vč. výkazu výměr pro každý ze stavebních objektů, který byl předložen zhotovitelem v nabídce podané v rámci řízení na zhotovitele díla a je uveden v Příloze č. 1 této smlouvy, a rozsahu prací zdokumentovaného dílčími projektovými dokumentacemi skutečného provedení stavby vyhotovenými průběžně od 11.7.2018 a oceněnými smluvními stranami písemně odsouhlasenými změnovými listy č. 1-54 a dále technickými specifikacemi a uživatelskými standardy.**

2. V ČI. IV. CENA ZA DÍLO se odst. 4.1 Cena díla nahrazuje tímto zněním:

Cena v Kč	Cena bez DPH:	DPH:	Cena včetně DPH:
Stavební práce SO 01	25 568 788	5 369 445	30 938 233
Stavební práce SO 02	19 041 006	3 998 611	23 039 617
Stavební práce SO 03	3 577 616	751 299	4 328 915
Stavební práce ostatní dle rozpočtu	2 290 586	481 023	2 771 609
Nezpůsobilé výdaje na stavební práce SO 01 - zázemí pro personál	200 031	42 007	242 038
Nezpůsobilé výdaje na stavební práce SO 02 - zázemí pro personál	41 001	8 610	49 611
Nezpůsobilé výdaje na stavební práce SO 03- zázemí pro personál	59 613	12 519	72 132
Stavební práce SO 01 v rozsahu změnových listů č.1-54	7 625 430,62	1 601 340,38	9 226 771
Stavební práce SO 02 v rozsahu změnových listů č.1-54	1 177 733,10	247 323,90	1 425 057
Stavební práce SO 03 v rozsahu změnových listů č.1-54	832 693,81	174 866,19	1 007 560
CENA CELKEM	60 414 497,53	12 687 044,47	73 101 543

2. Čl. III MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ, se rozšiřuje o odst. 3.8 a 3.9. v tomto znění:

3.8. Stavební práce byly přerušeny ze strany objednatele v období od 5.9.2018 do 4.12.2018 (viz. zápisy ve stavebním deníku), termín harmonogramu stavebních prací se z tohoto důvodu posouvá o 97 dní, tj. do 19.11. 2020.

3.9. Vzhledem k odstraňování statických problémů v prostorách objektů SO01 a SO02 souvisejících se stavebními pracemi realizovanými dle odsouhlasených změnových listů č. 1-54 se harmonogram stavebních prací prodlužuje o 21 dní, tj. do 10.12. 2020; tím není dotčen nejzazší termín dokončení plnění dle Smlouvy o dílo, nejpozději do 31.12. 2020.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 Smlouvy uzavřely svobodně a vážně, že jím nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.
4. Dodatek č. 1 Smlouvy je uzavírán na základě souhlasu Zastupitelstva Jihočeského kraje ze dne 27.6. 2019 č. usnesení: 235/2019/ZK-22 a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Strakonice, dne

Roztoky, dne

Podpis:

Podpis:

objednatel

zhotovitel

....., ředitelka

....., vedoucí o.z. Roztoky

Přílohy:

Příloha č. 1 – Souhrn změnových listů