

Dodatek č. 1

Smluvní strany:

1. Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: [REDACTED]

a

2. Zhotovitel:**Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným**

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

sídlo: Křížíkova 2393, 415 01 Teplice

zastoupen: Ing. Pavlem Procházkou, jednatelem

Vilémem Řáhou, jednatelem

Ing. Jiřím Kavanem, prokuristou

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 402 33 308

DIČ: CZ402 33 308

bankovní spojení: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu ces/614/2019/PEBE ze dne 1. 4. 2019 (dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 1, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

Čl. I**Předmět dodatku****1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění:**

- 1.1 čl.2.4 Předmět díla - z důvodu neprůchodnosti stávající stoky pro kameru je nutné provést 3 ks kopaných sond pro zjištění skutečné trasy a z důvodu nadměrného nátoku splaškových vod je nezbytné čerpání po dobu 24 hodin, dále bude použita provizorní mostní konstrukce pro zajištění

dopravní obslužnosti v místě výkopu pro Š1 v blízkosti nepodsklepených, památkově chráněných objektů.

1.2 čl. 3.2 Termín dokončení – 31.10.2019.

1.3 čl. 4.1 Cena díla–

původní cena Sod	6 335 299,25 Kč bez DPH
<u>navýšení</u>	<u>818 388,43 Kč bez DPH</u>
Nová cena Celkem	7 153 687,68 Kč bez DPH

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 8 655 962,09 Kč

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v čl. I. – předmět dodatku, jsou předmětem obchodního tajemství.
3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1/2019

V Teplicích dne:

V Teplicích .dne:

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469
⑥

12 -08- 20

Ing. Pavel Procházka
jednatel
Vodohospodářské stavby, společnost
s ručením omezeným

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

NÁVRH ZMĚNY				Číslo: 1/2019	
Zhotovitel: Vodohospodářské stavby Teplice, spol s.r.o.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 10.7.2019	
Název akce: DC 006 060 Česká Kamenice, Smetanova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Rozpočet			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
Z důvodu neprůchodnosti stávající stoky pro kameru bylo nutné provést 3 ks kopaných sond aby byla zjištěna skutečná trasa. (dvě sondy byly posléze zasypány) Z důvodu nadměrného nátoků splaškových vod a potřeby čerpání po dobu 24 hodin, byly navýšeny náklady na čerpání.					
Z důvodu bezpečného převedení dopravy v místě výkopu pro Š1 a blízkosti nepodsklepených, památkově chráněných objektů, bude použita provizorní mostní konstrukce.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny:					
6 335 299,25Kč + 818 388,43 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla :		
7 153 687,68 bez DPH			do 31.10.2019		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 818 388,43 Kč bez DPH.					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 818 388,43 Kč bez DPH, tj.12,918 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00Kč bez DPH, tj 0 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 818 388,43 Kč bez DPH, tj.12,918 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 0,00Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací : 10(položkový rozpočet včetně krycích listů)					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list č.1 včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Ing. Mojmír Volf

Podpis

Datum 10.7. 2019

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 4 ZZVZ)
Soupis prací ke změně byl navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD a u nových položek byla použita databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.*

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Ing.

Podpis

..... Datum

17.7.2019

Potvrzení Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

.....

Podpis

14.7.2019

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně posouzení aplikovatelnosti zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména s ohledem na § 222, přičemž s ohledem na hodnotu dodatečných stavebních prací společně s původní hodnotou veřejné zakázky malého rozsahu nepodléhá tato změna režimu tohoto zákona (a tedy ani § 222).

Datum

Podpis

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako **opravňující / nevyhovující** k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.