

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: S-0099/2012/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 136-PVO/2011,
ISPROFIN: 500 372 0001, uzavřené dne 22.06.2012

na vypracování projektu a zhotovení stavby:

„ ETCS – I. Koridor

úsek Kolín – Břeclav státní hranice Rakousko/Slovensko“

mezi smluvními stranami:

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GiŘ pro modernizaci dráhy
na základě pověření č. 1616 ze dne 12. 07. 2013

Kontaktní adresa a adresa pro doručování písemností (adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů):

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

a

1.2. Zhotovitel:

AŽD Praha s.r.o.
se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17
IČO: 48029483, DIČ: CZ48029483
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616
zastoupena: **Ing. Zdeňkem Chrdlem**, jednatelem společnosti

a

SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem Praha 3, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088
zastoupena: **Ing. Tomášem Slavičkem**, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

a

STARMON s.r.o.
se sídlem Choceň, Průmyslová 1880, PSČ 565 01
IČO: 49285751, DIČ: CZ49285751
zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 4338
zastoupena: **Ing. Janem Šichanem**, jednatelem

a

SIGNALBAU a.s.

se sídlem Přerov III – Lověšice, Moštěnská 60/4a, PSČ 750 02

IČO: 25840819, DIČ: CZ25840819

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2166

zastoupena: **Miroslavem Jurmanem**, předsedou představenstva

účastníci sdružení „**České technologie pro ETCS**“ (dále jen Sdružení)

založeného dne 21.11. 2011 smlouvou o sdružení podle ustanovení § 829 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17, zastoupeného vedoucím účastníkem sdružení, společností AŽD Praha s.r.o., se sídlem Praha 10, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17, IČ: 48029483, který je zmocněn na základě citované smlouvy o sdružení a „Plných mocí“ ze dne 21.11.2011, plnit závazky a dostávat pokyny za a v zastoupení účastníků sdružení, uzavřít smlouvu o dílo a ji plnit včetně plateb.

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 5 je změna termínu ukončení díla. V návaznosti na ustanovení čl. 20.1. Přílohy č. 3 Smlouvy o dílo – Obchodních podmínek - Všeobecných obchodních podmínek vznikl Zhotoviteli nárok na prodloužení lhůty pro předání Díla ve smyslu čl. 8.4. Přílohy č. 3 Smlouvy o dílo – Obchodní podmínky - Všeobecné obchodní podmínky. Ke změně termínu ukončení díla dochází s ohledem na dosud neukončená jednání odborných složek SŽDC, ÖBB a Zhotovitele, která jsou nutná k dokončení specifikací pro funkci Handover Česká republika – Rakousko (předávání informací mezi radioblokovými centrály RBC SŽDC/ÖBB) a její následnou implementaci, testování a uvedení do provozu RBC Břeclav.

V souvislosti s touto skutečností se smluvní strany dohodly na úpravě článku 4. odst. 4.1., ve znění dodatku č. 4 Smlouvy, čl. 9 odst. 9.4., ve znění dodatku č. 4 Smlouvy a přílohy č. 5, ve znění dodatku č. 4 Smlouvy.

I.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 9 odst. 9.2. Smlouvy na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: S-0099/2012/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 136-PVO/2011, ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4, takto:

1) Článek 4. DOBA PLNĚNÍ

- ruší se stávající znění textu v odst. 4.1., ve znění dodatku č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.1. Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit provádění stavebních a montážních prací včetně provoznění systému tak, aby mohl být vydán ve lhůtě pro dokončení tj. do **31.03.2017** Protokol o převzetí prací pro celé dílo.

Zhotovitel se zavazuje předat objednateli současně při vydání Protokolu o převzetí prací pro celé dílo:

- souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby,
- vyhotovení nezbytných geometrických plánů,
- knihu plánů,
- projektovou dokumentaci skutečného provedení.

2) **Článek 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- ruší se stávající znění textu v odst. 9.4. ve znění dodatku č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

9.4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:

příloha č. 1:	Dopis nabídky ze dne 22.11.2011
příloha č. 2:	Dopis o přijetí nabídky ze dne 31.05.2012
příloha č. 3:	Obchodní podmínky - Všeobecné podmínky Obchodní podmínky - Zvláštní podmínky
příloha č. 4:	Technické podmínky - Technické specifikace Technické podmínky - Technické vymezení nabídky Technické podmínky - Obecné Technické podmínky
příloha č. 5	Harmonogram prací - nové znění k datu podpisu dodatku č. 5
příloha č. 6	Plné moci ze dne 21.11.2011
příloha č. 7	Pověření č. 1616 ze dne 12.07.2013 Ing. Mojmíra Nejezchleba

3) **Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram prací**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 - Harmonogram prací. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 4 ke Smlouvě a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 5, který je současně přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 5 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
2. Tento dodatek č. 5 je vyhotoven v osmi (8) vyhotoveních, z nichž čtyři (4) vyhotovení obdrží objednatel a čtyři (4) vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, č. sml. objednatele: S-0099/2012/PH, č. sml. zhotovitele: 136-PVO/2011, nedotčené tímto dodatkem č. 5 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 5 na internetových stránkách Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 5 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 5 Smlouvy je následující příloha:

Příloha č. 1 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram prací – nové znění k datu podpisu dodatku č. 5

V Praze dne
Objednatel:

Za Správu železniční dopravní cesty,
státní organizace

30 -11- 2016

V Praze dne
Zhotovitel:

Za vedoucího účastníka sdružení
AŽD Praha s.r.o.

25 -11- 2016

Za člena sdružení **SUDOP PRAHA a.s.**
na základě „Plné moci“ ze dne 21.11.2011



Příloha č. 5
Harmonogram prací

číslo	název úkolu	časová hodnota	začátek	ukončení	stav
1	Výstavba ERTMSETCS L3 v úseku Bředav st. hranice - Kolín	1794 dny	22.07.12	31.03.17	100%
2	Zařízení stavby	1 dny	22.07.12	22.07.12	100%
3	Zpracování SML / zadání	763 dny	22.07.12	31.07.14	100%
4	Laboratorní prokázání fyzické výstavby	481 dny	18.05.12	31.01.13	100%
5	Náklad RBC na stavebním terénu	254 dny	27.04.14	31.03.15	100%
6	Hřístření / bezpečnost při natýkání prvků	1467 dny	22.07.12	27.01.17	100%
7	Zpracování publikací pro HŘ RBC	1422 dny	21.01.12	31.01.17	100%
8	Konstrukční opatření RBC	1917 dny	22.07.12	31.01.17	100%
9	Provozní úpravy RBC	776 dny	21.01.14	28.02.16	100%
10	Konstrukční CPV na HŘ projekt	162 dny	21.04.12	22.02.14	100%
11	Provozní CPV na HŘ realizace	247 dny	22.01.16	28.02.16	100%
12	Zbytek stavby	1422 dny	22.07.12	31.03.17	100%
13	Nákladové (včetně balíků, úpravy tabulí, RBC, odlišností)	1664 dny	22.07.12	27.02.17	100%
14	Ráky ETC	1422 dny	22.07.12	28.02.16	100%
15	Úpravy SZZ a TZZ	911 dny	22.02.12	22.02.13	100%
16	RBC	1222 dny	22.07.12	31.03.17	100%
17	PG 2-0-0-101 Líniová hranice, RBC	1182 dny	22.07.12	28.02.17	100%
18	reálné RBC	124 dny	22.11.12	28.02.14	100%
19	stavba	122 dny	21.01.16	28.02.17	100%
20	SHOW CS - AT	127 dny	22.07.12	27.02.17	100%
21	Časová hodnota HW 2012, 2013, 2014, 2015, 2016	1 dny	22.11.12	22.11.12	100%
22	Manuální RBC (formát) to aktuální SHOW CS - AT	1 dny	21.02.17	27.02.17	100%
23	Manuální SHOW CS - AT	27 dny	22.02.17	28.02.17	100%
24	stavba	1 dny	21.02.17	31.03.17	100%
25	PG 2-0-0-101 Bředav st. hranice, RBC	758 dny	22.07.12	22.02.13	100%
26	PG 2-0-0-101 Bře-Cukrák Třelava, RBC	728 dny	22.07.12	22.02.13	100%
27	PG 2-0-0-101 Střední Věžecká, RBC	1118 dny	22.07.12	14.02.16	100%
28	reálné RBC	124 dny	22.11.12	28.02.14	100%
29	stavba	48 dny	27.02.16	18.02.16	100%
30	stavba	1 dny	22.02.16	14.02.16	100%
31	PG 2-0-0-101 Česká Věžecká, RBC	1164 dny	22.07.12	22.02.13	100%
32	reálné RBC	124 dny	22.11.12	28.02.14	100%
33	stavba	48 dny	27.02.16	18.02.16	100%
34	stavba	1 dny	22.02.16	14.02.16	100%
35	PG 2-0-0-101 Česká Věžecká, RBC	1164 dny	22.07.12	22.02.13	100%
36	reálné RBC	124 dny	22.11.12	28.02.14	100%
37	stavba	48 dny	27.02.16	18.02.16	100%
38	stavba	1 dny	22.02.16	14.02.16	100%

