

# Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení díla

## „Výstavba Komunitní zahrady v Chebu“

mezi těmito smluvními stranami:

**1. objednatelem: Město Cheb**  
se sídlem: **Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb**  
IČO: **00253979**  
DIČ: **CZ 00253979**  
Bankovní spojení: **KB Cheb č. ú. 528331/0100**  
zastoupené: **Ing. Petrem Navrátilem, starostou města**

a

**2. zhotovitelem: ColorMax s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C 8677

se sídlem: Kasární náměstí 115/7, 350 02 Cheb

IČO: 28042484

DIČ: CZ28042484

Bankovní spojení: KB a.s., Pobočka Cheb 43-3533130207/0100

zastoupený: Milanem Barancem, jednatelem společnosti

### Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly Dodatkem č. 1 na následujících změnách výše uvedené Smlouvy o dílo:

#### Preambule

V průběhu realizace stavby nastaly nepředvídatelné skutečnosti, které významně ovlivnily lhůtu pro dokončení díla.

1. Po provedení výkopů pro základy bylo zjištěno, že materiál v úrovni projektované základové spáry je nevyhovující z hlediska únosnosti a proto bylo nutné provedení výkopů až na únosný terén a rozdíl doplnit zhutněným štěrkem, tato skutečnost nebyla nijak zohledněna v projektové dokumentaci, takže nebyla součástí předmětu díla.
2. Po provedení výkopových prací probíhal na staveništi v souladu s § 22 zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, archeologický výzkum. Práce zhotovitele na dokončení díla musely být po dobu výzkumu přerušeny.

Na základě výše uvedených skutečností, které nebylo možné dopředu předvídat, nemohl zhotovitel dodržet předpokládaný časový harmonogram realizace prací, a z toho důvodu i provádění činností, které vyžadují z hlediska technologických postupů minimální teplotu 5° C (především mokré procesy). S odkazem na uvedené objektivní skutečnosti se realizace uvedených technologických postupů posunula do období měsíce prosince, v němž již není požadovaná minimální teplota trvale

zaručena. V tomto období nelze ani provádět konečné terénní úpravy včetně osetí trávy a vrbové stavby.

Smluvní strany se na základě doporučení zhotovitele dohodly na prodloužení termínu dokončení a protokolárního předání díla nejpozději do 15. 05. 2017.

Předmětem tohoto dodatku je tedy změna doby plnění dle článku III. odstavce 2. SOD.

### **III. Doba plnění a dodací podmínky**

#### **Původní znění odstavce 2. tohoto článku ve znění:**

2. Smluvní strany se dohodly, že práce budou provedeny jako celek, a to v následujících termínech:

- **Doba zahájení prací:** ihned po nabytí účinnosti SOD.
- **Lhůta pro vyřízení DIO:** 30 dnů od podpisu SOD
- **Lhůta pro dokončení prací:** do 15. 12. 2016.
- **Lhůta pro předání a převzetí prací:** do 7 dnů od dokončení prací.
- **Geodetické zaměření skutečného provedené stavby:** do 5 dnů od dokončení stavebních prací

Kompletním předáním prací se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně vyklizení staveniště a včetně všech náležitostí, dokladů, certifikátů a revizí, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.

#### **se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:**

2. Smluvní strany se dohodly, že práce budou provedeny jako celek, a to v následujících termínech:

- **Doba zahájení prací:** ihned po nabytí účinnosti SOD.
- **Lhůta pro vyřízení DIO:** 30 dnů od podpisu SOD
- **Lhůta pro dokončení prací:**
  - dílo vyjma travnatých porostů a vrbových staveb do 15. 04. 2017
  - předání kompletního dokončeného díla do 15. 05. 2017
- **Lhůta pro předání a převzetí prací:** do 7 dnů od dokončení prací.
- **Geodetické zaměření skutečného provedené stavby:** do 5 dnů od dokončení stavebních prací

Kompletním předáním prací se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně vyklizení staveniště a včetně všech náležitostí, dokladů, certifikátů a revizí, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.

**Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.**

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Chebu dne

V Chebu dne

---

za zhotovitele

**Milan Baranec, jednatel**

---

za objednatele

**Ing. Petr Navrátil, starosta**